APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Administrativo
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000661

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01

UBICACIÓN: Encarnación

FECHA: 15/07/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - / 40 ml.

INFORME DIARIO:

- Sin actividades por lluvia (desde la noche y en el día)

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Construcciones Aponte Latorre S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

0003161 (Trescientos sesenta y uno)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mosaiwaidu
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000674

OBRA: Penitenciaria Encarnación lote 01

UBICACIÓN: Encarnación

FECHA: 27/07/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia de madrugada - barro y humedad

INFORME DIARIO: LLUVIA 36 mm.

Sin actividades: por las condiciones del terreno en la obra a consecuencia de la lluvia de la noche y madrugada: mucho barro y agua

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Duplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Copias y Material de Oficina

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

OCU 319 (Trascientos diecinueve)

00317 (Trescientos diecisiete)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Modernización
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000618

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 3/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO: semi soleado - ha llovido en la noche anterior 11 mm.

INFORME DIARIO:

- Encofrado y armadura losa de granito Celdas 8
- " " " pilares " " a lo largo
- Cargamento de piso de H° cancha c/ Celdas 9 y Talleres 1
- Encofrado PA lado A 2 modulos de celdas p/ barga de Celdas 7 - encofrado lado B PA (guardia)
- Celdas 8: cargamento y armado de camas PA - Desagüe cloacal baños PB y PA.
- Celdas C: armadura y cargamento de camas PA Cdas C
- Empolijado de paredes Celdas 2 y 3 C/enduido cementicio
- Administración: pintura de paredes.
- Talleres: pintura base de paredes interior
- Tanque: armadura de muro lateral de tanque superior

OBSERVACIONES: La Fiscalización ha recordado a la Contratista que deben hacerse los trabajos de arreglos de coqueras y fisuras menores en el muro perimetral conforme a las especificaciones del Ing. Gaila, especialista estructural de la Fiscalización.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Tripicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JF Impresiones, Cel.: 0982 772172 RUC 80085120-3 Asunción

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

000316 (trescientos dieciseis)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mercosur de
JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000621

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01

UBICACIÓN: Encarnación

FECHA: 6 de junio

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Domingo: sin actividades.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

000315 (Trescientos quince)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000622

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 7/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO: semi nublado; el domingo anterior llovió 45 mm. - llovizna por la mañana del miércoles

INFORME DIARIO: (Semi)

- Armadura p/ muro de seguridad e/ Talleres 4 y Celda 8
- " " gancho frente a celda 6.
- Cargamento de camas Celda 8 PA.
- Arreglo de algunas aberturas en Celdas 8.
- Cielo. de siguientes Celdas 3
- Colocación puertas metálicas Visitas PA

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresores, Cel.: 0983 772373 RUC 80025 730 017001
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

000 314 (Trescientos catorce)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000624

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 9 de junio de 2021
ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado - muy nublado de tarde rito

INFORME DIARIO:

- Armadura y encofrado muros de seguridad
- Armadura y encofrado de garita, costado de Celdas 1, 6 8
- Pregrilla, base y pintura de muros de Talleres
- Armaduras de techo lado B Celdas 7 y lado A muros techo y vigas PA.
- Camas PA encofrado y armadura en Celdas 8.
- Encofrado PA losa alrededor quardin Celdas 1
- Pintura y base en paredes de Administración

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Carlos Alberto Aponte Rodríguez S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Co
Duplicado: Fi

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Just

000313 (Trescientos trece)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000625

OBRA: Penitenciaria Emboreada lote 01
UBICACIÓN: Emboreada
FECHA: 10 de junio de 2021

ESTADO DEL TIEMPO: nublado, humedo, la noche anterior llovió 22 mm.

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Celda 7 PA lado A armado, techo y viga y lado B techo PA.
- Pintura y base de pintura de columnas de losa PB Administración.
- Encofrado de muro de seguridad c/Talleres 4 y Celda 8 p/carga.
- Desagote de agua en varios lugares después de la lluvia de la noche anterior.
- Cargamento de camas en PA Celda 8 - Armadura.
- Revoque exterior de pared de Pabellón frente a Visitas y Cap. de escalera de acceso.
- Provisión de vidrios p/aberturas en Administración
- Pintura de pared exterior en Administración
- Encofrado de granito esquina posterior de muro p/cargamento.
- Encofrado y armadura + cargamento de base de tanque superior

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Co
Duplicado: Fi

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Just

000312 (Trescientos doce)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000636

OBRA: Establecimiento Penitenciario Cuiteseada / 1
UBICACIÓN: Cuiteseada
FECHA: 21 de junio de 2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - humedo. 12 mm

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Cristian Aponte Rodríguez S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresoras, Cel : 0982 / [illegible] 057[illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Modernidad
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000642

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01

UBICACIÓN: Encoseado

FECHA: 27 de junio de 2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia 11 ml.

INFORME DIARIO:

Domingo: sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 77[illegible] 05Tal. 50-[illegible] N°[illegible]-720-01/2021

APONTE LATORRE

000311 (Trescientos once)

000310 (Trescientos diez)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000589

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 6/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nuboso - Lluvia 17 mm

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACIÓN
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

E Impresiones, Cel.: 0981 [illegible] 2072, [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

000309 (Tres cientos nueve)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000595

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 11/5/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso + 13 ml.

INFORME DIARIO:

Lluvioso: sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]22, 05Tel. 50-3 N°181, 730-016/2021

APONTE LATORRE

000308 (Trescientos ocho)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000559

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 6 de abril

ESTADO DEL TIEMPO: semi soleado - nublado

INFORME DIARIO: machigado noche 42 mm

- Ejecución de desague cloacal en PB de Cocina y Servicio
- Trabajo de emprolijamiento de muros de hormigón PB Celdas H
- Trabajo de armado de estructura de techo en Celdas 4PA
- Hormigonado y preparacion de camas
- Colocacion de pisos ceramico en ADM.
- Colocacion de aberturas madera

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772373 Tal. 50x3, N°481- 730, 01/2021

APONTE LATORRE

000307 (Trescientos siete)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mbaretendeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000564

OBRA: Penitenciaria Cultoseada lote 01
UBICACIÓN: Cultoseada
FECHA: 11/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia 12 mm caidos

INFORME DIARIO:

Domingo: sin actividades.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Construcciones Aponte Latorre S.A.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

000306 (Trescientos seis)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000568

OBRA: Penitenciaria Cuboseada Lote 01
UBICACIÓN: Cuboseada
FECHA: 15/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado - la tarde nublado

INFORME DIARIO: 20 mm noche

- Revoque de paredes Caseta de Control Entrada
- Armado de encofrado para rampa a Cocina
- Armadura para rampa
- Piso PB Administración
- Cocina desague cloacal PA
- Visitas PA relleno de hormigón pobre en piletas y de baños.-
- Campaletas en Celda 4 PA
- Encofrado muros PB Celda 1
- Armadura de techo PA lado B Celda 5
- Encofrado muros y techo PA Celda 3
Cargamento.
- Hormigonado de camas celda 4
- Preparacion y hormigonado de prefabricado
- Hormigonado de escalera p1 celda 3.
- Hormigonado de rampa cocina ulion.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
...tia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Jefe Tres Bocas Nº 1 Esq. Mariscal Estigarribia - Tel. 0981-999872 - 0981-855 - 0981-854 - 0981-857 - 0981-858 - 0981-859 - 0981-860 - 0981-861 - 0981-862 - 0981-863 - 0981-864 - 0981-865 - 0981-866 - 0981-867 - 0981-868 - 0981-869 - 0981-870 - 0981-871 - 0981-872 - 0981-873 - 0981-874 - 0981-875 - 0981-876 -

000305 (Trescientos cinco)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mercosur
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000569

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 16/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado - llovio la noche anterior.

INFORME DIARIO: 20 hrs noche madrugada
- Encofrado de rampa a Cocina y Servicio.
- Armado de encofrado de techo o base p/ tanque superior
- Armadura de techo losa Celda 5 PA
- Armadura de muros y encofrado Celda 1 PB
- Muros PA Celda 6 encofrado.
- Revoque de pared Costa de Control
- Cargamento area de depositos frente Celda 8.
- Hormigonado de platea p/ cabina Otion
- Colocacion de zocalos ceramicos en cocina
- Hormigonado de ~~platea~~ de prefabricado
- Colocacion de acertura en visitas

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Cos. Osvaldo Aponte Rodríguez S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000577

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 24/04/2025

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - 71 mm de lluvia

INFORME DIARIO:

- Sin actividades por lluvias

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Cong. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

JC Impresiones, Cel: 0982 77[illegible] Tel: 5[illegible] APONTE LATORRE Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

000304 (Trescientos cuatro)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000545

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 23/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado - lluvia a la tarde 13mm

INFORME DIARIO:

- Siguen las armaduras de pilares sobre techo de tanque inferior
- Encofrado de techo y muros PA celdas 1
- Encofrado de pilares sobre tanque inferior
- Armadura de techo PA celda 6
- Pases colocación en Administración
- Pases colocación en Pabellón Servicios en PA
- Registros Cloacales.
- Hormigonado de celda Godoy
- Relleno de carpeta en ADM.
- Hormigonado de cámaras p/ celda
- Hormigonado de pilares p/ tanque Ollas
- Hormigonado de celda Godoy
- Colocación de pisos cerámicos en ADM

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
J. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

000303 (Tres cientos tres)

000302 (Trescientos dos)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moroaondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000550

OBRA: Penitenciaria Encarnada Lote 01
UBICACIÓN: Encarnada
FECHA: 28/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Llovia 11 mm caidos.

INFORME DIARIO:

Domingo sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Constructora Aponte Rodríguez S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

000301 (Trescientos uno)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1			0,0									
2			0,0									
3			8,8									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			12,6									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,1									
20			1,1									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			13,4									
28			0,0									
29			3,2									
30			0,0									
31			0,0									
Total			39,4									
Máx. 24h			13,4									
Día Máx.			27									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ DE AYUB
Notaria Pública - Registro Nº 657
Av. Romulo Rios 1040
Telofax: 227.990
Asunción - Paraguay

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa del Dpto. Servicios Meteorológicos
DGCM - DINAC

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Cnel. Lopez Nº 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

000048

000300 (Trescientos)

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				32,6								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				2,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				16,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				12,1								
24				4,4								
25				0,2								
26				0,2								
27				0,2								
28				0,1								
29				0,1								
30				0,1								
31												
Total				68,4								
Máx. 24h				32,6								
Día Máx.				5								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.- MARTA MONGES DE AYUS Apoderado Apoderado Asunción - Paraguay

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obra
MOPC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

000036

000299 (Doscientos noventa y nueve)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

■ GOBIERNO Paraguay de la gente
■ NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					0,1							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,8							
5					0,1							
6					0,1							
7					0,1							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,1							
12					0,0							
13					0,1							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,1							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					1,5							
Máx. 24h					0,8							
Día Máx.					4							

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que [illegible]

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Osvaldo A[illegible] Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Lic. Marta Lourdes Aveiro G.

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

000036

000298 (Doscientos noventa y ocho)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO Paraguay
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						4,9						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,1						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						5						
Máx. 24h						4,9						
Día Máx.						5						

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-

MARIA ... Notaria ... Tte. ... Asunción - Paraguay

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Silvia Filártiga
Arquitecta

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

DIREGC - Dpto.

Lic. Karen Lobrindes Aveiro
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
DGIH - DINAC

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

000029

000297 (Doscientos noventa y siete)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							2,4					
15							12,3					
16							0,8					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,8					
27							0,1					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							1,5					
Total							17,9					
Máx. 24h							12,3					
Día Máx.							15					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tengo a la vista. CONSTA.-
ASUNCION, ... DE JUNIO DE 2021
Registro Profesional Nº 857
Asunción - Paraguay

Lilia Filartiga
Arquitecta

Lic. Mario Lezcano Aveiro
Director General
DNA - DINAC

000296 (Doscientos noventa y seis)

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1								0,1				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,4				
10								0,2				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								0,0				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,5				
25								0,3				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								1,5				
Máx. 24h								0,5				
Día Máx.								24				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Arq. Luis C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos
UMH - DINAC

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-
Asunción

000029

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. N° 0 9

Mes: A Agosto 2021
Hora :
Lugar:

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	DESPACHO	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia		Costo Total Gs.	

Por Construccion Gs.		62.324.814.967
Por Instalacion en Gral Gs.		
Por Equipam. En Gral. Gs.		
Valor Total Iva inc Gs. CONTRATO		62.324.814.967
Valor Total Iva inc Gs. CM1}		62.324.814.967
Valor Total Iva inc Gs. CM2		74.426.275.623

Cuenta		USO INSTITUCIONAL	Obra	"CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019"
Sub. Cta.		OBRAS EN EJECUCION	Proyecto	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 264/2019

Fecha de Iniciacion	21/08/2019

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripción	Total
1	30/07/2019	Factura	1923	Anticipo Financiero		6.232.481.497
2	30/10/2019	Factura	1992	certificado Nº: 1		401.403.746
3	01/11/2019	Factura	1998	certificado Nº: 2		993.133.333
4	02/12/2019	Factura	2028	certificado Nº: 3		238.839.625
5	20/12/2019	Factura	2089	certificado Nº: 4		143.937.162
6	31/01/2020	Factura	2121	certificado Nº: 5		687.314.737
7	31/03/2020	Factura	2159	certificado Nº: 6		403.354.752
8	31/03/2020	Factura	2161	certificado Nº: 7		6.419.998.650
9	30/04/2020	Factura	2183	certificado Nº: 8		2.661.085.505
10	10/06/2020	Factura	2224	certificado Nº: 9		2.820.248.104
11	08/07/2020	Factura	2242	certificado Nº: 10		1.556.631.407
12	03/08/2020	Factura	2259	certificado Nº: 11		2.368.416.689
13	10/09/2020	Factura	2285	certificado Nº: 12		1.139.954.726
14	05/10/2020	Factura	2559	certificado Nº: 13		1.622.900.524
15	11/10/2020	Factura	2560	certificado Nº: 14		6.516.632.063
16	14/12/2020	Factura	2563	certificado Nº: 15		2.246.730.373
17	21/12/2020	Factura	2569	certificado Nº: 16		2.141.198.713
18	15/02/2021	Factura	2585	certificado Nº: 17		2.624.768.655
19	08/03/2021	Factura	2606	certificado Nº: 18		2.515.816.093
20	21/04/2021	Factura	2628	certificado Nº: 19		3.178.467.156
21	04/05/2021	Factura	2639	certificado Nº: 20		2.815.959.667
22	10/06/2021	Factura	2769	certificado Nº: 21		3.511.220.686
23	10/06/2021	Factura	2770	certificado Nº: 22		3.506.376.516
24	10/06/2021	Factura	2771	certificado Nº: 23		3.338.288.922
25	10/06/2021	Factura	2772	certificado Nº: 24		6.739.628.074
					TOTAL	66.824.787.375

Observacion:	Monto Contrato Original:	Gs	62.324.814.967
	Monto AMPLIACION:	Gs	12.101.460.656
	Monto Contrato Modificado (ORIGINAL + AMPLIACION):	Gs	74.426.275.623

SUPERVISOR de Obra DE MOPC

Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Jefe de Patrimonio

Director del Area Responsable

CONTRATISTA:	APONTE LATORRE S.A.
SUPERVISOR:	Arq. J.C. Martinez R.D./ Arq. Carlos Rahi M.
AVANCE CONTRATO :	81,45%
AVANCE CONTRATO+AMPLIACION :	97,26%

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

000295
(Ochenta y cinco)