15 (quince)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UO-PR-L1164-UEP BID - DV Nº 174/2024

PARA: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

C.C.: **ABG. ETHEL MARLENE DIAZ DE MARTINEZ,** RESPONSABLE LEGAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

DE: **ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ**, SUPERVISOR/A DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1164. LLAMADO MOPC N° 22/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 313/2021 "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL LOTE 2 DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1164 - REGION OCCIDENTAL (RUTA DE LA LECHE)" ID 392174

OBJETO: Respuesta a la Solicitud de Orden de Servicio para prórroga de plazo de Fiscalización para Obras de Habilitación.

FECHA: 20/09/2024

La Fiscalización Consorcio INCONPAR-INGSER por medio de la nota CIIM 540 24 C8 con Exp. MEU N° 36.103/2024 de fecha 29/08/24 solicita la Orden de Servicio para prórroga de plazo de la Fiscalización de la Ejecución de las Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento contempladas en el CONTRATO S.G. MINISTRO 201/2021 - LOTE 2 RUTA DE LA LECHE.

Por medio de Nota DV N° 2057/2021 fue emitida a partir del 15 de noviembre de 2021, por 24 meses para la fase del servicio de Habilitación hasta el 15 de noviembre 2023.

A través del Convenio Modificatorio N° 02 al Contrato S.G. Ministro 313/2021, se amplió el plazo de servicios de consultoria para la etapa de Obras de Habilitación hasta el 15 de junio de 2024.

A su vez, se han otorgado las siguientes prórrogas a la contratista CONSORCIO CHACO CENTRAL:

Orden de Ejecución N° 03 (Nota DV N° 2615/2024)	24/07/2024
Orden de Ejecución N° 04 (Nota DV N° 2828/2024)	29/07/2024
Fecha de culminación CM N° 02 de la Contratista (en trámite)	24/08/2024
Orden de Ejecución N° 05 (Nota DV N° 3305/2024)	02/09/2024

Esta Supervisión verifica que, según la cláusula CEC 14.1 del contrato de la referencia en su último párrafo, corresponde continuar con los Servicios de Consultoría hasta el 02/09/2024.

Ing. Miguel Matias Flores Benitez
SUPERVISOR/A DE OBRA
UEP BID - DV

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 4535/2024

Ing. Miguel Matias Flores Benitez 20/09/2024 15:49:40