3 (tres)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 8 de julio de 2022

Señor
Ing. **GUIDO BENÍTEZ**, Coordinador
UEP BID - DV
Presente

REFERENCIA: *CONTRATO S.G. MINISTRO N°506/2019;*
LLAMADO MOPC N° 26/2019, LPI;
"HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N`9 Y ACCESOS; TRAMO 4; LOTE N° 8"
ID: 368.789 368.798

Prórroga de Plazo
(EXP. UEP BID N° 4404/2022)

Me dirijo a usted, con relación al Contrato S.G. Ministro Nro. 506/2019, con relación al contrato de la referencia, y en particular a *la extensión del plazo de ejecución de los trabajos de iluminación* a los accesos correspondiente al Lote 8, por falta de provisión de materiales por parte del proveedor, según lo informó la contratista a través de Nota RC-INC N° 036-2022 de fecha 5 de julio de 2022.

Considerando, la cláusula 19 "Fuerza Mayor" de las CGC y el estar justificado la demora en la provisión de los materiales lumínicos por parte del proveedor (LUXACRIL), esta Supervisión de Obras recomienda 82 (ochenta y dos) días calendario de prórroga para finalizar las Obras de Habilitación, contados a partir del 10 de julio de 2022 establecido en el Convenio Modificatorio N° 1.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

Ing. **JORGE ECHAURI**
Supervisor de Obras

2(dos)

ROVELLA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Asunción, 05 de Julio de 2022

Señor
Ing. Salvador O. Gulino
Representante Legal
INCONPAR S.A.

Referencia: Llamado UEP MOPC N° 26/2019 LPI Empresas Constructoras Para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos Tramo 4 - Lote 8. ACCESOS A LOCALIDADES DE LOMA PLATA, FILADELFIA, NEULAND Y LINEA 1. Contrato SG Ministro N° 506/2019.

Nota: RC-INC N° 036-2022

Por la presente nos dirigimos a Ud., para poner en conocimiento que los insumos necesarios para ejecutar los trabajos de los ítems contractuales referidos a la iluminación de los accesos están sufriendo importantes demoras como consecuencia de la coyuntura internacional actual que es de público conocimiento. Nuestro proveedor, de reconocida trayectoria en el medio, nos ha comunicado que la recepción de los materiales importados (paneles solares, artefactos de iluminación, etc) recién estarían disponibles hacia mediados del mes de Septiembre, según la nota que adjuntamos.

Por tal motivo, solicitamos en el marco de esta situación, claramente imprevisible y "de Fuerza Mayor", la extensión del plazo de ejecución de los trabajos de iluminación de los Accesos Loma Plata y Filadelfia hasta el día 30 de Septiembre de 2022.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

CC Director de Vialidad, Ing. Victor Olmedo.

Jefe de la UEP, Ing. Guido Benitez.

Ing. Ezequiel Romano
Superintendente de Obra

82 días
30/09/2022