Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

0000066

MEMORANDUM DOP-DA N° 276 / 2023

A	:	**Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO,** Jefa Interina Dpto. de Arquitectura
DE	:	**Arq. RODOLFO SCHREIBER,** Supervisor de Obra **Arq. JORGE BUTLEROV ARBO,** Supervisor de Obra Dpto. de Arquitectura
FECHA	:	26 de junio de 2023
REFERENCIA	:	LPN Nº 131/2018, para la obra "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019. LOTE 3: MINGA GUAZU. **MEMORANDUM UOC/ADJ Nº 137/2023 SOBRE NOTA DNCP/DNC Nº 4133/2023 (OBSERVACION A PRORROGA OTORGADA)**
		Exp. M.E.U. N°: **Exp. D.O.P. N°:** 548/2023

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda en el marco del Llamado de la Referencia, y con respecto a lo remitido por la UOC a través del Memorándum UOC/ADJ Nº 137/2023 a fin de responder a los "ASPECTOS OBSERVADOS" por la DNCP, a través de la Nota DNCP/DNC Nº 4133/2023, **en lo referente al expediente Nº 303854.**

OBSERVACION

1. *EXPEDIENTE Nº 303854.*
   a. ***Se solicita a la contratante, reformular y aclarar la cantidad de días de prórroga por los días no trabajados, teniendo en cuenta que la suspensión no es motivo de prórroga, la suspensión se reanuda sin modificación ni desplazamiento del plazo o periodo de ejecución, consiste en la paralización de la ejecución del cronograma o plazo de ejecución contractual..***

RESPUESTA

Con respecto a la prorroga otorgada se vuelve a explicar lo plasmado en el Dictamen Técnico (FOLIO 0000059) remitido con el Memorandum DOP-DA Nº 162/2023 (FOLIOS 0000060/61):

SUSPENSIÓN DE OBRA Y DIAS RESTANTES PARA FINALIZACIÓN DE OBRA	
FECHA FINALIZACION-CONVENIO. MODIFIC. Nº 3	30 /01/2022
FECHA SUSPENSION DE OBRA POR ACTA	20 /01/ 2022
DIAS RESTANTES PARA EJECUCION DE OBRAS	**+10 días**

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000065

PRORROGA OTORGADA-NOTA DOP N° 528/2022	
PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS:	+24 días
PRORROGA POR MOVILIZACIONES/HUELGAS:	+19 días
TOTAL PRORROGA OTORGADA	**+43 DIAS**

RESUMEN A LA FECHA	
DIAS RESTANTES LUEGO DE LA SUSPENSION	+10 DIAS
TOTAL PRORROGA OTORGADA	+43 DIAS
TOTAL DE DIAS PARA EJECUCION DE OBRA	**53 DIAS**

DIAS UTILIZADOS LUEGO DEL REINICIO DE OBRA NOV/22	
DIAS DE OBRA DESDE EL 01/11/2022 AL 22/11/2022	**-22 DIAS**

DIAS RESTANTES	
TOTAL DE DIAS PARA EJECUCION DE OBRA	+53 DIAS
DIAS DE OBRA UTILIZADOS DESDE EL 01/11/2022 AL 22/11/2022	-22 DIAS
DIAS DE OBRA DISPONIBLES	**31 DIAS**

Resumiendo, y así como se explica en el Dictamen Técnico de la Supervisión en la Justificación (Folio 000059), se le han otorgado 43 (cuarenta y tres) días de prórroga a los cuales se sumaron los 10 (diez) días restantes del plazo ampliado por convenios pertinentes, totalizando 53 días de trabajo para el desarrollo del obra.

De esos 53 días, se utilizaron 22 días en el periodo del 01 al 22 de noviembre de 2022, quedando así 31 (treinta y un) días útiles para la ejecución de obra.

En ningún momento se le ha otorgado al Consorcio más días de lo correspondiente conforme al contrato, al PBC, a las leyes y reglamentos vigentes.

Atentamente.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Se adjunta:

- Memorándum UOC/ADJ N° 137/2023 y nota DNCP/DNC N° 4133/2023 (original) con legajo completo

As/26/06/2023

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, con lo solicitado.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección Gral. de Obras Públicas
Dpto. de Arquitectura

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Jefa Interina
Dpto. de Arquitectura