MEMORANDUM FO-KR No. 26/2023

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Karen Ramírez - Fiscal de obras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 21 de julio de 2023

ASUNTO: Pedido de Prórroga por lluvia para ampliación de plazo del Contrato N° 91/2022: CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA DE ENCARNACIÓN -ID llamado: 407189, CONTRATISTA ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista **ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.**, ha presentado el pedido de prórroga de 5 días calendario sobre el plazo de 204 días, esto debido a días de lluvia en el sitio de obras.

Es parecer de esta Fiscalía de Obras considerar solamente 3 días de prórroga por lluvia conforme a la planilla de la DINAC y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato en su Cláusula N° 24.

CUADROS DE RESUMEN POR LLUVIAS		
ITEM	MES	DÍAS
1	JUNIO	2
2	JULIO	1
	TOTAL, DÍAS OTORGADOS	3

Considerando la solicitud de prórroga por lluvia otorgada por 3 días, la fecha para la culminación de la fecha contractual era el 10 de agosto del 2023, con la ampliación del plazo, la nueva fecha de culminación es el 13 de agosto del corriente año.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.