MEMO INTERNO Nº 031/2024

A: **Arq. Norma Martínez.** *Gestor de Proyectos*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

De: **Arq. Rubén Duarte.** *Supervisor / Fiscal de Obras*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC

Ref.: **Pedido de prórroga por lluvias – Exp. N° 632** – Fecha: 30/01/2024 – Contrato N° 41/2020 – Empresa ENGINEERING S.A.E.C.A. – LPN/SBE N° 00/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"– PLURIANUAL – ID N° 360.254 – LOTE N° 16 - MISIONES.

Fecha: 08/02/2024

Por la presente nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, a efectos de tramitar el expediente de referencia, en la misma solicita prorrogas por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de diciembre de 2023 en los distritos de Villa Florida y Ayolas del Departamento de Misiones.

En este contexto, la fiscalización solicita sus buenos oficios para que sean considerados los días de lluvias y sus afectaciones correspondientes al mes de diciembre de 2023, según lo indicado para los procedimientos contractuales enmarcadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme lo solicitado en el Expediente N° 632 de fecha 30/01/2024, se detalla el cuadro con los días de lluvias y sus afectaciones con la mención de prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de diciembre de 2023 según Registro de Precipitación diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil presentado y los registros de días de lluvias y sus incidencias en los libros de obras en ambas instituciones educativas a más de los registros fotográficos correspondientes y concedido por la fiscalización.

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2023									
MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	**REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes: 12/23 – Diciembre/2023**	**CANTIDAD de días**
Días de lluvia en Misiones – Registro DINAC	02,03,05,06,07,19,20,22,24,25,28	11
Días de incidencias registrado en Libro de obras	04,08,21,26,27,29	6

Elaborado por: Rubén Darío Duarte. **Revisado: Arq. Rubén Duarte**

A - DIAS AFECTADOS MES DE NOVIEMBRE/2023 REGISTRO DINAC		11
B- DIAS DE AFECTACIONES MES NOVIEMBRE/2023 LIBRO DE OBRAS		6
DIAS SOLICITADOS LLUVIAS - AFECTACCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2023 (A+B)		**17**

Cuadro de corrimiento de plazo.

Orden Servicio N° 2	Inicio de plazo de ejecución	Cantidad de días OS2	Vencimiento de plazo	Solicitud prórroga Sep.23	Solicitud prórroga Oct.23	Solicitud prórroga Nov.23	Solicitud prórroga Dic.23	Corrimiento de plazo
03/07/2023	04/07/2023	150	01/12/23	15 días	21 días	21 días	17 días	13/02/2024

Esta fiscalización **APRUEBA** los 17 días de prórroga por lluvias y sus incidencias del mes de **diciembre** de 2023.

Observación: el pedido fue presentado dentro del plazo en fecha 05/01/2024 (Exp. N° 172) y devuelto a la Contratista para su corrección por Nota UEPP/CPI N° 241 en fecha 15/01/2024.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC