ANDE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV BARRIO MOLINO - BARRIO PARQUE	TECNO ELECTIC S.A.	Página 1/1

Acta de Reunión
Tema: LPN ANDE N° 1441/2018 – Contrato N° 7570/2019

PRORROGA O SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Nº 03

Mês: Marzo / 2020

Fecha:	Horario:	Local:
29/03/2020	14:00 hs	Oficinas de GT/DLT en ANDE – Boggiani.-

Nombre	e-mail	Empresa	Firma
Mario Caiazza		TECNO ELECTRIC S.A.	
Alberto Basso		TECNO ELECTRIC S.A..	
Juan Palmieri		ANDE	
Blas Romero		ANDE	
Heman Paredes		ANDE	

Item	Descripción	Responsable	Fecha
A	En atención a ***Ley 6254/2020 EMERGENCIA NACIONAL COVID-19***, de fecha 26 de marzo de 2020 y las incertidumbres al respecto, la Contratista TECNOELECTRIC S.A. solicita a la ANDE una Suspensión o Prórroga del Plazo Contractual de la Obra en 60 (sesenta) días calendarios, hasta tanto se rectifique dicha situación. Teniendo en cuenta el ***Articulo 71, Inciso i) Prorroga***. "el desplazamiento del plazo para el cumplimiento de la obligación contractual en el cual los días no trabajados por causa no imputables al proveedor o Contratista, debidamente fundados, no se computarán dentro del plazo original de ejecución debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la prestación. Dicho plazo será reconocido por la contratante a través de un acto administrativo de la autoridad competente", previsto en el Decreto DNCP 5695/2019 de fecha 30 de diciembre 2019.	**TECNO ELECTRIC S.A.**	**29/03/2020**
B	La UAC GT/DLT, en atención a dicha situación. Teniendo en cuenta el descargo presentado y no siendo responsabilidad de la empresa contratista ni de la contratante considera oportuno la Suspensión o Prórroga del Plazo Contractual, por los ***60 (sesenta) días calendarios***, hasta tanto se rectifiquen o normalicen la situación de la Pandemia del COVID-19.	**GT/DLT ANDE**	**29/03/2020**

ANDE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV BARRIO MOLINO - BARRIO PARQUE	TECNO ELECTRIC S.A.	Página 1/1

Acta de Reunión
Tema: LPN ANDE N° 1441/2018 – Contrato N° 7570/2019

REACTIVACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Nº: 05

Mès: Mayo / 2020

Fecha:	Horario:	Local:
27/05/2020	10:00 hs	Oficinas de GT/DLT en ANDE – Boggiani.-

Nombre	e-mail	Empresa	Firma
Mario Caiazza		TECNO ELECTRIC S.A.	
Alberto Basso		TECNO ELECTRIC S.A..	
Juan Palmieri		ANDE	
Blas Romero		ANDE	
Hernan Paredes		ANDE	

Item	Descripción	Responsable	Fecha
A	En atención al cumplimiento de la Prorroga o Suspensión del plazo contractual en 60 (sesenta) días calendarios, adjudicada al Contrato de referencia según ACTA DE REUNION N° 3 de fecha 29/03/2020. Esta UAC – GT/DLT Notifica a la Contratista TECONOELECTRIC S.A. que, a partir de la fecha 28/05/2020, se reanudan los Plazos Contractuales cuya fecha de culminación del Contrato pasa del 12/03/2021 al 13/05/2021.	**ANDE GT/DLT**	**27/05/2020**
B	La Contratista TECNOELECTRIC S.A., se encuentra de acuerdo a dicha Notificación de reactivación de los Plazos Contractuales a partir del 28/05/2020.	**TECNO ELECTRIC S.A.**	**27/05/2020**

ANDE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV BARRIO MOLINO - BARRIO PARQUE	TECNOELECTRIC S.A.	Página 1/1

Acta de Reunión
Tema: LPN ANDE N° 1441/2018 – Contrato N° 7570/2019

PRORROGA O SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Nº: 07

Mês: Octubre / 2020

Fecha:	Horario:	Local:
14/10/2020	14:00 hs	Oficinas de GT/DLT en ANDE – Boggiani

Nombre	e-mail	Empresa	Firma
Mario Caiazza		TECNO ELECTRIC S.A.	
Alberto Basso		TECNO ELECTRIC S.A.	
Juan Palmieri		ANDE	
Blas Romero		ANDE	
Hernan Paredes		ANDE	

Item	Descripción	Responsable	Fecha
A	En atención a la NOTA de fecha 14/10/2020, presentada por la Contratista TECNOELECTRIC S.A., con expediente ANDE SG/DSME/10769/20, donde la misma solicita la elaboración del Convenio Modificatorio N° 1 de la referida obra. Y considerando el tiempo necesario para las gestiones y aprobación respectiva para su implementación efectiva, la misma solicita una Prorroga o Suspensión del Plazo Contractual, hasta tanto dicho pedido sea aprobado por la ANDE, según Resolución respectiva. Teniendo en cuenta el ***Articulo 71, Inciso i) Prorroga.*** "el desplazamiento del plazo para el cumplimiento de la obligación contractual en el cual los días no trabajados por causa no imputables al proveedor o Contratista, debidamente fundados, no se computarán dentro del plazo original de ejecución debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la prestación. Dicho plazo será reconocido por la contratante a través de un acto administrativo de la autoridad competente", previsto en el Decreto DNCP 5695/2019 de fecha 30 de diciembre 2019.	**TECNO ELECTRIC S.A.**	**14/10/2020**
B	La UAC GT/DLT, en atención a dicho pedido considera oportuno la Suspensión o Prórroga del Plazo Contractual, a partir de la fecha, hasta tanto sea aprobada por la ANDE vía Resolución, el pedido del Convenio Modificatorio N° 1.	**GT/DLT ANDE**	**14/10/2020**

ANDE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV BARRIO MOLINO - BARRIO PARQUE	TECNOELECTRIC S.A.	Página 1/1

Acta de Reunión
Tema: LPN ANDE N° 1441/2018 – Contrato N° 7570/2019

REACTIVACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Nº 09

Mês: Julio / 2021

Fecha:	Horario:	Local:
19/07/2021	09:00 hs	Oficinas de GT/DLT en ANDE – Boggiani

Nombre	e-mail	Empresa	Firma
Mario Caiazza		TECNO ELECTRIC S.A.	
Alberto Basso		TECNO ELECTRIC S.A.	
Juan Palmieri		ANDE	
Bias Romero		ANDE	
Heman Paredes		ANDE	

Item	Descripción	Responsable	Fecha
A	En atención a la Resolución ANDE [illegible] N° 6477/2021 de fecha 19/07/2021, para la cual se autoriza las ges[illegible] del CM1 ante la DNCP. Esta UAC – GT/DLT Notifica a la Contratista TECNO ELECT[illegible] que, a partir de la fecha de 20/07/2021, se reanudan los Plazos Contractuales cuya fec[illegible] de culminación del Contrato pasa al 13/02/20[illegible]	ANDE GT/DLT	19/07/2021
B	La Contratista TECNO ELECTRIC S.A., se encuentra de acuerdo a dicha Notificación de reactivación de los Plazos Contractuales a partir del 20/07/2021 y fecha contractual de Termino para el 13/02/2022	TECNO ELECTRIC S.A.	19/07/2021