JL y Compañía S.A.
INGENIERIA

PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS

Encarnación, 12 de mayo de 2024

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 4474
Fecha: 17 JUN 2024 Hora: 11:21
Firma: Fojas: 6

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 07/2022 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.-

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de mayo, que ocasionó muchos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito considerar una prórroga de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
MAYO 2024	11	11
TOTAL	11 DIAS	11 DÍAS

POR TODO LO EXPUESTO, SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE 22 DÍAS HÁBILES. Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.

Sin otro particular me despido con cordialmente.

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal
JL y Compañía S.A.
Ruc: 80077342-0

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas

Mesa de Entrada.