REGISTRO DE LLUVIAS

FEBRERO 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Secretaría de Justicia

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ADD REFEREDUM AL PGN 2019

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000081

OBRA: Penitenciaria

UBICACIÓN: Embarcado.

FECHA: 17/02/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

INFORME DIARIO:

* Exceso de humedad.
* Los dias 15 y 16 se registraron lluvias.
* El dia 15 de febrero se registraron 14,3 mm de lluvia en el pluviometro de la obra.
* El dia 16 de febrero se registraron 9 mm. de lluvia en el pluviometro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACION

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

REGISTRO DE LLUVIAS

MARZO 2020

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000107

Penitenciaria Lote 2

ACIÓN: Tomaguayo

A: 18/03/2020

DO DEL TIEMPO: Nublado con lluvias intermitentes

ME DIARIO:

Se ejecuta hormigonado de la platea M58 con mgón fck 250 kg/cm² previa aprobación de la fiscalización. Prosiguen armado en distintos sectores de plateas. Se realiza perforación y hormigonado de 4 unidades de pilote para muro perimetral a 5,1m; 5,0m; 4,75m y 4,9m respectivamente. A partir de las 10:00 de la mañana se registran precipitaciones intermitentes y totalizando al final del día 11 mm según medición del pluviómetro ubicado en la obra.

ERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000080

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Talonario 101 al 200 - III - 2002 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293-148

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000108

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 19/03/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Sin actividad por lluvia; se registra precipitación total de 43mm según medición del pluviometro ubicado en obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freres Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000079

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Dnb. 131 al 200 - 10 - 2020 / PISTOLLI PRODUCCIONES S.R.L. / TEL.: (021) 293 146

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ñemboaty Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000116

OBRA: Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 25/03/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

Sin actividad por lluvia. Se registra precipitación de 12 mm segun pluviómetro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freres Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000078

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Timbrado Nro. 1[illegible] Vto. 20[illegible]-12-2020 * PISTALLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

REGISTRO DE LLUVIAS

ABRIL 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000124

OBRA: Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Limoscoop
FECHA: 13/04/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado – Lluviso (11 mm)

INFORME DIARIO:

Se reanudan las actividades en la obra, prosiguiendo la ejecución de armaduras para muro de C7A y A3A con mallas electrosoldadas.
Se hormigonean 3 unidades de cabezales de pilotes, con 3 tramos vigas de asiento de muro.
Se registra lluvia en el transcurso de la tarde con una precipitación total de 11mm según pluviometro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000076

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Del: 151 al 200 - 19 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

REGISTRO DE LLUVIAS

MAYO 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeta Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000141

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Embosada
FECHA: 05/05/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado / Tarde nublado y lluviosa

INFORME DIARIO:

- Se realiza perforación y hormigonado de pilotes a profundidades de 7,1m; 7,0m; 7,25m; 7,2m y 7,25m respectivamente
- Se hormigonan 5 unidades de pilares en sector de viviendas
- Prosiguen avances en armado de platabandas administración sector B y distintos sectores para muros de celdas y en A también talleres y aulas
- En horas de la tarde se registran lluvias totalizando 13mm según pluviómetro ubicado en la obra

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Medesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000074

TAL. 50 X 3 - Del: 101 al 200 - III - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeta Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000147

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 12/05/20

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso (

INFORME DIARIO:

Se registra precipitación de 18mm. Sin actividad

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000073

TAL. 50 X 3 - Del: 101 al 200 - III - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokonondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000155

OBRA Penitenciaria lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 22/05/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Sin actividad por lluvia. Se registro precipitación total de 43mm segun pluviometro ubicado en la obra

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000072

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Resol. 98/15 - Dad. 121 al 200 - 18 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

REGISTRO DE LLUVIAS

JUNIO 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000166

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 04/06/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Sin actividad por lluvia. Se registra precipitacion total de 45mm según pluviometro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACION

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000070

50 X 3 - Del: 101 al 200 - III - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000167

RA Penitenciaria Lote 2
ICACIÓN: Emboscada
CHA: 05/06/2020

TA DEL TIEMPO: Lluvioso

ORME DIARIO:

- Sin actividad laboral por lluvia. Se registra una precipitación total de 41mm en el pluviómetro ubicado en la obra.

SERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Prates Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000069

DX 3 - Del: 101 al 200 - III - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000173

BRA Penitenciaría Lote 2
BICACIÓN: Emboscada
ECHA: 13/06/2020

STADO DEL TIEMPO: Lluvioso

FORME DIARIO:

- Sin actividad por lluvia. Se registra precipitación total de 13mm

BSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

FISCALIZACION

000068

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

50 X 3 - Del: 101 al 200 - III - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO DE LLUVIAS

JULIO 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000194

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 07/07/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Sin actividad en obra por lluvia. Se registra una precipitación total de 49 mm según pluviómetro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freies Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000066

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

2 TAL. 50 X 3 - Del: 101 al 200 - III - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

REGISTRO DE LLUVIAS

AGOSTO 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** J000224

OBRA Penitenciaria lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 12/08/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

INFORME DIARIO:

Sin actividad por lluvia, se registra precipitacion total de 12 mm segun pluviometro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

Ing. Ricardo Prates Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

000064

TAL. 50 X 3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000225

BRA Penitenciaria Lote 2
BICACIÓN: Emboscado.
CHA: 13/08/2020

STADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

FORME DIARIO:
- Sin actividad por lluvia. Se registra precipitación total de 11 mm según pluviometro ubicado en la obra.

BSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACION

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000063

50 X 3 - Dot: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO DE LLUVIAS

SETIEMBRE 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** J000251

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 14/09/20

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso

INFORME DIARIO:

Se avanza en frentes que se encuentran bajo techo como albañilería y plomería

Se registra 42 mm de precipitaciones segun pluviometro ubicado en obra.

- En algunos ambientes de Administración se ha realizado el revoque sin las cajas de llaves y tomas. Estas deben estar instaladas antes del revocado
- El Muro de seguridad Este presenta imperfecciones y restos de encofrado en mal estado que quedaron adheridos al hormigón. Debe repararse.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freies Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000061

Del: 201 al 300 - V - 2020 " PROTELI PRODUCCIONES S.R.L. " TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO DE LLUVIAS

OCTUBRE 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA NSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000277

PENITENCIARIA LOTE Nº 2

ACIÓN: EMBOSCADA

A: 14/X/2020

DO DEL TIEMPO: CUBIERTO DE HUMO / LLUVIOSO

IME DIARIO:

- Se realiza hormigonado de muro taller T4-PA previa aprobación de la fiscalización
- Se avanzan en encofrados para losas de pasillo, cocina y taller

- A partir de las 13:00 se registra lluvia con un precipitado total de 19mm registrado en pluviómetro ubicado en la de Hormigonado de Taller T3 - Losa Nivel Planta Techo.

IFICACIÓN EN ZONA DE OBRAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL
Terceo pedido de colocación de sanitarios químicos en no de obras. SE PIDE COLOCAR MAS BASUREROS EN ZONA OBRAS - RENOVAR CINTAS DE ÚRGO.
ANECIA EN ZONA DE OBRAS MAYOR ORDEN Y LIMPIEZA

RVACIONES:

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Ríos
Consultor Ambiental
Matrícula Nº 1-516

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000059

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

I - Ord: 201 al 300 - V - 2020 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeta Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
ONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000287

A Penitenciaria Lote 2
ACIÓN: Emboscada
HA: 26/10/2020

ADO DEL TIEMPO: Lluvia

RME DIARIO:

No se realizaron actividades debido a la lluvia caida en la noche y primeras horas de la mañana.

ERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

(3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

000058

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO DE LLUVIAS

NOVIEMBRE 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeku Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000299

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 09/11/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Se realiza verificación del pluviómetro ubicado en la obra observando una precipitación total de 42mm
- Sin actividad en exteriores debido a la lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

000056

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

TAL 50 X 3 - Del: 201 al 300 - 4 - 2020 * PISTOLLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000300

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Ambos ctdo.
FECHA: 10/11/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso 11 mm

INFORME DIARIO:

La empresa Contratista aprovecha la ocasión para recomendar a la Fiscalización, y a través de esta al M.O.P.C. y M.J., la incorporación de artefactos tipo ventilador en las celdas, para contrarrestar los efectos del calor en época de verano.
Esto atendiendo a que en el proyecto no se visualiza ningún artefacto de este tipo.

Lluvioso a la mañana e inicio de la tarde. La actividad en la obra se ve disminuida por esta razón. No se hace ningún vertido de hormigón. Se registraron 11 mm de lluvia.

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Freies Modesto
Representante Legal

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000055

TAL. 50 X 3 - Del: 201 al 300 - V - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000305

OBRA Penitenciaria LOTE2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 16/11/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: → Celdas CC
- Administración: Mampostería, revoque y azulejos. También inst. eléctrica.
- Pab. Visitas: Mampostería en P.B.
- Celdas Máxima Seguridad: Se inició el encofrado de P.B.
- Seguridad: Falta delimitación y señalización tras temporal. Protocolo Covid insuficiente: termómetro no lee correctamente.
- Se registró lluvia en fecha 15/11/2020 con una precipitación total de 51mm segun pluviómetro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Administrativa Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000307

OBRA Penitenciaria Lote2
UBICACIÓN: Emboscada.
FECHA: 18/11/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Llovia a la mañana.

INFORME DIARIO:

- Debido a la lluvia caida a la mañana no se realizaron trabajos en el exterior. En interiores solo se trabajó en las instalaciones sanitarias

Se registraron 15 mm de lluvia segun pluviometro situado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

000053

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBR PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000314

OBRA Penitenciaria LOTE2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 26/11/2020

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO.

INFORME DIARIO:

Se inicia una copiosa lluvia a tempranas horas de la mañana y que dura la mayor parte del día.-

Se registran 80 mm en el pluviometro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera
Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

Ing. Ricardo Pretes Módesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

000052

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRA PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000317

OBRA Penitenciaría Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 30/11/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- No se realizan actividades por lluvia.
- Se registran 60mm en el pluviometro ubicado en obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

000051

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO DE LLUVIAS

DICIEMBRE 2020

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000320

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 03/12/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

Sin actividad debido a la lluvia.
- Se registró lluvias con precipitación total de 55 mm. según pluviometro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

000049

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS
CONSORCIO CORDILLERA		

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000321

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: ~~(03/12/2020)~~ 04/12/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

INFORME DIARIO:

Sin actividad debido a la lluvia caida.
Se registró lluvia con precipitación total de 75 mm según pluviometro ubicado en la Obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

TAL 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

000048

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokomondicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRA PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000328

OBRA Penitenciaría LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 14/12/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: Celdas C4 muros Long. y t(36) 35 – Celdas C3 muro t 36.
- Problema con el encofrado del muro t35. Se rompió el seguro y se abrió. Se cambió el encofrado dañado y se continuó la carga, con la salvedad de que si el resultado no era bueno se demolerá el muro.
- Seguridad: Falta el uso de gafas de protección y guantes.
- Se registró lluvia el día 13/12/2020 con precipitación total de 20mm. según pluviometro ubicado en la Obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000330

OBRA Penitenciaria Lote 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 16/12/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

Sin actividad en la obra a causa de la lluvia caída.

Se registra lluvia intensa. Registro según pluviometro ubicado en la obra: 102 mm.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000334

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 21/12/2020

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: Acceso Principal, pilares
- Encofrado en Galería de Interconexión.
- La Contratista entrega los resultados de la rotura de probetas realizada en el INTN. Algunos resultados dieron una resistencia baja y deben someterse los sectores correspondientes a ensayos de esclerometría.
- Registro de lluvia según pluviometro ubicado en obra en fecha 20/12/2020 = 41 mm.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

REGISTRO DE LLUVIAS

ENERO 2021

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mosenondeha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000338

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 05/01/2024

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO

INFORME DIARIO:
Sin actividad por lluvia.
Se registraron 24 mm en pluviometro de obra

OBSERVACIONES: Se solicita al Contratista la estimación de items y cantidades que se programa avanzar en el mes.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mburuvicha Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000339

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 06/01/2024

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado. | lluvioso

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: – Muro de Seguridad Sur (Ce
  – Celdas C1, muros transversales.
  – Celdas C4, muros transversales.
- Trabajos de inst. eléctrica en Celdas C3, Galería de Interconexión y Administración.

Se registraron 19 mm en pluviometro de obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO CORDILLERA

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRA PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000340

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Pe Emboscada
FECHA: 07/01/2024

ESTADO DEL TIEMPO: Humedo. / lluvioso.

INFORME DIARIO:

- Cargamiento de 1º de pilares de Galeria frente a Cocina
- Se reitera el pedido de Equipo de proteccion personal para todos los que trabajan dentro de la zona de obra. Se han detectado obreros sin casco, zapatos de seguridad y arnés.

Se registran 13 mm en pluviometro ubicado en obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBR PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000342

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 09/01/2024

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado. Chaparones.

INFORME DIARIO:

- Cargamento de H° de 4 pilares en Galeria de Interconexión PA, frente a Pab. Visitas.
- Poco personal en la obra.
- Baños portátiles aun inoperativos.

Se registraron 15 mm en pluviometro ubicado en obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Modernidad Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000344

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 12/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

- Trabajos en Administración, inst. señales débiles.
- Pab. Visitas P.B.: plomería en baños.
- En el sector Administración hay cables bajo agua.
- No hubo cargamento de Hº.

Se registraron 21 mm de lluvia en el pluviometro ubicado en obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-003552

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBR PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000345

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 13/01/2024

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado - Chaparrones

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de :- Cocina y Lavandería pilares en PA - Celdas C1 muros t40-2 - Celda C4 muros t36 33 31 15 12
- Administración: Trabajos p/ inst de ductos de Acond. de Aire.
- Personal de limpieza debe contar con EPP completo y estar asegurado en IPS.

Se registraron 28 mm de lluvia en el pluviometro de obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Freites Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. Nº 010-0035527

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENC
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

000038

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeiva Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRA PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000349

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 18/01/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- No se realizaron cargamentos de H°, solo pilares en Cocina y Lavandería P.A. Galería.
- Visitas de Supervisores del MOPC. Se realizó un recorrido de la obra.
- En una inspección realizada por el especialista SISO de la Fiscalización encontró que no todos los obreros tienen EPP completo ni seguro IPS. También conexiones directas en los tableros.
- En Celdas C7 se hicieron trabajos de sondeo de los ductos eléctricos para instalación del cableado.
- Se llevaron probetas para rotura al laboratorio de la UNA.

Se registraron 50 mm de lluvia en el pluviómetro de obra el 17 de enero de 2021.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ing. José E. Vallejo V.
Pat. Prof. N° 010-0035527