DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
N° Exp.:
Entregado por:
Recibido por: Fernando

DIA	MES	AÑO	HORA
22	1	20	8:04

MEMORÁNDUM **C.P.I. Nº 062/2020**

A : Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres. COORDINADORA COORDINACIÓN DE ADQUISIONES Y CONTRATACIONES. UEPP – MEC.

De : Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.
Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP
Arq. Rubén Darío Duarte Villalba. Supervisor del Lote 14. CPI-UEPP

Asunto: Solicitud de Concesión y ampliación de 11 (doce) días de Prorroga. Informe de días de lluvias y afectación en las obras en los plazos para ejecución. Presentación Formulario PRO-004 – Contabilización de Plazos y Vigencias de Garantías – Contrato N° 14, Lote N° 14 Alto Paraná Consorcio SERRA. U.E.P.P. Exp. N° 0131 de fecha 09/01/2020

Fecha: 21/01/2020.

Por U.E.P.P. MEC Exp. N° 0131 de fecha 09 de enero de 2020 el Consorcio VEKA presenta por Nota VEKA – MEC – 001/2020, el **Formulario PRO-004 – Contabilización de Plazos y Vigencias de Garantías** para el Lote N° 14 de Alto Paraná, Contrato N° 14/2017 del Consorcio SERRA, que solicita por nota a la Fiscalización en fecha 06 de noviembre de 2019, en el marco de la LPN N° 02/2016 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI 2016/2017 – Segundo llamado" ID N° 305.078, indicando los días de lluvias del mes de diciembre de 2019 y su afectación en la ejecución de las obras.

Cuadro de lluvias según Registro de Precipitación Diaria de la DINAC y afectaciones a consecuencia indicadas en los libros de obras.

Mes de DICIEMBRE de 2019

		lluvia	lluvia				lluvia	lluvia			lluvia			lluvia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1,6	34,6	Afect			16,6	1,4 Afect			3,0			42,6
		DINAC	DINAC	Libro obra			DINAC	DINAC Libro obra			DINAC			DINAC

lluvia	lluvia			lluvia											lluvia
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
17,0	0.3 Afect	Afect		39.8	Afect										1,0
DINAC	DINAC Libro obra	Libro obra		DINAC	Libro obra										DINAC

Dadas y conocidas las condiciones de los accesos a varios de los sitios de obras se **APRUEBA** la solicitud de Concesión y ampliación de **11 (once)** días de prórroga a consecuencia de lluvia y sus afectaciones en el Lote N° 14 Alto Paraná, con registro en el libro de obras en cada institución, cuyas copias acompañan esta solicitud.

Levantamiento de Suspensión Temporal de plazo.
Resolución UEPP – MEC N° 302/2019
17 de julio de 2019 – 1ra fecha de asentamiento en el libro de obra.
Corrimiento de plazo de 100 días.

Julio 2019	Agosto 2019	Setiembre 2019	Octubre 2019
17 al 31 (15 días)	1 al 31 – (31 días)	1 al 30 – (30 días)	1 al 24 (24 días)

Julio 2019 – 15 días
Agosto 2019 – 31 días
Setiembre 2019 – 30 días
Octubre 2019 – 24 días
Vencimiento de plazo de ejecución: 24 de octubre de 2019.

Adenda N° 04/2019 – 6 días.

Mes de octubre de 2019 – 6 días					
25	26	27	28	29	30

Corrimiento de plazo del 24 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019

Vencimiento de plazo de ejecución: 3 de noviembre de 2019.

Adenda N° 05/2019 – 4 días.

Mes de octubre de 2019	Mes de noviembre de 2019			
31	1	2	3	

Corrimiento de plazo del 31 de octubre de 2019 al 3 de noviembre de 2019.

Adenda N°07/2019 Setiembre de 2019. 5 días de lluvia.

Mes de noviembre de 2019 – 5 días				
4	5	6	7	8

Corrimiento de plazo del 4 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019.

Adenda N° 06/2019 – 54 días.

Noviembre de 2019	Diciembre de 2019	Enero de 2020
9 al 30 – 22 días	1 al 31 – 31 días	1 de enero – 1 día

Corrimiento de plazo del 8 de noviembre de 2019 al 1 de enero de 2020.

Adenda N°08/2019 octubre de 2019. 10 días de lluvia.

Mes de enero de 2020 – 10 días									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Corrimiento de plazo del 2 de enero de 2020 al 11 de enero de 2020.

Adenda N° 09/2019 – Proyecto 111 – 66 días

Mes de enero de 2020 – 20 días																			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Mes de febrero de 2020 – 29 días														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Mes de marzo de 2020 – 17 días																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Corrimiento de plazo del 12 de enero de 2020 al 17 de marzo de 2020.

Patricia J. E. Sánchez
COORDINADORA
Dpto. de Proyectos de Infraestructura
MEC

Adenda N°10/2019 noviembre de 2019 – Días de lluvia – 12 días.

Mes de marzo de 2020 – 12 días											
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Corrimiento de plazo del 18 de marzo de 2020 al 29 de marzo de 2020.

Solicitud correspondiente al mes de diciembre de 2019 – 11 días.

Mes de marzo de 2020 – 02 días											
									30	31	

Mes de abril de 2020 – 09 días								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Corrimiento de plazo del 30 de marzo de 2020 al 9 de abril de 2020 (solicitado).

Se adjunta:

- **Expediente N° 0131.** *Foliado del 01 al 48.*

Atentamente.

Con Visto Bueno de la Supervisión del Lote N° 14	Se autoriza la remisión a las empresas de Referencia, para los trámites de rigor.	Con Visto Bueno de la Jefatura de Supervisión.
Supervisor Lote N° 14.	**Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila** Coordinación de Supervisión y Certificación Coordinación de Proyectos de Infraestructura	**Arq. Rubén Darío Duarte Villalba** Jefatura de Supervisión y Certificación

[redacted]

KAPPA S.A. Consultora
CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575
Tel. Fax: 595 – 21 – 600-708
e-mail: kappa-gerencia@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Ing. Roberto Vera Vierci
Casianoff N° 471- Asunción
Telefono: 021 601 095

CONSORCIO VEKA

Asunción, 09de ENERO de 2020

Nota VEKA-MEC-001/2020

Señor Economista
ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinador Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 0131
Recibido por: Blanca
DIA MES AÑO HORA
09 01 2020 10:50

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 03/2016 "Fiscalización de Obras en 675 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – Plurianual 2016/2017" – ID N° 305.076-

OBJETO: INFORMES DE DIAS DE LLUVIAS, AFECTACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIONDE LOS PLAZOS DE LAS OBRAS DE REFERENCIAS PARA SU EJECUCION. – MES DE DICIEMBRE DE 2019.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con el objeto solicitar la Ampliación de Plazos y de hacerle la presentación de la CONTABILIZACION DE PAZOS, **REGISTRO DE PRECIPITACIONES DIARIAS DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL** del mes de DICIEMBRE/2019 del **(01-DICIMBRE-2019 al 31-DICIEMBRE-2019)**, PLANILLAS DE DIAS DE MEDICION, PLANILLAS DE DIAS DE LLUVIAS Y AFECTACION DE DIAS DE LLUVIAS, del **Certificado N° 17- (Con Adenda N° 6)** de la Contratista CONSORCIO SERRA-LOTE 14-ALTO PARANA.

Hecho las verificaciones con la coordinación del Lote 14- Alto Paraná y corroborando con la Fiscalización Residente se debe tener en cuenta varios aspectos cuanto sigue:

1. Técnicamente debemos entender que los procesos constructivos no deben ser acelerados cuando los trabajos exteriores están expuestos a las precipitaciones y se aclara que:

    a. Ya en notas que anteceden a esta hemos aclarado técnicamente sobre las precipitaciones de lluvias que sean más de 30 mm o más, en una hora, no es igual que la misma que se desarrolle en 12 horas o por decir en 24 horas (todo el día).

    b. Se recalca que en la Zona de Obras es imposible la utilización de materiales como arena, ladrillos y otros materiales que son afectados por estas situaciones: lo cual podría en un futuro afectar al proceso constructivo de los Establecimientos Educativos y vaya la responsabilidad sobre la Contratista o la Consultora de Fiscalización el aceleramiento y utilización de materiales que no están en

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

[redacted]

KAPPA S.A. Consultora
CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575
Tel. Fax: 595 – 21 – 600-708
e-mail: kappa-gerencia@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Ing. Roberto Vera Vierci
Casianoff Nº 471- Asunción
Telefono: 021 601 095

CONSORCIO VEKA

condiciones de ser utilizados. Esto por la humedad que podrían tener los materiales citados y que necesitan unas 24 a 48 horas como mínimo para su utilización óptima.

2. También esta Consultoría desea dejar nuevamente asentado que los registros de la DINAC, realmente no reflejan las precipitaciones de ciertas localidades donde se están desarrollando las obras de Construcción de Establecimiento Educativos y se debe tener en cuenta; en esos casos los Libros de Obras; por la cual los mismo se encuentran in situ y se asientan estas situaciones. Además en sus registro existen días que no tienen (T), Trata de Precipitación NO medible.

3. Además hacer un recordatorio que otros de los motivos que ocasiona estas afectaciones de plazo son los accesos que no se encentran en condiciones favorables para la llegada el sitio de obras, para acopios de materiales o asistencias de los personales al sitio de obras; lo cual induce a una situación crítica para una avance según los cronogramas para cada Establecimiento Educativo.

En conclusión esta Consultoría de Fiscalización tuvo en cuenta todas estas situaciones, y en consecuencia de estas situaciones y con las documentaciones presentadas adjuntas a las misma se debe tener en cuenta que el resultado de estos análisis afectara el plazo de establecido en el Contrato, a fin de contemplar la modificación Contractual a través del Convenio modificatorio y que se contemple las documentaciones reportadas por la DINAC, y los LIBROS de Obra de los Establecimientos Educativos; **solicitando la concesión y ampliación de 11 (Once) días de prórroga.**

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo.
Representante Legal
CONSORCIO DE FISCALIZACION VEKA

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro De informe
ALTO PARANA	10	LPN 02/2016 / LOTE 14 – ALTO PARANA	Del 01/12/2019 al 31/12/2019	(Nº17/11/2019)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 17

FECHA: 06/01/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	**ALTO PARANA - LOTE 14**	
LPN Nº	02/2016 – SEGUNDO LLAMADO	
Contratista:	**CONSORCIO SERRA**	
Contrato Nº.	**014/2017**	
Objeto del Contrato:	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado"	
Fiscalizadores:	**Consorcio VEKA**	
Fecha de suscripción del Contrato:	15 de junio de 2017	
Monto Total del Contrato en Gs.:	Gs. 19.778.485.325 -	**Plazo Contrato Original : 270** días
Monto de la Adenda Nº 6 en Gs.:	Gs. 2.737.155.957 -	**Plazo Contrato Adenda Nº 6 : 54** días
Monto de Inversión Local en Gs:	Gs. 22.515.641.282.-	**Plazo Total de Obra (Original con Adenda) : 324 días**
Fecha de Entrega del anticipo:	04/09/2017	**Monto del anticipo (30%):** Gs. 5.933.545.598.-
Fecha de inicio efectivo de las obras:	Reinicio: 17/07/2019	**Fecha de vencimiento del plazo del cronograma:** Suspensión temporal del Plazo desde 0.1- setiembre-2018 (Resolución UEPP-MEC Nº 54/2019) al 17 – Julio-2019-Asiento en Libro de Obras.
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI X NO	**Plazo Adenda: 54 dias**
Fecha límite de ampliación Adenda Nº 1 al Contrato Nº 014/2017	Al plazo original estipulado de 270 (Doscientos setenta) días se le adicionan 54 (Cincuenta y cuatro) días más, de acuerdo a lo establecido en la Adenda 6 firmada en base a la Resolución Nº 453 del 23/10/19. Asimismo se consideran los días de lluvias y afectaciones ocurridos en cada período mensual de certificación, para el cómputo de los plazos de ejecución de obras.	

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario - Mes trabajado;DICIEMBRE/2019	**31**
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01/12/19 al 31/12/19) Registro DINAC	06
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	-
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	-
e.	Condiciones de accesibilidad: 0 días (por falta de Materiales)	-
f.	Días por consecuencia de lluvias de días anteriores (Afectación)	05
g.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 17	**20**
h.	Días no trabajados	11
i.	Otras Observaciones:	
j.		

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **270** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **días (17a. Fiscalización)**

i. Certificado 1: 0 días
ii. Certificado 2: 0 días
iii. Certificado 3: 18 días
iv. Certificado 4: 11 días
v. Certificado 5: 14 días
vi. Certificado 6: 14 días
vii. Certificado 7: 12 días
viii. Certificado 8: 27 días

Ing. Eliduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

ix. Certificado 9: 13 días
x. Certificado 10: 14 días
xi. Certificado 11: 22 días
xii. Certificado 12: 9 días
xiii. Certificado 13: 27 días
xiv. Certificado 14: 25 días
xv. Certificado 15: 21 días
xvi. Certificado 16: 14 días
xvii. Certificado 17 : 20 días

c. Plazo Restante (días): **9** días + **54** días por Adenda Nº 6 = **63 días**
d.

4. **AVANCE FISICO DE OBRAS:** % (Fiscalización para Certificación N.º 17)
5. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS:** % (Certificado N.º 17)
6. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto: Gs. 0,00
   b. Multa Acumulada (%): 0.00 %
7. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
   a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE
      i. Cubre desde 02**/05/2019 hasta 31/12/2019**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.1506.005675/007
   b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE
      i. Cubre desde 02**/ 05 / 2019 hasta 31/12/2019**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada SA de Seguros. Póliza N° 007.1503.007704/004
   c. Seguro contra daños a terceros: VIGENTE
      i. Cubre desde **02/ 05 / 2019 hasta 31/12/2019**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada SA de Seguros Póliza N° 007.1103.001866/004
   d. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
      i. Cubre desde **02/ 05 / 2019 hasta 31/12/2019**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.0401.006194/004
   e. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
      i. Cubre desde: **02/ 05 / 2019 hasta 31/12/2019**
      ii. Empresa de Seguros; La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.1402.001156/004

Ing. Liduvina Zaval
Firma y Sello Fiscal
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

Coordinador de Fiscalización
Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka
Representante Legal

CONSORCIO SERRA

Asunción, 07 de enero de 2019

Señores
Empresa Fiscalizadora
Consorcio Veka
Presente

REF.: Contrato 14/17 - LPN Nº 02/2016 "Construcciones, Ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI 2016/2017.- Segundo Llamado" ID N.º 305.078

Tengo el agrado di dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar la ampliación de plazos para la ejecución de las obras del Contrato de referencia, por las causales de lluvia y afectación, ocurridas en el período del 01/12/2019 al 31/12/2019.

De acuerdo a las documentaciones acercadas, informe de lluvias caídas en la zona reportadas por la Dinac y Libro de obra de las instituciones, solicitamos la concesión de 11 días de prórroga. (6 días de luvias y 5 días de afectación)

Sin otro particular, me despido saludándole atentamente.

ING. RICARDO ARÉVALO
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Recibido 08-ENERO-2020.

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												1,6
4												34,6
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												16,6
9												1,4
10												0,0
11												0,0
12												3,0
13												0,0
14												0,0
15												42,6
16												17,0
17												0,3
18												0,0
19												0,0
20												39,8
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												1,0
Total												158
Máx.24h												42,6
Día Máx.												15

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Dpto. Serv. Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LOTE Nº 14 - CONTRATO Nº 14/2017

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO SERRA

ORDEN DE INICIO: 13 / 11 / 2017

PERIODO MEDICIÓN	CERT 3
	12/11/17-12/12/17
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	7
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	12
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**18**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 4
	12/12/17 - 10/01/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	11
DIAS DE AFECTACIÓN	8
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	19
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**11**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 5
	11/01/18-09/02/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	7
FUERZA MAYOR-HUELGA CAMIONEROS	2
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 6
	10/02/18 - 11/03/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	9
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 7
	12/03/18-10/04/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	8
DIAS DE AFECTACIÓN	10
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	18
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**12**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 8
	11/04/18-10/05/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	0
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	3
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**27**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 9
	11/05/18-09/06/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	11
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	17
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**13**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 10
	10/06/18-09/07/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	9
DIAS DE AFECTACIÓN	7
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 11
	10/07/17 - 08/08/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	4
DIAS DE AFECTACIÓN	4
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	8
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**22**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 12
	17/07/19-31/07/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	15
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	3
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	6
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**9**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 13
	01/08/19 - 31/08/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN.	31
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	1
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	4
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**27**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 14
	01/09/19 - 30/09/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	2
DIAS DE AFECTACIÓN	3
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	5
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**25**

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LOTE Nº 14 - CONTRATO Nº 14/2017

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO SERRA

ORDEN DE INICIO: 13 / 11 / 2017

PERIODO MEDICIÓN	CERT 15
	01/10/19-31/10/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	5
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	10
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**21**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 16
	01/11/19-30/11/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	10
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 17
	01/12/19-31/12/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	5
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	11
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**20**

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA		
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA		MES: DICIEMBRE AÑO 2019
LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/2016-	MONTO DEL CONTRATO	19 778 485 325	
OBRA CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID N° 305078-	FECHA DE ORDEN DE INICIO	13/11/2017	
CONTRATO: 14/2017- DEPARTAMENTO ALTO PARANA- LOTE 14	PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	270	

DIAS DE LLUVIAS

Mes / Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Días	TOTALES LL	A	FM	B
noviembre-2017													B	B	B	LL	LL	A	A	LL	LL	A	A	B	LL	A	A	A	B	B		18	5	7		6
diciembre-2017	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																				12				12
diciembre-2017												B	B	B	B	B	LL	A	LL	LL	A	LL	LL	A	A	LL	B	B	LL	B	B	20	7	4		9
enero-2018	LL	LL	A	A	A	B	B	LL	A	LL																						10	4	4		2
enero-2018											LL	A	LL	LL	A	A	B	LL	A	A	LL	A	B	B	B	B	FM	B	LL	A	FM	21	6	7	2	6
febrero-2018	B	B	B	B	B	B	B	B	LL																							9	1			8
febrero-2018										LL	LL	A	A	A	B	B	B	LL	LL	A	A	A	B	B	B	B	LL	A				19	5	7		7
marzo-2018	LL	A	LL	A	B	B	B	B	B	B	B																					11	2	2		7
marzo-2018												B	B	B	B	B	LL	A	LL	LL	A	A	A	LL	LL	A	LL	LL	A	A	LL	20	8	7		5
abril-2018	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B																						10		3		7
abril-2018											B	B	B	B	LL	B	B	B	LL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		20	2			18
mayo-2018	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL																						10	1			9
mayo-2018											LL	A	A	B	LL	A	A	LL	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	21	4	7		10
junio-2018	LL	A	A	LL	A	A	B	B	B																							9	2	4		3

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Ing. Victor H. Villasbo
Residente de Obra
Consorcio SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA		
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA		MES: DICIEMBRE AÑO. 2019
LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/2016-	MONTO DEL CONTRATO	19.778.485.325	
OBRA CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID Nº 305078-	FECHA DE ORDEN DE INICIO	13/11/2017	
CONTRATO: 14/2017- DEPARTAMENTO ALTO PARANA- LOTE 14	PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	270	

DIAS DE LLUVIAS

Mes \ Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Días	TOTALES LL	A	FM	B
junio-2018										B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	LL	LL	LL	LL	LL	LL	LL	A		21	8	2		11
julio-2018	A	A	A	A	B	B	B	LL	A																							9	1	5		3
julio-2018										B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	22	2	2		18
agosto-2018	B	B	LL	A	A	B	B	LL																								8	2	2		4
julio-2019																	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	A	A	LL	A	B	15	3	3		9
agosto-2019	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	31	3	1		27
septiembre-2019	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		30	2	3		25
octubre-2019	B	B	B	B	LL	A	A	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	A	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	31	5	5		21
noviembre-2019	B	B	LL	A	LL	LL	A	A	LL	A	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	A	A	A		30	6	10		14
vbk	B	B	B	LL	A	B	B	LL	A	B	B	LL	B	B	LL	LL	A	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	31	6	5		20
																																346	79	85	2	26

REFERENCIAS:

- LL Precipitaciones (mm)
- A AFECTACION (caminos intransitables materiales humedos, ausencia de personal)
- B Bueno
- FM Fuerza Mayor (huelga de Transporte)

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000100

Institución Educativa: Escuela Básica N° 1326 San Luís Gonzaga

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 17 al 18 / 12 / 2019 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se puede realizar actividad por la humedad en los materiales y ausencia de personales —	
19 - / 12 / 2019 = E.T = lluvia a la tarde —	
Sin actividad, ausencia de personales —	
20 / 12 / 2019. E.T = lluvia intensa —	
Sin actividad, consecuencia de la tormenta registrada en el día.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISOR:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasbo
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000099

Institución Educativa: Escuela Básica N° 1326 San Luís Gonzaga

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15/12/19 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad consecuencia de la intensa lluvia registrada en la zona -	
16/12/19 = E.T= lluvia -	
Continua la lluvia -	
Sin actividad -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasc
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000097

Institución Educativa: Escuela Básica N° 1326 San Luís Gonzaga

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12/12/2019 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, ausencia de personales -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasbo...
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000095

Institución Educativa: Escuela Básica N° 1326 San Luís Gonzaga

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 8/12/19 Estado del tiempo: lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad -	
9/12/19	E.T lluvia a la mañana Bueno a la tarde -
	Sin actividad, materiales humedos, ausencia de personales -

RICARDO ARÉVALO
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Ludmila Zavala
FISCALIZADORA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000093

Institución Educativa: Escuela Básica N° 1326 San Luís Gonzaga

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 04/12/19 Estado del tiempo: Lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la intensa lluvia registrada en todo el día.	
05/12/19. ET = inestable.	
Sin actividad: materiales humedos y falta de personales. El camino se encuentra colmatado de agua, lo que dificulta el tránsito.	

RICARDO ARÉVALO
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Lidduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000099

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5487 San Roque González de Santa Cruz

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 20-12-19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se puede realizar ninguna actividad por la lluvia que se registra en este día. –	
21-12-19. ET. Inestable	
– Ausencia de personales.	
– Caminos deteriorados sin actividad.	
Ricardo Arévalo Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villagra Representante Legal Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio Serra
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000097

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5487 San Roque González de Santa Cruz

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 17/12/19. Estado del tiempo: Inestable -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Debido a las lluvias caidas en los dias anteriores, no se pue de realizar actividad exterior - interior por la excesiva humedad -	
18/12/19. E.T = inestable a la mañana Bueno a la tarde.	
Sin actividad: ausencia de personales -	
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Lidia Vina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000096

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5487 San Roque González de Santa Cruz

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15-12/19. Estado del tiempo: lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad consecuencia de la intensa lluvia registrada en la fecha -	
16-12/19 - E.T. lluvia	
Sin actividad	
Ricardo Arévalo Ingeniero Civil Representante Legal CONSORCIO SERRA	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Eduardo Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tel.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000094

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5487 San Roque González de Santa Cruz

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12 - 12 / 2019. Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
sin actividad -	
13 / 12 / 2019 - E.T: Lluvia -	
sin actividad consecuencia de la lluvia registrada	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zevala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000091

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5487 San Roque González de Santa Cruz

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 08/12/19 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad -	
09/12/19 ET = Lluvia a la mañana	
Bueno a la tarde	
Sin actividad: consecuencia directa de las lluvias registradas q' dificultaron el acceso para la presencia de personal.	

OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio Veka
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zayala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tel.: 503 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000089

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5487 San Roque González de Santa Cruz

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 04-12-19 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
La intensa lluvia registrada, no permitió realizar actividad alguna.-	
05-12-19 = E.T. inestable	
Sin actividad, poca posibilidad de realizar trabajo, por la ausencia de personales. y los caminos intransitables que no permiten el transito de camiones.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN: abastecedores de materiales

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villareio
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000090

Institución Educativa: Escuela Básica N° 14082 - Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 20/12/19 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad -	
21/12/19 - E.T.	Lluvia a la mañana. Bueno a la tarde -
Actividad nula -	
Las condiciones climá- ticas no lo permiten.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Luis Vinciguerra
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000088

Institución Educativa: Escuela Básica N° 14082 - Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 17/12/19 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad: materiales saturados de agua, ausencia de personales -	
18-12-19	ET= Horizonta a la mañana Bueno a la tarde -
Actividad nula: las condiciones climáticas no son aptas para realizar actividades.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000087

Institución Educativa: Escuela Básica N° 14082 - Comunidad Indigena

Dístrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15-12-19 Estado del tiempo: lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Intensa lluvia, no permite realizar ningún trabajo -	
16-12-19. E.T. lluvia -	
Sin actividad, consecuencia de la lluvia registra ola desde temprana hora -	

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. [illegible]
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000085

Institución Educativa: Escuela Básica N° 14082 - Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12 - 12 - 19 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, con secuencia de la lluvia registrada en el día. —	
13 - 12 - 19 - E.T =	Lluvia a la mañana Bueno a la tarde.
Sin actividad las condiciones climáticas no lo permiten. Ausencia de personal.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000083

Institución Educativa: Escuela Básica N° 14082 - Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 08 - 12 - 19 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
sin actividad ...	
09 - 12 - 19.	E.T. inestable a la mañana Bueno a la tarde. -
la lluvia del día anterior dejó como consecuencia, caminos intransitables y materiales húmedos, ausencia de personales y por lo tanto no se registró actividad	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACION:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Leuvina Vera
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000081

Institución Educativa: Escuela Básica N° 14082 - Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 04-12-19 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la lluvia registrada. —	
05-12-19 = E.T. inestable	
Sin actividad, ausencia de personales la lluvia registrada el dia anterior, dejó como consecuencia: materiales humedos, caminos intransitables.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO BAREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villareja
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Lidulina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 51 al 100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000022

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC.....

Fecha: 31/12/2019 ..... Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad en zona de Obra.

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Responsable de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000018

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento. ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 20/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad en zona de Obra.
21/12/19	C.T = Inestable Sin actividad por caminos inaccesibles y ausencia de personales.

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000016

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista. CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC.....

Fecha: 17/12/19 ..... Estado del tiempo: Inestable .....

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad por materiales humedos y caminos inaccesibles.
18/12/19	C.T.- Inestable Sin actividad por caminos inaccesibles y falta de personales.

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Presidente Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000015

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad
16/12/19	E.T.- lluvia Sin actividad a consecuencia de la lluvia caida.

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000013

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12/12/19 ..... Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad por lluvia
	caida en zona de Obra.
13/12/19	E.T = Inestable
	Sin actividad en zona
	de Obra por materiales hu-
	medos, caminos en mal esta-
	dos.
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Representante Legal
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000011

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 08/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	No se registra actividad debido a la lluvia caida.
09/12/19	C.T= inestable Sin actividad debido a materiales humedos y la falta de personal.

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.. 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000009

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 04/12/19 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad a conse-	
cuencia de la lluvia regis	
trada.	
05/12/19	E.T= Inestable
No se pudo realizar	
actividad debido a	
materiales humedos y	
la ausencia de personales.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
EMPRESA CONTRATISTA
Representante Legal
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Cavala
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000021

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista. CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC . .....

Fecha: 31/12/2019 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad en zona de Obra.

RICARDO PREVALL
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal : 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000017

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº. 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC: .....

Fecha: 20/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad a consecuencia de la lluvia caida
21/12/19	E.T = Inestable Sin actividad por materiales humedos y personales ausentes.

RICARDO ... INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor N. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal., 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000015

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC: .....

Fecha: 17/12/19 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad. Materiales humedos., ausencia de personales.
18/12/19	E.T = Inestable Sin actividad, ausencia de personales.

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO SERRA

Ing. Liciviana Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000014

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Sin actividad
16/12/19	E.T= lluvia
	Sin actividad por lluvia caida.

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Richard Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000012

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad consecuencia de la lluvia caida.	
13/12/19 Sin actividad por ausencia del personal.	C.T = Inestable

RICARDO ARÉVALO
ING. CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio VEKA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Cristina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal · 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000010

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC .....

Fecha: 08/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Copiosa lluvia, no permitio realizar actividad, ni realizar acopio de materiales por la condición del camino	
09/12/19 G.T = inestable	
las condición climatica no se presenta favorable. Se observa ausencia de personales	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Luduvina Zayala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000008

Institución Educativa: Colegio Nacional Ava Guarani - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC .....

Fecha: 04/12/19 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad consecuencia de la lluvia registrada en la fecha.	
05/12/19	E.T = Inestable
Debido a la lluvia caída el día anterior, no se pudo realizar actividad porque los materiales se encuentran humedos. Se observa ausencia de personales.	

OBSERVACION FISCALIZACION:

RICARDO BAREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Presidente
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRAS
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000034

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista. CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC.....

Fecha: 31 – 12 / 2019 Estado del tiempo: Nublado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000030

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº· 14

Fiscalización Contratista. CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 20 - 12 - 19 - Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, como consecuencia de la lluvia registrada en el día -	
21 - 12 - 19 = E.T. inestable - Sin actividad, porque los materiales se encuentran humedos y no se registra presencia de personales -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

RICARDO [illegible]
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Director de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000028

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 17/12/19 Estado del tiempo: Inestable.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad:	
ausencia de personales y materiales/humedos.	
18/12/19 - Est. inestable -	
Día sin actividad ausencia de personales.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Ludovina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000027

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15 / 12 / 19 Estado del tiempo: Nublado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad.	
16 / 12 / 19 - E.T - Nublado -	
Sin actividad como consecuencia de la lluvia caída. -	

RICARDO [illegible]
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor M. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000025

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12/12/19 ..... Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la lluvia caida.. -	
13/12/19- Sin actividad ausencia de personales..	E.T. inestable. E.T. Bueno.

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Ricardo [illegible]
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000023

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 8/12/19 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Copiosa lluvia, no permitió realizar actividad; ni traslado de materiales; por la mala condiciones del camino.	
09/12/19 ET= inestable las condiciones climáticas no se presentan favorables para inicio de trabajos, además se observa ausencia de personales.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ACEVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000021

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5782 Espiritu Santo - Comunidad Indigena

Distrito de: MINGA PORÁ Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 04/12/19. Estado del tiempo: Lluvia.-

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la lluvia registrada en la fecha	
05/12/19. Debido a la lluvia caida el dia anterior, no se pudo realizar actividad porque los materiales se encuentran húmedos y se observa la ausencia de personales.	E.T= Inestable.

Ricardo Arevalo
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50