RESOLUCIÓN Nº 1.120.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL LOTE Nº 02 – CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2017 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL, QUE FUERA ADJUDICADO A LA FIRMA "CONTEPAR S.R.L.".-

San Lorenzo, 02 de julio de 2018.-

VISTO:

La Nota presentada por la Firma "CONTEPAR S.R.L.", por el cual solicita Prorroga en el Plazo de Ejecución en las obras correspondiente al LOTE N° 02 – CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA, en consideración a las inclemencias climáticas.-

CONSIDERANDO:

El Memorándum D.O.C Nº 696/2018, de fecha 26 de junio de 2018 emitido por la Dirección Operativa de Contrataciones, y elevado por la Dirección General de Administración y Finanzas del SENACSA, por el cual se remite Dictamen de Justificación de Prórroga de plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas, con la Firma "CONTEPAR S.R.L.".-

Que, el contrato celebrado entre las partes en fecha 14 de noviembre de 2017, establece en la CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN: Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: si las precipitaciones son entre 10 y 30 mm se considerará ese día y el día siguiente, ES DECIR 2 (dos) días de prórroga por cada día de lluvia en eventos aislados, y 1 (un) día de prórroga por cada día de lluvia en eventos consecutivos, más 2 días al finalizar el periodo contabilizado. Si las precipitaciones son mayores a 30 mm se considerarán 2 días de prórroga. Los citados días serán motivos justificados de prórroga de plazos para la terminación de la obra, pero no darán derecho al contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier índole. –

El Dictamen emitido por la Dirección Operativa de Contrataciones que conforme a las documentaciones correspondiente considera que existen fundamentos legales para otorgar prorroga de plazo de ejecución a las obras por inclemencia climática, correspondiente al contrato suscripto con la firma CONTEPAR S.R.L., en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 12/2017 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES " PLURIANUAL, para el LOTE N° 02 – CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA: 20 (Veinte) días calendarios, conforme lo estipulado en la Cláusula Séptima del referido contrato.-

El parecer favorable de la Dirección General de Administración y Finanzas del SENACSA.-

RESOLUCIÓN Nº 1.120.-

La Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

La Ley Nº 2.426 del 28 de julio del 2004, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).-

El Decreto del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay N° 8981 del 29 de mayo de 2018, "POR EL CUAL SE NOMBRA AL SR. FREDIS FRANCISCO ESTIGARRIBIA CARDOZO, COMO PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)...". -

Por tanto,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)
RESUELVE:

1º Aprobar la Prórroga en el Plazo de Ejecución de las Obras por inclemencias climáticas del LOTE Nº 02 – CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 12/2017 "Construcción de Oficinas de Unidades Zonales" Plurianual, que fuera adjudicado a la firma "CONTEPAR S.R.L.", por un total de VEINTE (20) días calendarios; para lo cual se deberá proceder a la extensión de las garantías según corresponda.-

2º Comunicar, dar cumplimiento y archivar.-

DR. FREDIS F. ESTIGARRIBIA C.
Presidente

San Lorenzo, 26 de junio de 2018.-

Señor:
Lic. Silvio Gualberto Echague Alarcón
Director General de Administración y Finanzas – SENACSA.
Presente.

Nos dirigimos a Usted y por su digno intermedio donde corresponda a los efectos de remitir Dictamen de justificación de Prorroga de Plazo en la Ejecución de las Obras por Inclemencia Climática, de conformidad a lo dispuesto en la CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA, del Contrato suscripto entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la Firma CONTEPAR S.R.L., con RUC 80006574-3, en fecha 14 de noviembre de 2017, en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 12/2017 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL.-

Que, en fecha 19 de junio del corriente, la firma CONTEPAR S.R.L., nota mediante solicita Prorroga de Plazo en la Ejecución por Inclemencia Climática de conformidad a lo establecido en el contrato correspondiente para el LOTE N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA, adjunta registro de precipitaciones y copia del libro de obras.-

Que, por Memorándum FPO Nº 90 el Fiscal de Obras Ing. Daniel Román, remite las documentaciones y solicita el otorgamiento de prorroga conforme lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA: PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN; a los que se adjuntan copias del libro de obras autorizadas por el fiscal y el registro de lluvias emitida por la DINAC.-

Que, conforme se desprende de los registros emitidos por la Dirección de Meteorología, el libro de Obras, y el contrato celebrado entre las partes que en su CLÁUSULA SÉPTIMA estipula: Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: si las precipitaciones son entre 10 y 30 mm se considerará ese día y el día siguiente, ES DECIR 2 (dos) días de prórroga por cada día de lluvia en eventos aislados, y 1 (un) día de prórroga por cada día de lluvia en eventos consecutivos, más 2 días al finalizar el periodo contabilizado.-- Si las precipitaciones son mayores a 30 mm se considerarán 2 días de prórroga. -------- Para estos efectos la CONTRATISTA deberá presentar el documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas que compruebe que las precipitaciones superan los 10 mm en el sitio de obras, además dicha solicitud deberá estar avalada por el registro fotográfico de lo ocurrido con aprobación de la Fiscalización de Obras, registros en el Libro de obras. ----------
Los citados días serán motivos justificados de prórroga de plazos para la terminación de la obra, pero no darán derecho al contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier índole. ----------

Abog. Cinthya Krauer
Jefa Dpto. de Asuntos Legales
Unidad Operativa de Contrataciones

Marcaria Ocampo Ayala
Directora Operativa de Contrataciones

Corresponde el otorgamiento de Prórroga de Plazo de Ejecución por Inclemencias Climática según contrato firmado entre las partes en fecha 14 de noviembre de 2017, para el **LOTE N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA: 20 (Veinte)** días calendarios; conforme al siguiente detalle:

Mes (inicio de obras 02 de enero de 2018)	Días de lluvias conforme el registro de la Dirección de Meteorología y abalada por el libro de obras autorizada por el Fiscal	de 10 a 30mm ese día y el siguiente(eventos aislados)	1 (un) día por cada día de lluvia en eventos consecutivos, más 2 días al finalizar	más de 30 mm, 2 (dos) días de prorroga	Total de días de prórroga por mes
Enero	10, 12, 13, 16, Y 24	10, 16 Y 24= 6 días	12 Y 13=4		10 días
Febrero	9, 19 Y 27	9 Y 27= 4 días		19= 2 días	6 días
Marzo	9 Y 15	9 Y 15=4 días			4 días
Total General de días de prórroga por lluvias – Lote Nº 02 – SALTO DEL GUAIRA					**20 días**

Que, esta Dirección Operativa de Contrataciones en base a las consideraciones expuestas y a las documentaciones mencionadas, considera que existen fundamentos legales para otorgar prorroga de plazo de ejecución a las obras por inclemencia climática, correspondiente al contrato suscripto con la firma CONTEPAR S.R.L., en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 12/2017 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES " PLURIANUAL, para el **LOTE N° 02 – CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTO DEL GUAIRA: 20 (Veinte)** días calendarios, conforme lo estipulado en la Cláusula Séptima del referido contrato; salvo mejor parecer de la superioridad.-

Abg. Cinthya Krauer Ayala.
Jefa Dpto. Asuntos Legales

Lic. Dámaris Ocampo Bykov.
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE Nº 02 SALTO DEL GUAIRA

MES	DINAC	MM	LIBRO	MM	10 A 30 DOS DÍAS/ AISLADOS	CONSECUT. ESE DÍA MAS DOS AL FINAL DEL PERIODO	MAS DE 30 MM DOS DÍAS
ENERO							
	10	12	10		2		
	12	12,7	12			2+2=4	
	13	10,8	13				
	16	11,4	16		2		
	24	17,8	24		2		
FEBRERO	9	21,7	9		2		
	19	33,6	19				2
	27	20	27		2		
MARZO	9	18,5	9		2		
	15	17	15		2		
					14	4	2
							20

MEMORANDO FPO-Nº 90/2018

A : **Lic. Silvio Gualberto Echague Alarcón.**
Director General de Administración y Finanzas.-

De : **Ing. Civil Antonio Daniel Román Miranda.**
Fiscal Permanente de Obras por el SENACSA.-

Asunto : **SOLICITUD DE ADENDA DE PLAZOS POR LLUVIA**

Fecha : **19 / JUNIO / 2018**

MESA DE ENTRADA UNICA
EXT. Nº: 29094
HORA: 10:44
FECHA: 19-06-18
FIRMA:

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a la Dirección de Contrataciones del SENACSA, con el fin de remitir el pedido de adenda de plazos por días de lluvia presentada por la **contratista CONTEPAR S.R.L.**

- **LPN Nro. 12/2017 - Lote Nro 02 U. Z. SALTO DEL GUAIRA - Dpto. de CANINDEYU.**

OBS: SE ADJUNTA A LA SIGUIENTE NOTA LAS CONSTANCIAS DE LLUVIA DINAC. Y COPIA DEL LIBRO DE OBRAS

Sin otro motivo y agradeciendo la atención que habrá de situar a la presente; hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PRESIDENCIA				DIGEAF	
GESIT	DIGESETEC	DIGECIPOA	DIGELAB	D. FINANC. CONTAB.:	D. DEPOSITO DE BIENES E INSUM
APP	U. AUDIT. INT.	GABINETE	ASESORIA LEG.	TESORER.: PRECUP.:	COORD. TIC
RRH	U.G. PROYEC	COMISION INT.	SRIA. GRAL.	D. ADM.	DPTO. CONTROL
				U.O.C.	DPTO. CENTRAL DE GESTIONES

TROS:

OMAR CONOCIMIENTO	PREPARAR RESPUESTA
OLVER CON COMENTARIO	CONSULTARME
UTORIZADO	ARCHIVAR

OBSERVACION:

Lic. Silvio Gualberto Echagüe
Director General
Administración y Finanzas

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
DE: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIGEAF

DPTO. DE ASUNTOS LEGALES	X	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	
DPTO. DE PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PEDIDOS		DPTO. DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
DPTO. DE SUB UNIDADES ADMINISTRATIVAS		SECRETARIA	

OTROS:

Tomar Conocimiento		Atender y Resolver	
Preparar Respuesta		Dar Curso	
Preparar MEMO / NOTA		Visto Bueno	
ARCHIVAR		Autorizado	

Observaciones: Dictamino

21/6/18

CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

CONTEPAR S. R. L.

Empresa de Construcciones
Servicios de Ingeniería

Asunción, 19 junio de 2018

Señor
ING. DANIEL ROMAN
Fiscal de Obras - SENACSA
Presente

Ref: Licitación Pública Nacional N° 12/2017 "Construcción de Oficinas de Unidades Zonales" - Plurianual

Me dirijo a Ud., con relación al Lote 2 (Salto del Guaira), a fin de solicitar una prórroga en el plazo de terminación de la obra en la cual Ud. esta como Fiscal.

La prórroga solicitada es de 20 (veinte) días, por causa de lluvias, que están debidamente justificadas con el Registro de Precipitación Diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología; también tenemos registrados los días sin actividad por lluvias en el Libro de Obras.

Se adjunta copia de los documentos mencionados precedentemente.

Esperando una respuesta favorable me despido atentamente.

P/A

ING. GERARDO A. MOLINAS TORRES

CONTEPAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA

Teodoro S. Mongelos 2508 y Cap. Rivarola
Telefax: 201 348 - 203 559

Asunción - Paraguay
conteparsrl@hotmail.com / contepar@gmail.com

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande roperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				2,2								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				1,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				3								
Máx, 24h				2,2								
Día Máx,				1								

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hánde raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			2,8									
2			0,4									
3			0,0									
4			2,8									
5			3,4									
6			1,3									
7			0,0									
8			0,0									
9			18,5									
10			0,0									
11			0,0									
12			3,6									
13			0,0									
14			0,5									
15			17,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			11,8									
21			0,0									
22			7,5									
23			0,0									
24			32,7									
25			1,8									
26			0,0									
27			27,1									
28			9,0									
29			1,3									
30			60,2									
31			3,7									
Total			205									
Máx, 24h			60,2									
Día Máx,			30									

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga gueve
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrologicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		21,7										
10		0,0										
11		31,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		30,0										
19		33,6										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,0										
27		20,0										
28		3.0										
29												
30												
31												
Total		139.3										
Máx, 24h		33.6										
Día Máx,		11										

Julian Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande rapere ko'ãga guive

Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	20,0											
2	16,5											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	8,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	6,6											
10	12,0											
11	0,0											
12	12,7											
13	10,8											
14	1,3											
15	1,4											
16	11,4											
17	4,4											
18	1,4											
19	17,6											
20	3,7											
21	0,0											
22	2,0											
23	2,0											
24	17,8											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	2,6											
29	0,0											
30	3,1											
31	0,0											
Total	155											
Máx, 24h	20											
Día Máx,	1											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

NUMERACION DE HOJA

LIBRO DIARIO DE OBRA

N° 0000004

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA | C.I N° | FIRMA | MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

El miercoles 10 de Enero no hay actividad por lluvia. -

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

FECHA DE EMISION
10/1/18

FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION

ACLARACION

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingenieria

NUMERACION DE HOJA
N° 0000006

LIBRO DIARIO DE OBRA

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA C.I N° FIRMA MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

El viernes 12 no hay actividad por lluvia.-

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

FECHA DE EMISION
12/1/18

FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION

ACLARACION

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000007

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

El sabado 13 no hay actividad por lluvia.-

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACION
13/11/18		
FECHA DE RECEPCION	FISCALIZACION	ACLARACION
/ /		

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000009

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA | C.I N° | FIRMA | MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

En la fecha no hay actividad por lluvia.-

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA Dpto. de Fiscalización Permanente de Obras y Reparaciones

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

FECHA DE EMISION
16/1/18
FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION

ACLARACION

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingenieria

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000011

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA | C.I N° | FIRMA | MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

No hay actividad por lluvia.-

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA Dpto. de Fiscalización Permanente de Obras y Reparaciones

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

FECHA DE EMISION
29/11/18

FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION

ACLARACION

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

NUMERACION DE HOJA

LIBRO DIARIO DE OBRA

N° 0000014

LPN N° 12/2017 **DESCRIPCION DEL LLAMADO :** Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

En la fecha no hos actividad por lluvia . .

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

FECHA DE EMISION
24/11/18

FECHA DE RECEPCION
/ /

REPRESENTANTE

FISCALIZACIÓN

ACLARACION

ACLARACION

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CTP
CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000019

LPN N° 12/2017 **DESCRIPCION DEL LLAMADO :** Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

No hay actividad por hoy.-

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Julio Amarilla
Dirección de Contrataciones

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACION
9/07/18		ANTONIO DANIEL ROMÁN MIRANDA INGENIERO CIVIL REG. PROF. Nº 381458
FECHA DE RECEPCION	FISCALIZACION	ACLARACION
/ /		

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CTP
CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000022

LPN N° 12/2017 **DESCRIPCION DEL LLAMADO :** Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

Se hoy actividades varias. –

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Julio Amarilla
Dirección de Contrataciones

FECHA DE EMISION
19/11/18

FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION
ANTONIO DANIEL ROMÁN MIRANDA
INGENIERO CIVIL
REG. PROF. Nº 381458

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CTP
CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000025

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades Zonales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

No hay actividad por lluvia.-

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Julio Amarilla
Dirección de Contrataciones

FECHA DE EMISION
27/III/18

FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION
ANTONIO DANIEL ROMAN MIRANDA
INGENIERO CIVIL
REG. PROF. C.I.C.P.

ACLARACION

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CTP
CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000029

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades

onales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA | C.I N° | FIRMA | MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

No hay actividad por lluvia. -

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ABOG. Julio Amarilla
Dirección de Contrataciones

FECHA DE EMISION
9 / 01 / 18

FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION
ANTONIO DANIEL ROMÁN MIRANDA
INGENIERO CIVIL
REG. PROF. Nº 381458

ACLARACION

ENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CTP
CONTEPAR S. R. L.
Empresa de Contrucciones Servicios de Ingeniería

LIBRO DIARIO DE OBRA

NUMERACION DE HOJA
N° 0000032

LPN N° 12/2017 DESCRIPCION DEL LLAMADO : Construcciones de Oficinas de Unidades

onales - Plurianual.

CONTRATISTA : Contepar S.R.L.

FISCALIZACION POR EL SENACSA : Ing. Daniel Román

LOCALIDAD : Salto del Guairá DEPARTAMENTO: Canindeyu

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

No hay actividad por hacer. —

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Julio Amarilla
Dirección de Contrataciones

FECHA DE EMISION
25/III/18
FECHA DE RECEPCION
/ /

RESIDENTE

FISCALIZACION

ACLARACION

ANTONIO DANIEL ROMÁN MIRANDA
INGENIERO CIVIL
REG. PROF. Nº 3814581
ACLARACION