INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/22

OBRA: "Construcción de Polideportivo Municipal en el Distrito de Carlos Antonio López – AD REFERENDUM – Plurianual con ID: 419285"

BENEFICIARIO: Kressburgo

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 27 de marzo

UBICACIÓN	**DISTRITO**	**COORDENADAS UTM**	**MONTO DE OBRA**
Kressburgo	Carlos Antonio López		1.516.904.206 gs
CONTRATISTA	**Nº DE TELEFONO**	**Nº DE CONTRATO**	**LOTE/ ITEM**
J.L y Compañía – S.A.	0983 - 578600	78/2022	
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**PRORROGAS**
210 días	19/05/2023	04/05/2024	108 días – ***Res. N° 1.315/2023*** 33 días – ***Res. N° 424/2024***

INFORME TÉCNICO:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvia.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción en trabajos y llegada de materiales en la zona.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Por lo cual se considera lo siguiente:

- Febrero y Marzo: 32 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar ***32 días*** de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra, siempre que las condiciones climáticas permitan la ejecución de los trabajos, por la cual se deja a consideración a quién corresponda dar tramites a dicho pedido.

Se adjuntan copias del libro de obra donde se mencionan los eventos.

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa