Aduana
Paraguay

NOTA UOC N° 134_2023

Asunción, 22 de agosto de 2023.

SEÑORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento a las disposiciones normativas contenidas en la Resolución N° 1807/2022, comunica la **reanudación de plazos de ejecución de contrato** notificada al contratista JULIO GOMEZ RODRIGUEZ, otorgada en el marco de la ejecución del **Contrato N° 71/2022 "CONSTRUCCION DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA". -ID N° 407.203.-**

RESUMEN DE EVENTOS.

1.Descripción	2.Fecha del documento (acto administrativo)	3.Plazo de ejecución (fecha)	4.Estado SICP
Inicio de las obras	11-01-2023	12-05-2023	
1era prórroga por lluvias (20 días).	05-05-2023	01-06-2023	Publicado.
2da prórroga por lluvias (6 días).	22-05-2023	07-06-2023	Publicado.
Suspensión- inicio (columna 3).	02-06-2023	05-06-2023	Publicado.
REANUDACION	05-07-2023	19-07-2023	EN TRAMITE

Al respecto, solicitamos la difusión del mencionado evento, para lo cual remitimos las documentaciones de rigor:

1. Contrato N° 71/2022 (Clausula 8) mediante el cual se acredita la competencia para reconocer prórrogas.
2. Dictamen UOC N° 073/2023.
3. Comunicación del administrador del contrato a la UOC y documentos de respaldo.
4. Acta de inicio.

Atentamente.

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA