1 (uno)

LUXACRIL
Iluminando tus proyectos

Asunción, 1 de Juilo de 2022

Señores
ROVELLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.

Atención: Ing. Juan M. Paez.

Presente

Referencia: Provisión de Columnas de Iluminación para Ruta 9 – Lote 8.

Por medio de la presente, comunicamos a usted que la provisión de los materiales para la iluminación de las Travesías Urbanas de los Accesos Loma Plata y Filadelfia y de la Rotonda Acceso Filadelfia – Línea 1 están sufriendo imprevistas demoras en cuanto al plazo de entrega.

La situación mundial de público conocimiento, pandemia más conflicto bélico en Europa con suba de precios de comodities, ha destruido la cadena logística internacional, imposibilitando cumplir con los cronogramas trazado en su oportunidad. Por tal motivo, les comunicamos que los insumos esenciales importados (paneles solares y artefactos de iluminación) recién los tendríamos disponibles para entregar dentro de los primeros quince días de Septiembre.

Cabe destacara que este plazo no prevé nuevos inconvenientes que pudieran sucederse y en caso de ocurrir serán informados de inmediato por Luxacril.

Sin otra particularidad, saludo atentamente.

Juan Barrios

Representante Legal

Juan Barrios
Representante Legal
C.I. Nº 3.643.519
LUXACRIL S.A.

Ing. Ezequiel Romano
Representante Legal