MEMORANDUM FO-JM No. 06/2023

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Fecha: 24 de febrero del 2023

ASUNTO: Pedido de Prórroga por lluvia del Contrato N° 67/2022: "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA", ID: 407.180 – LCO N° 07/2022, Contratista ITINERA S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista **ITINERA S.A.,** representado por el Sr. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ, ha presentado el pedido de prórroga de 26 días calendario sobre el plazo inicial de 120 días, esto debido a días de lluvia en el sitio de obras.

Es parecer de esta Fiscalía de Obras considerar los 26 días de prórroga por lluvia conforme a la planilla de la DINAC y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato en su Cláusula N° 24. La nueva fecha de culminación de la obra será el 5 de abril del 2023

CUADROS DE RESUMEN POR LLUVIAS		
ITEM	**MES**	**DÍAS**
1	NOVIEMBRE	4
2	DICIEMBRE	4
3	ENERO	12
4	FEBRERO	6
	TOTAL DÍAS OTORGADOS	**26**

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"