DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 22 de mayo de 2023

Señores
ING. JULIO GOMEZ
Presente

REF: CONTRATO N° 91/2022 – CONSTRUCCION DEL DEPOSITO Y PLATAFORMA PARA ESCANER EN LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE ENCARNACION. ID 407 189.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para entregar la aprobación de su solicitud de prórroga conforme a su Nota de fecha 16 de mayo del 2023.

En dicha solicitud se solicita 43 días calendario de lluvias, adjuntando todos los informes de la DINAC, pero según análisis de la Fiscalización de Obras y conforme a CGC se otorga 24 días de prórroga por lluvias.

Detalles

Mes	Días
Enero	1
Febrero	2
Marzo	6
Abril	8
Mayo	7
TOTAL	**24**

Al respecto, su nuevo plazo de entrega de obra pasa del **17 de julio de 2023 al 10 de agosto de 2023.**

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

Recibido 23/05/2023

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS