constructora
J&G
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 16 de mayo de 2023

Sr.
Ing. Luis Martínez
Departamento de obra
Dirección Nacional de Aduanas

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, en referencia a la **LPN SBE 12/2022 CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN - ID 407189,** según Contrato firmado entre las partes, en virtud a Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, apartado **c. Plazos, numeral 4. Inclemencias Climáticas**, a fin de solicitar la prórroga en el plazo de ejecución de 43 días calendario por motivo de lluvias en el sitio de obra y sus consecuencias para lluvias copiosas registradas en el sitio, las cuales fueron informadas con cada certificación de obra y se hallan asentadas en el libro de obra. Así mismo, se registraron inconvenientes para la liberación del sitio de obra, específicamente para la ejecución del bloque de plataforma para escáner, el cual al ser un predio propiedad de la ANNP y bajo su administración, no se ha podido coordinar con rapidez con dicho ente el despeje del sitio con la liberación de vehículos y chatarras en la zona. En ocasiones se ha tenido además inconvenientes para el acopio de los materiales de construcción (cemento, arena, triturada, varillas, etc.) por la falta de despeje del sitio, los mismos han sido registrados en el libro de obra cuya copia se adjunta, por lo cual solicitamos una prórroga adicional de 7 días por la falta de liberación del sitio de obra.

Se adjunta:

- Informe de días de lluvias de la estación pluviométrica de Encarnación, emitida por la DINAC.
- Copia de libro de obra.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Recibido 18-05-2023

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista