M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 539/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 10 de Mayo de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.P.N. N° 07/2022: "Construcción de un Polideportivo Municipal en el Distrito de Carlos A. López" – AD Referéndum-- Plurianual – I.D. N° 419.285 – Contrato N° 78/2022 – ING. DIEGO JARA ESTIGARRIBIA – J.L. Y COMPAÑÍA S.A.*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 2970/2024, presentado por el ***Ing. Diego Jara Estigarribia,*** *representante de la Empresa contratista* ***J.L. y Compañía S.A.,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.P.N. N° 07/2022: "Construcción de un Polideportivo Municipal en el Distrito de Carlos A. López" – AD Referéndum– Plurianual – I.D. N° 419.285 – Contrato N° 78/2022, respecto a solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la obra se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Diego Saldivar, donde se expresa que, durante el mes de abril del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han afectado al avance normal de la construcción del empedrado.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 26 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

10/05/24