Planilla de Medicion

Ítem: 6 - Terraplén (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA	AREA CORTE	AREA TERRAPLEN	SEMI DISTANCIA	VOLUMEN CORTE	VOLUMEN ACUM CORTE	VOLUMEN TERRAPLEN	VOLUMEN ACUM TERRAPLEN
34+680	0,787	4,079					
			9,508	7,48	163.688,90	109,77	159.093,62
34+699,016	0,000	7,466					
			0,492	0,00	163.688,90	7,40	159.101,02
34+700	0,002	7,574					
			10,000	0,67	163.689,57	169,20	159.270,22
34+720	0,065	9,346					
			10,000	2,48	163.692,05	177,59	159.447,81
34+740	0,183	8,413					
			10,000	22,67	163.714,72	143,44	159.591,25
34+760	2,084	5,931					
			10,000	25,46	163.740,18	127,12	159.718,37
34+780	0,462	6,781					
			10,000	10,05	163.750,23	137,35	159.855,72
34+800	0,543	6,954					
			10,000	17,21	163.767,44	129,91	159.985,63
34+820	1,178	6,037					
			10,000	35,06	163.802,50	99,34	160.084,97
34+840	2,328	3,897					
			10,000	38,40	163.840,90	82,08	160.167,05
34+860	1,512	4,311					
			10,000	26,26	163.867,16	101,18	160.268,23
34+880	1,114	5,807					
			10,000	18,47	163.885,63	120,40	160.388,63
34+900	0,733	6,233					
			2,832	4,18	163.889,81	33,68	160.422,32
34+905,664	0,744	5,661					
			7,168	10,02	163.899,83	66,30	160.488,61
34+920	0,654	3,588					
			10,000	13,65	163.913,48	72,35	160.560,96
34+940	0,711	3,647					
			10,000	20,69	163.934,17	83,12	160.644,08
34+960	1,358	4,665					
			10,000	18,93	163.953,10	96,02	160.740,10
34+980	0,535	4,937					
			10,000	5,36	163.958,46	108,70	160.848,80
35+000	0,001	5,933					
			6,486	0,01	163.958,47	82,21	160.931,01
35+012,973	0,000	6,741					
			3,514	0,00	163.958,47	47,23	160.978,24
35+020	0,000	6,702					
			10,000	0,00	163.958,47	120,33	161.098,57
35+040	0,000	5,331					
			10,000	0,55	163.959,02	93,23	161.191,80
35+060	0,055	3,992					
			2,776	1,60	163.960,62	22,11	161.213,91

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Planilla de Medicion

Ítem: 6 - Terraplén (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA	AREA CORTE	AREA TERRAPLEN	SEMI DISTANCIA	VOLUMEN CORTE	VOLUMEN ACUM CORTE	VOLUMEN TERRAPLEN	VOLUMEN ACUM TERRAPLEN
35+065,552	0,521	3,973					
			7,224	10,02	163.970,64	54,59	161.268,51
35+080	0,866	3,584					
			10,000	18,12	163.988,76	54,90	161.323,41
35+100	0,946	1,906					
			10,000	13,87	164.002,63	42,97	161.366,38
35+120	0,441	2,391					
			10,000	9,03	164.011,66	63,02	161.429,40
35+140	0,462	3,911					
			10,000	4,66	164.016,32	92,50	161.521,90
35+160	0,004	5,339					
			10,000	0,04	164.016,36	128,58	161.650,48
35+180	0,000	7,519					
			10,000	0,00	164.016,36	155,81	161.806,29
35+200	0,000	8,062					
					TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN		**161.806,29**

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Planilla de Medicion

Ítem: 7 - Sub Rasante Mejorada CBR≥20% (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MAYOR	ANCHO MENOR	ANCHO MEDIO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+000	2+000							Empedrado Edelira 28
0+000	1+100							Empedrado Edelira 28
1+100	14+300	13.200,00	12,14	10,94	11,54	0,30	45.698,40	Sub rasante
14+300	15+200							Empedrado Edelira 49
15+200	25+600	10.400,00	12,14	10,94	11,54	0,30	36.004,80	Sub rasante
25+600	26+500							Empedrado Edelira 60
26+500	30+800	4.300,00	12,14	10,94	11,54	0,30	14.886,60	Sub rasante
30+800	31+200							Empedrado Edelira 65
31+200	35+289	4.089,00	12,14	10,94	11,54	0,30	14.156,12	Sub rasante
					TOTAL:		**110.745,92**	

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 8 - Bacheo de Empedrado Existente (Metros Cuadrados)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LARGO	ANCHO	AREA
0+176	0+178	Eje	5,15	2,81	14,48
0+186	0+194	LD	19,68	4,68	92,17
0+220	0+222	LI	4,68	2,34	10,97
0+220	0+222	LI	4,68	3,04	14,26
0+350	0+351	Eje	2,34	16,16	37,86
0+365	0+366	Eje	2,34	21,31	49,93
0+400	0+401	LD	2,34	11,95	27,98
0+480	0+487	LI	17,10	5,86	100,12
0+490	0+500	LI	23,19	5,39	124,92
0+490	0+499	LD	21,08	5,04	106,16
0+500	0+504	LD	9,13	4,92	44,93
0+510	0+513	LI	5,86	5,39	31,55
0+515	0+517	LI	4,92	5,15	25,35
0+520	0+527	LI	15,22	5,15	78,45
0+545	0+547	LD	4,68	5,86	27,43
0+547	0+550	LD	7,03	4,68	32,92
0+550	0+568	LI	43,10	4,92	211,99
0+600	0+601	LI	3,28	6,56	21,51
0+600	0+604	LD	8,20	5,15	42,24
0+748	0+750	LI	3,98	5,15	20,52
0+760	0+761	LD	3,14	7,03	22,05
0+760	0+761	LI	2,48	4,68	11,63
0+900	0+970	LI	163,96	2,81	460,85
1+213	1+221	LI	18,74	2,81	52,67
1+230	1+240	LI	22,72	2,81	63,86
1+749	1+817	LI	158,57	5,15	817,13
1+889	1+891	LD	5,15	5,15	26,55
1+924	1+928	LD	8,20	4,68	38,40
2+107	2+108	Eje	2,81	18,86	53,00
14+340	14+351	LI	26,70	5,15	137,60
14+360	14+371	LI	25,77	5,15	132,77
14+380	14+382	LD	3,51	7,03	24,69
14+382	14+383	LD	2,81	4,92	13,83
14+390	14+409	LD	43,33	4,68	202,99
14+415	14+424	Eje	2,81	6,68	18,76
14+420	14+429	LI	19,91	6,56	130,57
14+430	14+433	Eje	7,96	5,62	44,77

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
MOPC

LT S.A.

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

Planilla de Medicion

Ítem: 8 - Bacheo de Empedrado Existente (Metros Cuadrados)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LARGO	ANCHO	AREA
0+176	0+178	Eje	5,15	2,81	14,48
0+186	0+194	LD	19,68	4,68	92,17
14+461	14+466	LD	10,54	5,39	56,78
14+473	14+475	LD	5,15	5,39	27,76
14+480	14+493	LI	30,68	5,62	172,49
14+484	14+487	LD	7,03	5,15	36,21
14+490	14+493	LD	7,73	6,09	47,07
14+520	14+542	Eje	50,83	7,03	357,16
14+580	14+594	LI	33,73	5,15	173,81
14+600	14+610	LI	22,72	5,15	117,08
14+620	14+631	LI	25,53	5,74	146,51
14+620	14+631	LI	25,53	5,74	146,51
14+630	14+640	LI	22,72	5,86	133,04
14+760	14+766	Eje	14,76	4,92	72,58
14+760	14+761	LI	1,87	16,63	31,16
14+780	14+793	Eje	30,45	9,77	297,41
14+793	14+795	Eje	5,15	5,93	30,54
14+813	14+834	Eje	48,25	7,96	384,26
14+920	14+938	Eje	41,22	5,86	241,40
14+960	14+963	LD	7,03	4,68	32,92
14+960	14+971	LI	25,53	5,74	146,51
15+030	15+032	LD	5,15	6,09	31,38
15+035	15+036	LD	3,28	4,68	15,36
15+040	15+059	Eje	44,03	6,32	278,48
25+600	25+635	LI	81,98	4,22	345,64
25+720	25+760	Eje	93,69	3,98	373,07
25+900	25+930	LD	70,27	6,09	427,93
26+020	26+040	LI	46,85	5,15	241,40
26+150	26+180	Eje	70,27	4,22	296,26
26+435	26+500	LD	152,25	6,32	962,84
30+800	30+860	LI	140,54	4,22	592,52
31+010	31+060	Eje	117,11	3,98	466,33
30+900	30+910	LD	23,42	6,09	142,64
31+100	31+140	LI	93,69	5,15	482,79
31+120	31+170	Eje	117,11	4,22	493,77
31+170	31+200	LD	70,27	6,32	444,39
PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 28 Y EDELIRA 21					
EDELIRA 28 y 21		VAR	VAR	VAR	5.985,15
				TOTAL:	**17.599,01**

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LTSA

138
(Ciento treinta y ocho)

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 9 - Sub Base Granular Estabilizada CBR≥80 % (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MAYOR	ANCHO MENOR	ANCHO MEDIO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+000	2+000							Empedrado Edelira 28
0+000	1+100							Empedrado Edelira 28
1+100	14+300	13.200,00	11,00	10,40	10,70	0,20	28.248,00	Sub rasante
14+300	15+200							Empedrado Edelira 49
15+200	25+600	10.400,00	11,00	10,40	10,70	0,20	22.256,00	Sub rasante
25+600	26+500							Empedrado Edelira 60
26+500	30+800	4.300,00	11,00	10,40	10,70	0,20	9.202,00	Sub rasante
30+800	31+200							Empedrado Edelira 65
31+200	35+289	4.089,00	11,00	10,40	10,70	0,20	8.750,46	Sub rasante
					TOTAL:		68.456,46	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 10 - Base Granular Estabilizada CBR≥100 % (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MAYOR	ANCHO MENOR	ANCHO MEDIO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+000	2+000							Empedrado Edelira 28
0+000	1+100							Empedrado Edelira 28
1+100	14+300	13.200,00	10,40	10,00	10,20	0,20	26.928,00	Sub rasante
14+300	15+200							Empedrado Edelira 49
15+200	25+600	10.400,00	10,40	10,00	10,20	0,20	21.216,00	Sub rasante
25+600	26+500							Empedrado Edelira 60
26+500	30+800	4.300,00	10,40	10,00	10,20	0,20	8.772,00	Sub rasante
30+800	31+200							Empedrado Edelira 65
31+200	35+289	4.089,00	10,40	10,00	10,20	0,20	8.341,56	Sub rasante
					TOTAL:		65.257,56	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Planilla de Medicion

Ítem: 11 - Riego de Imprimacion (Litros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE	TASA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1+000	14+040	13.040,00	10,00	130.400,00	1,20	156.480,00	
14+040	14+300	260,00	14,00	3.640,00	1,20	4.368,00	
15+100	15+400	300,00	14,00	4.200,00	1,20	5.040,00	
15+400	25+600	10.200,00	10,00	102.000,00	1,20	122.400,00	
26+200	30+760	4.560,00	10,00	45.600,00	1,20	54.720,00	
31+160	35+289	4.129,00	10,00	41.290,00	1,20	49.548,00	
					TOTAL:	**392.556,00**	

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LCTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 12 - Riego de Liga (Litros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE	TASA (LT)	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0+000	0+037	37,00	36,91	1.365,67	0,45	614,55	Edelira 28 - Ruta 6 (REG.)
0+000	0+037	37,00	36,91	1.365,67	0,45	614,55	Edelira 28 - Ruta 6
0+037	0+245	208,00	14,00	2.912,00	0,45	1.310,40	Edelira 28 - Doble Avda.(REG.)
0+037	0+245	208,00	14,00	2.912,00	0,45	1.310,40	Edelira 28 - Doble Avda.
0+245	2+100	1.855,00	9,00	16.695,00	0,45	7.512,75	Edelira 28 - Empedrado (REG.)
0+245	2+100	1.855,00	9,00	16.695,00	0,45	7.512,75	Edelira 28 - Empedrado
0+000	1+000	1.000,00	9,00	9.000,00	0,45	4.050,00	Edelira 28 - Empedrado(REG.)
0+000	1+000	1.000,00	9,00	9.000,00	0,45	4.050,00	Edelira 28 - Empedrado
1+000	14+040	13.040,00	9,00	117.360,00	0,45	52.812,00	Tramo principal
14+040	14+300	260,00	14,00	3.640,00	0,45	1.638,00	Tramo principal - Doble Avda.(REG.)
14+040	14+300	260,00	14,00	3.640,00	0,45	1.638,00	Tramo principal - Doble Avda.
14+300	15+100	800,00	14,00	11.200,00	0,45	5.040,00	Edelira 49 - Doble Avda.(REG.)
14+300	15+100	800,00	14,00	11.200,00	0,45	5.040,00	Edelira 49 - Doble Avda.
15+100	15+400	300,00	14,00	4.200,00	0,45	1.890,00	Tramo principal - Doble Avda.(REG.)
15+100	15+400	300,00	14,00	4.200,00	0,45	1.890,00	Tramo principal - Doble Avda.
15+400	25+600	10.200,00	9,00	91.800,00	0,45	41.310,00	Tramo principal
25+600	26+550	950,00	9,00	8.550,00	0,45	3.847,50	Edelira 60
26+550	30+780	4.230,00	9,00	38.070,00	0,45	17.131,50	Tramo principal(REG.)
26+550	30+780	4.230,00	9,00	38.070,00	0,45	17.131,50	Tramo principal
30+780	31+200	420,00	9,00	3.780,00	0,45	1.701,00	Edelira 65
31+200	35+200	4.000,00	9,00	36.000,00	0,45	16.200,00	Tramo principal

PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 21

CALLE	INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA (LT)	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Avda. San José Obrero LD	Claustro Franco	Acceso a Puesto de Salud	809,60	6,00	0,45	2.185,92	(5) VER PLANO ANEXO
Avda. San José Obrero LI	Claustro Franco	Acceso a Puesto de Salud	809,60	6,00	0,45	2.185,92	(5) VER PLANO ANEXO
Avda. Padre Lynch LD	Silvio Petirossi	Claustro Franco	704,20	6,20	0,45	1.964,72	(6) VER PLANO ANEXO
Avda. Padre Lynch LI	Silvio Petirossi	Claustro Franco	704,20	6,20	0,45	1.964,72	(6) VER PLANO ANEXO

PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 28

CALLE	INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA (TN)	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	267,00	9,50	0,45	1.141,43	(1) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	340,00	7,20	0,45	1.101,60	(2) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	315,00	9,20	0,45	1.304,10	(3) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Colectora LI	194,00	7,50	0,45	654,75	(4) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	93,00	7,20	0,45	301,32	(5) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	260,00	7,50	0,45	877,50	(6) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	94,00	6,00	0,45	253,80	(7) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LI	Calle Sin Nombre	146,00	6,50	0,45	427,05	(8) VER PLANO ANEXO
Colectora LI	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	390,00	7,00	0,45	1.228,50	(9) VER PLANO ANEXO
Colectora LI	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	340,00	6,50	0,45	994,50	(10) VER PLANO ANEXO
Colectora LD	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	523,00	6,50	0,45	1.529,78	(11) VER PLANO ANEXO
Colectora LD	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	385,00	8,00	0,45	1.386,00	(12) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Edelira 21	Calle Sin Nombre	293,00	6,50	0,45	857,03	(13) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LD	Calle Sin Nombre	280,00	6,00	0,45	756,00	(14) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LD	Calle Sin Nombre	30,00	6,00	0,45	81,00	(15) VER PLANO ANEXO
					TOTAL:	215.440,54	

Ing. Cristobal Conene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 13 - Regularización con Concreto Asfáltico (Toneladas)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE	TASA (TN)	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0+000	0+037	37,00	36,91	1.365,67	0,05	68,28	Doble Avda Edelira 28
0+037	0+240	203,00	14,00	2.842,00	0,05	142,10	Doble Avda Edelira 28
0+240	2+100	1.860,00	9,00	16.740,00	0,05	837,00	Empedrado
0+000	1+000	1.000,00	9,00	9.000,00	0,05	450,00	Empedrado
14+300	15+100	800,00	14,00	11.200,00	0,05	560,00	Doble Avda Edelira 49
26+200	26+500	300,00	9,00	2.700,00	0,05	135,00	Asfalto Edelira 60
30+780	31+200	420,00	9,00	3.780,00	0,05	189,00	Empedrado Edelira 65
PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 21							
CALLE	**INICIO**	**FIN**	**LONGITUD**	**ANCHO MEDIO**	**TASA (TN)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Avda. San José Obrero LD	Claustro Franco	Acceso a Puesto de Salud	809,60	6,00	0,05	242,88	(5) VER PLANO ANEXO
Avda. San José Obrero LI	Claustro Franco	Acceso a Puesto de Salud	809,60	6,00	0,05	242,88	(5) VER PLANO ANEXO
Avda. Padre Lynch LD	Silvio Petirossi	Claustro Franco	704,20	6,20	0,05	218,30	(6) VER PLANO ANEXO
Avda. Padre Lynch LI	Silvio Petirossi	Claustro Franco	704,20	6,20	0,05	218,30	(6) VER PLANO ANEXO
PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 28							
CALLE	**INICIO**	**FIN**	**LONGITUD**	**ANCHO MEDIO**	**TASA (TN)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	267,00	9,50	0,05	126,83	(1) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	340,00	7,20	0,05	122,40	(2) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	315,00	9,20	0,05	144,90	(3) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Colectora LI	194,00	7,50	0,05	72,75	(4) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	93,00	7,20	0,05	33,48	(5) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	260,00	7,50	0,05	97,50	(6) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	94,00	6,00	0,05	28,20	(7) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LI	Calle Sin Nombre	146,00	6,50	0,05	47,45	(8) VER PLANO ANEXO
Colectora LI	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	390,00	7,00	0,05	136,50	(9) VER PLANO ANEXO
Colectora LI	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	340,00	6,50	0,05	110,50	(10) VER PLANO ANEXO
Colectora LD	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	523,00	6,50	0,05	169,98	(11) VER PLANO ANEXO
Colectora LD	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	385,00	8,00	0,05	154,00	(12) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Edelira 21	Calle Sin Nombre	293,00	6,50	0,05	95,23	(13) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LD	Calle Sin Nombre	280,00	6,00	0,05	84,00	(14) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LD	Calle Sin Nombre	30,00	6,00	0,05	9,00	(15) VER PLANO ANEXO
					TOTAL:	**4.736,46**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 14 - Carpeta de Concreto Asfáltico (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO MEDIO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+000	0+037	37,00	36,91	0,07	95,60	Edlira 28 - Ruta 6
0+037	0+240	203,00	14,00	0,07	198,94	Doble Avda Edelira 28
0+240	2+100	1.860,00	9,00	0,07	1.171,80	Empedrado
0+000	1+000	1.000,00	9,00	0,07	630,00	Empedrado
1+000	14+040	13.040,00	9,00	0,07	8.215,20	Terraplen
14+040	15+400	1.360,00	14,00	0,07	1.332,80	Doble Avda Edelira 49
15+400	25+600	10.200,00	9,00	0,07	6.426,00	Terraplen
25+600	26+550	950,00	9,00	0,07	598,50	Asfalto Edelira 60
26+550	30+780	4.230,00	9,00	0,07	2.664,90	Terraplen
30+780	31+200	420,00	9,00	0,07	264,60	Empedrado Edelira 65
31+200	35+200	4.000,00	9,00	0,07	2.520,00	Terraplen
			TOTAL VOLUMEN CARPETA e = 7 cm		**24.118,34**	

PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 21

CALLE	INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACIONES
Avda. San José Obrero LD	Claustro Franco	Acceso a Puesto de Salud	809,60	6,00	0,04	194,30	(5) VER PLANO ANEXO
Avda. San José Obrero LI	Claustro Franco	Acceso a Puesto de Salud	809,60	6,00	0,04	194,30	(5) VER PLANO ANEXO
Avda. Padre Lynch LD	Silvio Petirossi	Claustro Franco	704,20	6,20	0,04	174,64	(6) VER PLANO ANEXO
Avda. Padre Lynch LI	Silvio Petirossi	Claustro Franco	704,20	6,20	0,04	174,64	(6) VER PLANO ANEXO

PAVIMENTACION ASFALTICA ZONA URBANA EDELIRA 28

CALLE	INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACIONES
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	267,00	9,50	0,04	101,46	(1) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	340,00	7,20	0,04	97,92	(2) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Eelira 49	Calle Sin Nombre	315,00	9,20	0,04	115,92	(3) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Colectora LI	194,00	7,50	0,04	58,20	(4) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	93,00	7,20	0,04	26,78	(5) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	260,00	7,50	0,04	78,00	(6) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	94,00	6,00	0,04	22,56	(7) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LI	Calle Sin Nombre	146,00	6,50	0,04	37,96	(8) VER PLANO ANEXO
Colectora LI	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	390,00	7,00	0,04	109,20	(9) VER PLANO ANEXO
Colectora LI	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	340,00	6,50	0,04	88,40	(10) VER PLANO ANEXO
Colectora LD	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	523,00	6,50	0,04	135,98	(11) VER PLANO ANEXO
Colectora LD	Calle Sin Nombre	Calle Sin Nombre	385,00	8,00	0,04	123,20	(12) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Acceso a Edelira 21	Calle Sin Nombre	293,00	6,50	0,04	76,18	(13) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LD	Calle Sin Nombre	280,00	6,00	0,04	67,20	(14) VER PLANO ANEXO
Calle Sin Nombre	Colectora LD	Calle Sin Nombre	30,00	6,00	0,04	7,20	(15) VER PLANO ANEXO
					TOTAL:	**26.002,38**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 15 - Demolicion de Cabeceras de Alcantarillas Existentes (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+040	5,00	Demoler Ambas Cabeceras, Ampliar y Construir Cabeceras Nueva
1+220	5,00	Alcantarilla Tubular Doble de Hº Aº Ø 1.20 m
2+780	6,00	Demoler Alcantarilla y Cabeeras Existentes. Reemplazar x Celulares 1 x1 mt
3+800	5,00	Demoler Cabeceras en mal estado y Hacer Cabeceras Nuevas
11+060	11,00	Demoler Alcantarilla y Cabeceras y Reemplazar por Alcantarillas Celulares (Rasante)
12+140	11,00	Demoler Alcantarilla y Cabeceras y Reemplazar por Alcantarillas Celulares (Rasante)
12+990	2,50	Demoler Cabecera, Ampliar y Consruir Cabecera Nueva
13+710	5,00	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº Ø 1.20 m
20+660	11,00	Demoler Alcantarilla y Cabeceras y Reemplazar por Alcantarillas Celulares (Rasante)
21+020	12,00	Demoler Alcantarilla y Cabeeras Existentes. Reemplazar x Celulares 1 x1 mt
30+900	11,00	Demoler Existente y reemplazar por Alcantarilla Celular Nueva (Rasante)
34+192	5,00	Demoler Ambas Cabeceras, Ampliar y Construir Cabeceras Nueva
TOTAL:	**89,50**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 16 - Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº Ø 0.80 m (Metros)

PROGRESIVA		CANTIDAD DE ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE HºAº Ø 0.80	LONGITUD DE CRUCE O ACCESO LATERAL	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
0+460	0+540	5,00	5,00	25,00	
4+000		1,00	10,00	10,00	
5+000	5+500	5,00	5,00	25,00	
5+500	6+320	3,00	5,00	15,00	
6+350	6+600	2,00	5,00	10,00	
6+700	7+040	1,00	5,00	5,00	
7+050	7+500	4,00	5,00	20,00	
7+500	7+740	2,00	5,00	10,00	
8+300	8+860	13,00	6,00	78,00	
9+540	9+800	6,00	5,00	30,00	
10+160	10+360	4,00	6,00	24,00	
10+700	11+080	3,00	6,00	18,00	
11+080	11+520	12,00	6,00	72,00	
15+520	16+290	14,00	6,00	84,00	
16+300	17+500	24,00	5,00	120,00	
18+300	18+400	7,00	5,00	35,00	
19+760		1,00	5,00	5,00	
21+000	21+500	6,00	5,00	30,00	
23+760		1,00	5,00	5,00	
29+720	30+000	1,00	5,00	5,00	
31+290	31+700	5,00	5,00	25,00	
31+700	32+080	4,00	5,00	20,00	
34+140	34+240	2,00	5,00	10,00	
34+360	35+160	10,00	5,00	50,00	
			TOTAL:	**731,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 19 - Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1.00 m x 1.00 m (Metros)

PROGRESIVA	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
0+040	TRANSVERSAL	13,00	
1+220	TRANSVERSAL	19,00	
2+780	TRANSVERSAL	18,00	
3+800	TRANSVERSAL	20,00	
5+300	TRANSVERSAL	17,00	
8+140	TRANSVERSAL	17,00	
9+260	TRANSVERSAL	17,00	
10+470	TRANSVERSAL	13,00	
11+080	TRANSVERSAL	15,00	
12+140	TRANSVERSAL	14,00	
12+980	TRANSVERSAL	14,00	
13+720	TRANSVERSAL	13,00	
15+300	TRANSVERSAL	17,00	
18+250	TRANSVERSAL	20,00	
19+870	TRANSVERSAL	20,00	
20+660	TRANSVERSAL	17,00	
21+020	TRANSVERSAL	17,00	
23+520	TRANSVERSAL	17,00	
24+300	TRANSVERSAL	17,00	
25+080	TRANSVERSAL	18,00	
26+460	TRANSVERSAL	17,00	
27+160	TRANSVERSAL	17,00	
28+320	TRANSVERSAL	20,00	
29+460	TRANSVERSAL	17,00	
30+900	TRANSVERSAL	18,00	
31+180	TRANSVERSAL	18,00	
32+440	TRANSVERSAL	20,00	
33+660	TRANSVERSAL	17,00	
34+192	TRANSVERSAL	15,00	
TOTAL:		**492,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 20 - Cabeceras Alcantarillas Tubulares (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA		CANTIDAD DE ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE HºAº Ø 0.80	VOLUMEN DE CABECERAS (1 PAR)	VOLUMEN TOTAL	OBSERVACIONES
0+460	0+540	5,00	4,28	21,40	
4+000		1,00	4,28	4,28	
5+000	5+500	5,00	4,28	21,40	
5+500	5+320	3,00	4,28	12,84	
6+350	6+600	2,00	4,28	8,56	
6+700	7+040	1,00	4,28	4,28	
7+050	7+500	4,00	4,28	17,12	
7+500	7+740	2,00	4,28	8,56	
8+300	8+860	13,00	4,28	55,64	
9+540	9+800	6,00	4,28	25,68	
10+160	10+360	4,00	4,28	17,12	
10+700	11+080	3,00	4,28	12,84	
11+080	11+520	12,00	4,28	51,36	
15+520	16+290	14,00	4,28	59,92	
16+300	17+500	24,00	4,28	102,72	
18+300	18+400	7,00	4,28	29,96	
19+760		1,00	4,28	4,28	
21+000	21+500	6,00	4,28	25,68	
23+760		1,00	4,28	4,28	
29+720	30+000	1,00	4,28	4,28	
31+290	31+700	5,00	4,28	21,40	
31+700	32+080	4,00	4,28	17,12	
34+140	34+240	2,00	4,28	8,56	
34+360	35+160	10,00	4,28	42,80	
			TOTAL:	**582,08**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 21 - Cabeceras Alcantarillas Celulares (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA	LADO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+040	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Ambas Cabeceras, Ampliar y Construir Cabeceras Nueva
1+220	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Tubular Doble de Hº Aº Ø 1.20 m
2+780	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Alcantarilla y Cabeeras Existentes. Reemplazar x Celulares 1 x1 mt
3+800	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Cabeceras en mal estado y Hacer Cabeceras Nuevas
5+300	TRANSVERSAL	7,07	
8+140	TRANSVERSAL	7,07	
9+260	TRANSVERSAL	7,07	
10+470	TRANSVERSAL	7,07	
11+080	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Alcantarilla y Cabeceras y Reemplazar por Alcantarillas Celulares (Rasante)
12+140	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Alcantarilla y Cabeceras y Reemplazar por Alcantarillas Celulares (Rasante)
12+980	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Cabecera, Ampliar y Consruir Cabecera Nueva
13+720	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº Ø 1.20 m
15+300	TRANSVERSAL	7,07	
18+250	TRANSVERSAL	7,07	
19+870	TRANSVERSAL	7,07	
20+660	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Alcantarilla y Cabeceras y Reemplazar por Alcantarillas Celulares (Rasante)
21+020	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Alcantarilla y Cabeeras Existentes. Reemplazar x Celulares 1 x1 mt
23+520	TRANSVERSAL	7,07	
24+300	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Nueva (Rasante)
25+080	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Nueva (Rasante)
26+460	TRANSVERSAL	7,07	
27+160	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Nueva (Rasante)
28+320	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Nueva (Rasante)
29+460	TRANSVERSAL	7,07	
30+900	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Existente y reemplazar por Alcantarilla Celular Nueva (Rasante)
31+180	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Nueva (Rasante)
32+440	TRANSVERSAL	7,07	Alcantarilla Nueva (Rasante)
33+660	TRANSVERSAL	7,07	
34+192	TRANSVERSAL	7,07	Demoler Ambas Cabeceras, Ampliar y Construir Cabeceras Nueva
TOTAL:		**205,03**	

Ing. Cristobal Cohene C
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 22 - Cordón Cuneta de Hormigón (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
0+35,50	0+163,00	LI	127,50	Zona Urbana - Edelira 28
0+183,00	0+285,40	LI	102,40	Zona Urbana - Edelira 28
0+288,00	0+370,00	LI	82,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+460,00		Boca Calle LI	10,80	Zona Urbana - Edelira 28
0+460,00		Boca Calle LI	7,50	Zona Urbana - Edelira 28
0+370,00	0+471,00	LI	101,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+471,00	0+700,00	LI	229,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+600,00		Boca Calle LI	4,50	Zona Urbana - Edelira 28
0+600,00		Boca Calle LI	4,50	Zona Urbana - Edelira 28
0+35,50	0+285,50	LD	250,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+260,00	0+345,30	LD	85,30	Zona Urbana - Edelira 28
0+360,00	0+560,00	LD	200,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+560,00	0+720,00	LD	160,00	Zona Urbana - Edelira 28
14+000	14+280	LI	280,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+280	14+410	LI	130,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+427	14+527	LI	100,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+527	14+660	LI	133,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+677	14+800	LI	123,30	Zona Urbana - Edelira 49
14+800		Boca Calle LI	10,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+820		Boca Calle LI	6,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+828		Boca Calle LI	5,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+800	14+820	LI	20,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+828	15+160	LI	332,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+160	15+400	LI	240,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+910		Boca Calle LI	5,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+918		Boca Calle LI	5,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+040		Boca Calle LI	5,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+040		Boca Calle LI	5,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+000	14+280	LD	280,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+281	14+412	LD	131,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+429	14+529	LD	100,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+529	14+640	LD	111,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+655	14+777	LD	122,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+800	15+000	LD	200,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+640		Boca Calle LD	4,70	Zona Urbana - Edelira 49

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
MOPC

OMAR BUSTI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Planilla de Medicion

Ítem: 22 - Cordón Cuneta de Hormigón (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
0+35,50	0+163,00	LI	127,50	Zona Urbana - Edelira 28
0+183,00	0+285,40	LI	102,40	Zona Urbana - Edelira 28
0+288,00	0+370,00	LI	82,00	Zona Urbana - Edelira 28
14+800		Boca Calle LD	10,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+800		Boca Calle LD	7,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+000	15+100	LD	100,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+100	15+400	LD	300,00	Zona Urbana - Edelira 49
25+610	25+700	LI	90,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+610	26+180	LD	570,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+700	25+800	LI	100,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+800	26+180	LI	380,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+610	26+567	Boca Calles	20,00	Zona Urbana - Edelira 60
26+180	26+507	LI	327,00	Zona Urbana - Edelira 60
26+180	26+507	LD	327,00	Zona Urbana - Edelira 60
30+780	31+203	LD	423,00	Zona Urbana - Edelira 65
30+780	31+203	LI	423,00	Zona Urbana - Edelira 65
30+780	31+203	Boca Calles	65,00	Zona Urbana - Edelira 65
	TOTAL		**6.854,50**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 23 - Cuneta Revestida de Hormigón (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	SECCION	LADOS	VOLUMEN	OBSERVACIONES
0+900	1+100	200,00	0,17	2,00	68,00	TIPO I
5+000	5+500	500,00	0,17	2,00	170,00	TIPO I
5+500	6+320	820,00	0,26	2,00	426,40	TIPO II
6+350	6+600	250,00	0,17	2,00	85,00	TIPO I
6+700	7+040	340,00	0,17	2,00	115,60	TIPO I
7+050	7+500	450,00	0,26	2,00	234,00	TIPO II
7+500	7+740	240,00	0,17	2,00	81,60	TIPO I
8+300	8+600	300,00	0,26	2,00	156,00	TIPO II
8+600	9+860	1.260,00	0,17	2,00	428,40	TIPO I
9+540	9+800	260,00	0,17	2,00	88,40	TIPO I
10+160	10+360	200,00	0,17	2,00	68,00	TIPO I
10+700	11+080	380,00	0,17	1,00	64,60	TIPO I
11+080	11+520	440,00	0,17	2,00	149,60	TIPO I
15+520	15+950	430,00	0,17	2,00	146,20	TIPO I
15+950	16+290	340,00	0,26	2,00	176,80	TIPO II
16+300	16+920	620,00	0,26	2,00	322,40	TIPO II
16+920	17+500	580,00	0,17	2,00	197,20	TIPO I
18+300	18+400	100,00	0,17	2,00	34,00	TIPO I
21+000	21+500	500,00	0,17	2,00	170,00	TIPO I
27+980	28+300	320,00	0,26	2,00	166,40	TIPO II
28+540	28+880	340,00	0,17	2,00	115,60	TIPO I
29+720	30+000	280,00	0,26	2,00	145,60	TIPO II
30+000	30+320	320,00	0,17	2,00	108,80	TIPO I
31+290	31+700	410,00	0,26	2,00	213,20	TIPO II
31+700	32+080	380,00	0,17	2,00	129,20	TIPO I
32+160	32+440	280,00	0,17	2,00	95,20	TIPO I
34+140	34+240	100,00	0,17	2,00	34,00	TIPO I
34+360	34+680	320,00	0,26	2,00	166,40	TIPO II
34+680	35+160	480,00	0,17	2,00	163,20	TIPO I
	TOTAL				**4.519,80**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 27 - Señalización Horizontal (Metros Cuadrados)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
0+000	0-250	250,00	0,10	4,00	100,00	Edelira 28 - Doble Avda - Bordes
0+250	2-100	1.850,00	0,10	2,00	370,00	Edelira 28 - Empedrado - Borde LD y LI
0+250	2-100	1.850,00	0,15	2,00	555,00	Edelira 28 - Empedrado - Eje
0+000	14+100	14.100,00	0,10	2,00	2.820,00	Tramo Principal - LD y LI
0+000	14+100	14.100,00	0,15	2,00	4.230,00	Tramo Principal - Eje
14+100	15+200	1.100,00	0,10	4,00	440,00	Edelira 49 - Doble Avda - Bordes
15+200	25+600	10.400,00	0,10	2,00	2.080,00	Tramo Principal - LD y LI
15+200	25+600	10.400,00	0,15	2,00	3.120,00	Tramo Principal - Eje
25+600	26+200	600,00	0,10	4,00	240,00	Edelira 60 - Doble Avda - Bordes
26+200	30+760	4.560,00	0,10	2,00	912,00	Tramo Principal - LD y LI
26+200	30+760	4.560,00	0,15	2,00	1.368,00	Tramo Principal - Eje
30+760	31+160	400,00	0,10	4,00	160,00	Edelira 65 - Doble Avda - Bordes
31+160	35+289	4.129,00	0,10	2,00	825,80	Tramo Principal - LD y LI
31+160	35+289	4.129,00	0,15	2,00	1.238,70	Tramo Principal - Eje
		3,00	3,20	12,00	115,20	Escuelas Varias
		3,00	0,10	16,00	4,80	Bocacalles Varias
0+000	35+200	2,40	0,40	18,00	17,28	Cebra Peatonal
0+000	35+200	2,60	0,40	8,00	8,32	Flecha de giro
	TOTAL				**18.605,10**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 28 - Señalización Vertical (Metros Cuadrados)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	SUPERFICIE TOTAL	OBSERVACIONES
a.1) Tramo 01 - Edelira 28 (0+000 al 2+100)						
0+300	Tramo Urbano Edelira 28	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
0+000	2+100	0,75	0,75	2,00	1,13	Curva a la Izquierda Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	2,00	1,13	Curva a la Derecha Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	2,00	1,13	REUCTORES CON TACHONES Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	1,00	0,56	PARE Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	2,00	1,13	ZONA URBANA Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	2,00	1,13	CRUCE DE CALLES Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	4,00	2,25	CRUCE A LA DERECHA Edelira km28-km31 Zona
0+000	2+100	0,75	0,75	2,00	1,13	CRCE A LA IZUIERDA Edellra km28-km31 Zona
0+000	2+100	2,00	1,00	2,00	4,00	ZONA URBANA Edelira km28-km31 Zona
0+000	35+200	0,75	0,75	17,00	9,56	Curva a la Izquierda
0+000	35+200	0,75	0,75	17,00	9,56	Curva a la Derecha
0+000	35+200	0,75	0,75	34,00	19,13	Curva Contra Curva
0+000	35+200	0,75	0,75	10,00	5,63	CRUCE DE CALLES
0+000	35+200	0,75	0,75	30,00	16,88	CRUCE A LA DERECHA
0+000	35+200	0,75	0,75	30,00	16,88	CRCE A LA IZUIERDA
0+000	35+200	0,75	0,75	6,00	3,38	PARE
0+000	35+200	0,75	0,75	8,00	4,50	REUCTORES CON TACHONES
0+000	35+200	0,75	0,50	6,00	2,25	PUENTE
0+000	35+200	2,00	1,00	8,00	16,00	ZONA URBANA
0+000	35+200	2,00	1,00	2,00	4,00	ZONA PESAJE
0+000	35+200	2,00	1,00	2,00	4,00	ZONA PESAJE
0+000	35+200	2,00	1,00	2,00	4,00	ZONA PESAJE
0+000	35+200	2,00	1,00	2,00	4,00	ZONA PESAJE
a.2) Tramo 02 - Proyecto (0+000 al 35+200)						
1+000	Cementerio	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
4+060	Escuela	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
4+060	Iglesia San Isidro	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
6+300	Iglesia	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
7+860	Colegio San Jorge	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
8+340	Escuela Maria Fariña	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
9+980	Iglesia Evangelica	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
10+280	Capilla San Jorge	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
11+540	Escuela San Roque	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
12+600	Capilla Santisima Trinidad	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
12+640	ad de Salud Familiar Edel	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
14+900	Colegio Edelira 49	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
15+400	Iglesia Cristo Rey	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
17+780	Capilla San Antonio	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
17+900	Escuela	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
20+000	Colegio	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
21+400	Iglesia Evangelica	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
22+500	Iglesia Ortodoxa	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
25+700	scuela y Colegio Edelira 6	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
26+400	Capilla Santo Domingo	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
35+000	Escuela Edelira 70	0,75	0,75	2,00	1,13	LOMADA
	TOTAL				**158,22**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

(Ciento cincuenta y cuatro)

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 32 - Revestimiento Vegetal con Tepes (Metros Cuadrados)

Progresiva			SECCION			AREA	Observaciones
Inicial	Final	Longitud	LD	Paseo Central	LI		
a.1) Tramo 01 - Edelira 28 (0+000 al 2+100							
0+000	0+037	37,00	2,00		2,00	148,00	Edlira 28 - Ruta 6
0+037	0+240	203,00	1,00	2,00	1,00	812,00	Doble Avda Edelira 28
0+240	2+100	1.860,00	2,50		2,50	9.300,00	Empedrado
0+000	1+000	1.000,00	2,50		2,50	5.000,00	Empedrado
1+000	14+040	13.040,00	2,50		2,50	65.200,00	Terraplen
14+040	15+400	1.360,00	1,00	2,00	1,00	5.440,00	Doble Avda Edelira 49
15+400	25+600	10.200,00	2,50		2,50	51.000,00	Terraplen
25+600	26+550	950,00	1,50	2,00	1,50	4.750,00	Asfalto Edelira 60
26+550	30+780	4.230,00	2,50		2,60	21.573,00	Terraplen
30+780	31+200	420,00	1,50		1,50	1.260,00	Empedrado Edelira 65
31+200	35+200	4.000,00	2,50		2,50	20.000,00	Terraplen
	TOTAL					**184.483,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 37 - Vereda de Hormigón Simple (Metros Cuadrados)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	SUPERFICIE TOTAL	OBSERVACIONES
0+000	0+350	LD	350,00	1,20	1,00	420,00	Doble Avda Edelira 28
0+000	0+350	LI	350,00	1,20	1,00	420,00	Doble Avda Edelira 28
0+350	0+750	LD y LI	400,00	1,20	2,00	960,00	Doble Avda Edelira 28
1+250	1+550	LD y LI	300,00	1,20	2,00	720,00	Doble Avda Edelira 28
1+800	2+000	LD y LI	200,00	1,20	2,00	480,00	Doble Avda Edelira 28
0+000	1+100	LD	1.100,00	1,20	1,00	1.320,00	Doble Avda Edelira 28
14+300	15+300	LD	1.000,00	1,20	1,00	1.200,00	Doble Avda Edelira 49
14+300	15+300	LI	1.000,00	1,20	1,00	1.200,00	Doble Avda Edelira 49
25+600	26+600	LD	1.000,00	1,20	1,00	1.200,00	Asfalto Edelira 60
25+600	26+600	LI	1.000,00	1,20	1,00	1.200,00	Asfalto Edelira 60
30+700	31+200	LD	500,00	1,20	1,00	600,00	Empedrado Edelira 65
30+700	31+200	LI	500,00	1,20	1,00	600,00	Empedrado Edelira 65
			TOTAL			**10.320,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 41 - Instalaciones y Servicios Especializados (Mes)

INICIAL	FINAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1	29	29	Aumento de obra
		29,00	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 43 - Traslado de Red de Cañerias de Agua Potable (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
0+000	2+700	Junta de Saneamiento Edelira 28 (28 a 31)		
1+100		Cruce	28,00	
2+120		Cruce	20,00	
2+700	4+120	Junta de Saneamiento Edelira 33 (31 a 33)		
2+760		Cruce	20,00	
4+040		Cruce	20,00	
4+520		Cruce	20,00	
4+900		Cruce	20,00	
5+140		Cruce	20,00	
2+700	3+020	LI	320,00	
4+040	4+120	LI	80,00	
3+200	3+300	LD	100,00	
7+820	10+980	Junta de Saneamiento Edelira 40 (36 a 40)		
10+800		Cruce	20,00	
7+820	10+980	LI	3.160,00	
9+960	10+180	LD	220,00	
11+000	15+700	Junta de Saneamiento Edelira 49 (44 a 50)		
11+000	11+420	LI	420,00	
11+500	12+140	LI	640,00	
13+280	13+320	LI	40,00	
13+440	14+300	LI	860,00	
15+180	15+700	LI	520,00	
15+180	15+700	LI	520,00	
11+000	11+100	LD	100,00	
11+500	12+860	LD	1.360,00	
12+960	13+540	LD	580,00	
14+000	14+300	LD	300,00	
15+100	15+700	LD	600,00	
17+240	27+200	Junta de Saneamiento Edelira 60 (50 a 61)		
17+240		Cruce	20,00	
18+100		Cruce	20,00	
19+000		Cruce	20,00	
22+400		Cruce	18,00	
23+500		Cruce	18,00	

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Ing. Cristóbal Cohene C.
Supervisor de Obra
DOC

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 43 - Traslado de Red de Cañerias de Agua Potable (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
24+840		Cruce	18,00	
27+200		Cruce	20,00	
27+420		Cruce	18,00	
19+080	20+980	LD	1.900,00	
22+500	23+800	LD	1.300,00	
23+800	25+600	LD	1.800,00	
26+760	26+840	LD	80,00	
19+500	20+200	LI	700,00	
27+200		Cruce	20,00	
27+420		Cruce	18,00	
20+600	21+000	LI	400,00	
22+400	22+600	LI	200,00	
23+400	23+600	LI	200,00	
24+300	24+360	LI	60,00	
24+800	25+000	LI	200,00	
29+040	30+920	Junta de Saneamiento Edelira 65 (San Buena Aventura) (62 a 66)		
30+920		Cruce	20,00	
30+920		Cruce	20,00	
29+040	30+800	LI	1.760,00	
29+040	29+400	LD	360,00	
31+100	34+273	Junta de Saneamiento Edelira 70 (Santa Rosa) (66 a 70)		
31+100	34+273	LI	3.173,00	
		TOTAL	**22.351,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 44 - Construccion y Adecuación de Red Electrica de Media Tension (Kilómetros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD (km)	OBSERVACIONES
0+000	38+000	variable	34,50	
	TOTAL		**34,50**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 45 - Construccion y Adecuación de Red Electrica de Baja Tension (Kilómetros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD (km)	OBSERVACIONES
0+000	38+000	variable	34,50	
	TOTAL		**34,50**	

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 46 - Demolición y Remoción Cordones Cuneta y Simple Existentes (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
0+35,50	0+163,00	LI	57,38	Zona Urbana - Edelira 28
0+183,00	0+285,40	LI	46,08	Zona Urbana - Edelira 28
0+288,00	0+370,00	LI	36,90	Zona Urbana - Edelira 28
0+460,00		Boca Calle LI	4,86	Zona Urbana - Edelira 28
0+460,00		Boca Calle LI	3,38	Zona Urbana - Edelira 28
0+370,00	0+471,00	LI	45,45	Zona Urbana - Edelira 28
0+471,00	0+700,00	LI	103,05	Zona Urbana - Edelira 28
0+600,00		Boca Calle LI	2,03	Zona Urbana - Edelira 28
0+600,00		Boca Calle LI	2,03	Zona Urbana - Edelira 28
0+35,50	0+285,50	LD	112,50	Zona Urbana - Edelira 28
0+260,00	0+345,30	LD	38,39	Zona Urbana - Edelira 28
0+360,00	0+560,00	LD	90,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+560,00	0+720,00	LD	72,00	Zona Urbana - Edelira 28
14+000	14+280	LI	126,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+280	14+410	LI	58,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+427	14+527	LI	45,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+527	14+660	LI	59,85	Zona Urbana - Edelira 49
14+677	14+800	LI	55,48	Zona Urbana - Edelira 49
14+800		Boca Calle LI	4,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+820		Boca Calle LI	2,70	Zona Urbana - Edelira 49
14+828		Boca Calle LI	2,25	Zona Urbana - Edelira 49
14+800	14+820	LI	9,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+828	15+160	LI	149,40	Zona Urbana - Edelira 49
15+160	15+400	LI	108,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+910		Boca Calle LI	2,25	Zona Urbana - Edelira 49
14+918		Boca Calle LI	2,25	Zona Urbana - Edelira 49
15+040		Boca Calle LI	2,25	Zona Urbana - Edelira 49
15+040		Boca Calle LI	2,25	Zona Urbana - Edelira 49
14+000	14+280	LD	126,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+281	14+412	LD	58,95	Zona Urbana - Edelira 49
14+429	14+529	LD	45,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+529	14+640	LD	49,95	Zona Urbana - Edelira 49
14+655	14+777	LD	54,90	Zona Urbana - Edelira 49
14+800	15+000	LD	90,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+640		Boca Calle LD	2,12	Zona Urbana - Edelira 49

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
MOPC

LT S.A.

(Ciento sesenta y dos)

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 46 - Demolición y Remoción Cordones Cuneta y Simple Existentes (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
14+800		Boca Calle LD	4,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+800		Boca Calle LD	3,15	Zona Urbana - Edelira 49
15+000	15+100	LD	45,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+100	15+400	LD	135,00	Zona Urbana - Edelira 49
25+610	25+700	LI	40,50	Zona Urbana - Edelira 60
25+610	26+180	LD	256,50	Zona Urbana - Edelira 60
25+700	25+800	LI	45,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+800	26+180	LI	171,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+610	26+567	Boca Calles	9,00	Zona Urbana - Edelira 60
26+180	26+507	LI	147,15	Zona Urbana - Edelira 60
26+180	26+507	LD	147,15	Zona Urbana - Edelira 60
30+780	31+203	LD	190,35	Zona Urbana - Edelira 65
30+780	31+203	LI	190,35	Zona Urbana - Edelira 65
30+780	31+203	Boca Calles	29,25	Zona Urbana - Edelira 65
	TOTAL		**3.084,55**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 47 - Cordón Simple de Hormigón (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
0+059	0+159	Paseo Central LI	100,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+059	0+159	Paseo Central LD	100,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+202	0+253	Paseo Central LI	51,00	Zona Urbana - Edelira 28
0+202	0+253	Paseo Central LD	51,00	Zona Urbana - Edelira 28
14+000	14+299	LI	298,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+000	14+299	LD	298,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+299	14+400	Paseo Central LI	101,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+299	14+400	Paseo Central LD	101,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+350	14+402	Paseo Central LI	52,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+350	14+402	Paseo Central LD	52,50	Zona Urbana - Edelira 49
14+437	14+523	Paseo Central LI	86,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+437	14+523	Paseo Central LD	86,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+547	14+630	Paseo Central LI	83,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+547	14+630	Paseo Central LD	83,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+677	14+780	Paseo Central LI	103,30	Zona Urbana - Edelira 49
14+677	14+780	Paseo Central LD	103,30	Zona Urbana - Edelira 49
14+780		Rotonda	10,30	Zona Urbana - Edelira 49
14+800	14+910	Paseo Central LI	110,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+800	14+910	Paseo Central LD	110,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+926	15+040	Paseo Central LI	114,00	Zona Urbana - Edelira 49
14+926	15+040	Paseo Central LD	114,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+058	15+160	Paseo Central LI	102,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+058	15+100	Paseo Central LD	42,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+100	15+400	LI	300,00	Zona Urbana - Edelira 49
15+100	15+400	LD	300,00	Zona Urbana - Edelira 49
25+610	25+700	LI	90,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+700	25+800	LI	100,00	Zona Urbana - Edelira 60

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 47 - Cordón Simple de Hormigón (Metros)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LADO	LONGITUD	OBSERVACIONES
25+610	26+180	LD	570,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+800	26+180	LI	380,00	Zona Urbana - Edelira 60
26+180	26+507	LI	327,00	Zona Urbana - Edelira 60
26+180	26+507	LD	327,00	Zona Urbana - Edelira 60
25+610	26+567	Boca Calles	12,00	Zona Urbana - Edelira 60
30+780	31+203	LD	423,00	Zona Urbana - Edelira 65
30+780	31+203	LI	423,00	Zona Urbana - Edelira 65
30+780	31+203	Boca Calles	65,00	Zona Urbana - Edelira 65
	TOTAL		**5.669,90**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 48 - Excavación en Roca (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO PROMEDIO	PROFUNDIDAD PROMEDIO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
2+880	3+080	200,00	14,00	1,28	3.584,00	
5+660	5+920	260,00	14,00	2,10	7.644,00	
6+480	6+660	180,00	14,00	1,00	2.520,00	
7+120	7+200	80,00	14,00	1,55	1.736,00	
7+720	7+840	120,00	14,00	2,05	3.444,00	
8+740	8+980	240,00	12,60	0,30	907,20	
10+260	10+400	140,00	14,00	1,10	2.156,00	
11+420	11+580	160,00	14,00	1,55	3.472,00	
16+540	16+920	380,00	14,00	2,74	14.576,80	
			TOTAL		**40.040,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

CONTRATO S.G. Nº 292/2019
LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 49 - Relleno Granular (Metros Cúbicos)

PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD PROMEDIO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
2+880	3+080	200,00	14,00	0,30	840,00	
5+600	5+860	260,00	14,00	0,30	1.092,00	
6+480	6+660	180,00	14,00	0,30	756,00	
7+120	7+200	80,00	14,00	0,30	336,00	
7+720	7+840	120,00	14,00	0,30	504,00	
10+260	10+400	140,00	14,00	0,30	588,00	
11+420	11+580	160,00	14,00	0,30	672,00	
16+520	16+920	400,00	14,00	0,30	1.680,00	
			TOTAL		**6.468,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

Planilla de Medicion

Ítem: 50 - Lomadas (Escuelas, Hospitales, Iglesias) (Unidad)

PROGRESIVA	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
a.1) Tramo 01 - Edelira 28 (0+000 al 2+100)			
0+300		1,00	Ejecutada
a.2) Tramo 02 - Proyecto (0+000 al 35+200)			
1+000	Cementerio	2,00	LI
4+060	Escuela	2,00	LI
4+060	Iglesia San Isidro	2,00	LD
6+300	Iglesia	2,00	LD
7+860	Colegio San Jorge	2,00	LI
8+340	Escuela Maria Fariña	2,00	LI
9+980	Iglesia Evangelica	2,00	LI
10+280	Capilla San Jorge	2,00	LI
11+540	Escuela San Roque	2,00	LD
12+600	Capilla Santisima Trinidad	2,00	LD
12+640	Unidad de Salud Familiar Edelira 49	2,00	LD
14+900	Colegio Edelira 49	2,00	LI
15+400	Iglesia Cristo Rey	2,00	LD
17+780	Capilla San Antonio	2,00	LI
17+900	Escuela	2,00	LI
20+000	Colegio	2,00	LD
21+400	Iglesia Evangelica	2,00	LI
22+500	Iglesia Ortodoxa	2,00	LI
25+700	Escuela y Colegio Edelira 60	2,00	LD
26+400	Capilla Santo Domingo	2,00	LI
35+000	Escuela Edelira 70	2,00	LI
	TOTAL	**43,00**	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.