RECONOCIMIENTO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

1) DATOS GENERALES

ID	420284		
LLAMADO	OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM		
LOTE / ITEM	LOTE 1 – PLAZA AMAMBAY – PLAZA ACOSTA ÑU		
CONTRATISTA	MARTISE S.A.		
RUC	80071452-0		
CONTRATO N°	04/2023	**FECHA**	21/04/2023
TIPO DE SOLICITUD	SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION		
DOCUMENTOS/ANTECEDENTES	• MEMORANDUM UEP N° 20/2024 • Informe de Fiscal de Obra		
FECHA DE ORDEN DE INICIO	11/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION –PBC	Plaza Acosta Ñu: 50 días hábiles Plaza Amambay: 50 días hábiles	**FECHA DE FINALIZACION**	Plaza Acosta Ñu: 23/05/2024 Plaza Amambay: 22/05/2024

2) SITUACION PRESENTADA

La Unidad Ejecutora de Proyectos de la Municipalidad de San Lorenzo, ha remitido documentaciones que guardan relación con la modificación del proyecto ejecutivo original, la cual deberá ser elevada a consideración de la Junta Municipal para su estudio y consecuente aprobación.

3) MARCO LEGAL

Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: "*...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas...*"

Artículo 3° de la Resolución DNCP N° 1807/2022, *establece: "...Se incluirá en el artículo 71 "Glosario de términos de acuerdo a lo dispuesto en esta reglamentación y en el SICP" de la Resolución DNCP N° 5695/2019 la siguiente definición: ñ) Suspensión del plazo de ejecución contractual. Paralización de la ejecución del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato hasta tanto se rectifique la situación que diera origen a la suspensión, por motivos no imputables al contratista, proveedor o consultor.*

MARTISE S.A.
RUC 80071452-0

4) INFORME DEL FISCAL DE OBRAS:

El informe de la Fiscalización de la Obra menciona: *"...Se recomienda la suspensión de los plazos contractuales hasta la definición de los trabajos complementarios..."* (sic).

5) RECONOCIMIENTO:

Conforme a lo expuesto, con base a las documentaciones presentadas, se efectúa la **suspensión del plazo de ejecución** a partir de la emisión de la presente autorización hasta la sustanciación del proceso de modificación del contrato de referencia, de acuerdo a lo recomendado por la Fiscalización de Obra, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

San Lorenzo, 08 de mayo de 2024

Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente

RECIBIDO POR:

MARTISE S.A.
RUC 80071452-0

Contratista

C.I. Nº: 6114295

Fecha: 08-05-2024

Hora:

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Martin David Cáceres
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM. ID N°420284

Lote 1: Contratista MARTISE S.A.
- Plaza Acosta Ñu
- Plaza Amambay

Se recomienda la suspensión de los plazos contractuales hasta la definición de los trabajos complementarios y así también contemplar el aumento de los plazos adicionales para la correcta ejecución de las obras complementarias en cada plaza.

Justificación Técnica
- La cantidad de metros cuadrados presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.
- La cantidad de metros lineales presupuestada aumenta debido al estado actual de deterioro que presentan sectores de tejido de alambre con postes metálicos como consecuencia de la exposición a la intemperie y a los factores climáticos que influyeron sobre los mismos, en el plazo entre la planificación y adjudicación de obra.
- La cantidad de metros cuadrados presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.
- Aumento demolición de mampostería
- Aumento desmonte de suelo

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

MEMORANDUM

A : **C.P. JOSE TREBASTONI, Director General**
Dirección General de Contrataciones Públicas

DE : **C.P. JOSÉ ZELAYA, Administrador**
Administración de Contratos - DGAF

ASUNTO : **Solicitar estimación de precios**

FECHA : **02/05/2024**

Me dirijo a Usted a fin de remitir documentos con relación al ajuste de proyecto en el marco de la ejecución del contrato suscrito con la firma MARTISE S.A. para la OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM – ID Nº 420284.

Se remite a tal efecto:

- Memorando UEP N° 20/2024
- Informe de Fiscalización de Obra

En tal sentido, solicito sus buenos oficios a fin efectuar los trámites para la estimación de precios de los trabajos adicionales conforme a lo expresado en las documentaciones remitidas.

Atentamente.

Jorge Duarte
Unidad Operativa de Contrataciones
02-05-24.

San Lorenzo, 2 de mayo de 2024

Señor:

Lic. FELIPE SALOMÓN
Intendente Municipal.

Presente:

Me dirijo a usted en carácter de responsable de la **Fiscalización Externa**, para solicitar el análisis respecto a la posibilidad de incluir nuevos ítems al contrato suscrito con la firma **MARTISE SA** Adjudicada en el marco **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 – OBRA: MEJORAMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM. ID 420284 LOTE 1**

Se recomienda la suspensión de los plazos contractuales hasta la definición de los trabajos complementarios y así también contemplar en aumento de plazos adicionales para la ejecución de obras complementarias a cada plaza.

Lote 1

PLAZA ACOSTA ÑU

PLAZA AMAMBAY

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RECIBIDO
FECHA 02 MAY 2024
HORA:
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

Los trabajos adicionales al contrato se detallan a continuación.

LOTE NRO: 1										
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO										
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Cantidad Modif.	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia cantidad	Diferencia contractual	No se ejecuto
21	72103001-001	DEMOLICIÓN-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	5	5	30.682	153.410	0		
22	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	1.535.174	1.535.174	0		
23	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	1.580.460	1.580.460	0		
24	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA ACOSTA ÑU	Metros cuadrados	555	555	83.314	46.239.270	0		0
25	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	95	145,5	14.065	2.046.458	51	710.282	
26	72101703-004	CORDÓN DE HOMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	265,3	286	67.868	19.410.248	21	1.404.867	
27	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	2	2	1.369.778	2.739.556	0		
28	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	10	10	2.653.206	26.532.060	0		
29	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	687.539	687.539	0		
30	72131601-001	CABLEADO-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	91,06	91,06	110.192	10.034.084	0		
31	72102901-9999	DELIMITACIÓN DE CANCHA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida	1	1	255.680	255.680	0		
32	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT. 5 M)-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	83,8	83,8	375.436	31.461.537	0		
33	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	5.360.256	5.360.256	0		
34	72131601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA ACOSTA ÑU	Metros cuadrados	53,1	53,1	364.109	19.334.188	0		
35	70111713-999	JUEGOS COMBOS (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	35.888.684	35.888.684	0		
36	70111713-999	PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	5.508.626	5.508.626	0		
37	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	25.097.366	25.097.366	0		
38	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	12	12	690.568	8.286.816	0		
39	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS YEQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	1	5.283.455	5.283.455	0		
40	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL,IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1	4.474.400	4.474.400	0		
								SUBTOTALES	2.115.149	0
								TOTAL: PLAZA AMABAY | ADICIONAL		2.115.149

		Rubros adicionales								
		Demolición de mamposteria -PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal		1,7			1,70	0	
		Desmonte de suelo	Unidad metro cubico		2,5			2,50	0	
								SUBTOTALES		0
								TOTAL: PLAZA ACOSTA ÑU RUBROS ADICIONALES		0

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Cantidad Modif.	Precio Unitario	Monto Total	Diferencia cantidad	Diferencia contrato +	No se ejecuto - Gs
		PLAZA AMAMBAY								
41	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO-PLAZA AMAMBAY	Unidad	6	6	120.790	724.740	0,00		
42	72103001-001	DESMONTE DE PARADA DE BUS-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	1	493.813	493.813	0,00		
43	72141510-001	DEMOLICIÓN DE CERCO DE AREA DE NIÑOS-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	89,3	89,3	6.745	602.329	0,00		
44	72141510-001	DEMOLICIÓN DE BANCOS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	4,88	4,88	39.382		0,00		
45	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	1	1.388.850	1.388.850	0,00		
46	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1	1.473.552	1.473.552	0,00		
47	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	679	394,7	78.200	30.865.540	-284,30		[illegible]
48	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	742,10	325,0	45.787	14.880.775	-417,10		[illegible]
49	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6CM-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	74,50	0,0	11.573	0	-74,50		[illegible]
50	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	413,78	413,78	67.899	28.095.248	0,00		
51	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2	2	1.359.723	2.719.446	0,00		
52	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA AMAMBAY	Unidad	7	7	2.569.208	17.984.456	0,00		
53	72102201-9998	TABLERO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1	681.763	681.763	0,00		
54	72131601-001	CABLEADO-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	108,90	108,90	102.490	11.161.161	0,00		
55	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT 5M)-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	36,80	102,2	359.138	36.703.904	65,40	23.487.625	
56	72131601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4 LUCES+2 TOMAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	2,0	731.452	1.462.904	1,00	731.452	
57	72131601-010	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE 090X2,10, CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA CROMADA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	3	0,0	1.016.130	0	-3,00		[illegible]
58	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISIÓN-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	99	198,0	27.988	5.541.624	99,00	2.770.812	
59	72102802-012	PROVISIÓN Y COLOCACION DE INODORO Y BACHA CON PEDESTAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2	2	3.005.361	6.010.722	0,00		
60	72131601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	50	50	351.595	17.579.750	0,00		
61	70111713-999	JUEGOS COMBOS (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-ALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1	35.732.917	35.732.917	0,00		
62	70111713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUDAS-PLAZA AMAMNBAY	Unidad	1	1	5.319.604	5.319.604	0,00		
63	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR D EPIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1	19.573.736	19.573.736	0,00		
64	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	5	5	704.585	3.522.925	0,00		
65	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1	5.102.160	5.102.160	0,00		
66	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL,, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1	4.320.866	4.320.866	0,00		
								SUBTOTALES	26.989.889	-45.250.797
								TOTAL: PLAZA AMABAY | ADICIONAL		-18.260.908

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

		Rubros adicionales								
		Desmonte de techo metalico existente con recuperación de maderamen - bloque admin -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		30,00		0	30,00		0
		Demolicion baño existente, incluye desmonte de artefactos+de aberturas+instalacion electrica+cierre de agua corriente+demolicion de mamposteria-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global		1,00		0	1,00		0
		Demolicion de alisada existente para colocacion de paver-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global		1,00		0	1,00		0
		Desmonte de vallado existente con recuperacion	Unidad Medida Global		1,00		0	1,00		0
		Replanteo y marcacion -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		15,70		0	15,70		0
		Cimiento de PBC. Incluye excavacion -PLAZA AMAMBAY	Metros cubicos		5,68		0	5,68		0
		Mamposteria de nivelacion -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		6,48		0	6,48		0
		Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		48,23		0	48,23		0
		Provision y colocacion Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas de perfil C 100x50x17x2mm. Incluye colocacion de bordes laterales de chapa doblada Nro 26-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		49,04		0	49,04		0
		Revoque interior / exterior-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		96,47		0	96,47		0
		Contrapiso de hormigon de cascotes para piso baño y deposito-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		12,10		0	12,10		0
		Carpeta alisada para piso azulejo-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		6,50		0	6,50		0
		Azulejos en baños piso/pared-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		16,50		0	16,50		0
		Piso alisada en deposito-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		5,60		0	5,60		0
		Provisión y colocación de puertas metálica prefabricada de 080x2,10, incluye marco y cerradura cromada-PLAZA AMAMBAY	Unidad		3,00		0	3,00		0
		Provisión y colocación de ventana de dos hojas, una fija y la otra corrediza con cerradura click y pasador. 0,60 m x 0,40 m. espesor 8 milimetros-PLAZA AMAMBAY	Unidad		3,00		0	3,00		0
		Instalación sanitaria, desague cloacal baño hasta primer registro-PLAZA AMAMBAY	Unidad		2,00		0	2,00		0
		Instalacion sanitaria, agua corriente-PLAZA AMAMBAY	Unidad		2,00		0	2,00		0
		Piso tipo paver -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados		122,70		0	122,70		0
		Arcos con red (EL PAR) -PLAZA AMAMBAY	Unidad		1,00		0	1,00		0
								SUBTOTALES		
								TOTAL: PLAZA AMABAY | ADICIONAL		0

Observaciones

Ítem. 47 La cantidad de metros cuadrados presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.

Ítem. 48 La cantidad de metros cuadrados presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.

Ítem. 49 La cantidad de metros cuadrados presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.

Ítem 50. Los metros lineales de cordón de hormigón se eliminan a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados y debido a que se incluyen en la licitación adjudicada de "Construcción de pavimento tipo empedrado en varias calles de la ciudad de San Lorenzo".

Ítem 54. La cantidad de metros lineales presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Ítem 55. La cantidad de metros lineales presupuestada aumenta debido al estado actual de deterioro que presentan sectores de tejido de alambre con postes metálicos como consecuencia de la exposición a la intemperie y a los factores climáticos que influyeron sobre los mismos, en el plazo entre la planificación y adjudicación de obra.

Ítem. 60 La cantidad de metros cuadrados presupuestada disminuye a fin de compensar los ítems adicionales presupuestados.

Rubros Adicionales

Los rubros adicionales se realizan respondiendo el MEMORANDO ATE N°35/2024 para la ejecución de trabajos de refracción de la construcción existente, construcción de un depósito y el remplazo del vallado existente de la plaza

Ing. Martin caceres
Fiscal de obras

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

MARTISE SA.	LIBRO DE OBRAS	FECHA	DIA	MES	AÑO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 10 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - LOTE 1 LPN Nº 11/2021 ID Nº 420.284			8	5	24
		TIEMPO	☀	⛅	☁	🌧	⛈
OBRA: Plaza Acosta Ñu		Nº 0000040					

No se trabajo. Dia de intensas lluvias

Se suspendieron los trabajos en obra por la posible realización de retiros.

MARTISE S.A.
RUC 80071452-0
CONTRATISTA

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras
FISCALIZADOR

MARTISE SA.	LIBRO DE OBRAS		DIA	MES	AÑO
		FECHA	8	5	24
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - LOTE 1. LPN N° 11/2023 - ID N° 420.284		TIEMPO		X	

OBRA: Plaza Amambay

Nº 0000040

Dia de lluvias. No se trabaja en obra

Se suspenden los trabajos en obra por la posible realización de adendas

MARTISE S.A.
RUC 80071452-0
CONTRATISTA

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras
FISCALIZADOR