DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ANEXO 2

- **Respaldos para la ampliación del Plazo contractual**
  - **Registro de lluvias**
  - **Causas de fuerza mayor**
    - **Acta de Suspensión de Plazos.**
    - **Acta de Reanudación de Plazos.**
  - **Notas sobre Planta de Tratamiento**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000390
(noventa)

REGISTRO DE LLUVIAS Y HUMEDAD EXCESIVA

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

REGISTRO DE LLUVIA Y HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCIÓIN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE N°2 - EMBOSCADA - DTO. DE CORDILLERA

MES	2019			2020												2021							2021 - DIAS DE LLUVIA C/ INCIDENCIA					TOTAL DIAS DE LLUVIA C/ INCIDENCIA
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
1																	130						0	0	0	0	0	
2																	13						0	0	0	0	0	
3															85			42					2	0	0	0	0	
4	25,1								45						75								0	0	0	0	0	
5	12,8							13	41							21							0	0	0	0	0	
6				8												19			42	17	13		0	2	1	1	0	
7		10								49						13							0	0	0	0	0	
8																							0	0	0	0	0	
9														42		15							0	0	0	0	0	
10				6										11							11		0	0	0	1	0	
11																	53			13			0	0	1	0	0	
12								18			12					21			12				0	1	0	0	0	
13		10		40			11		13		11				20	28							0	0	0	0	0	
14				10								12	19										0	0	0	0	0	
15					14,3									51								40	0	0	0	0	2	
16			10		9										102								0	0	0	0	0	
17																58		42					2	0	0	0	0	
18				10		11								15									0	0	0	0	0	
19						43															12		0	0	0	1	0	
20															41				20				0	1	0	0	0	
21			10	10												14				15	11		0	0	1	1	0	
22				5				43								32		20					1	0	0	0	0	
23				10														12					1	0	0	0	0	
24																			71				0	2	0	0	0	
25		25,1														12	41						0	0	0	0	0	
26	10												43	80		105							0	0	0	0	0	
27																41							0	0	0	0	0	
28						12										11		11			11		1	0	0	1	0	
29				55																			0	0	0	0	0	
30				10										60									0	0	0	0	0	
31																130							0	0	0	0	0	
																							7	6	3	5	2	23

Arq. Jorge Butlerov Arce
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schröder
Supervisor
M.O.P.C.

(ochenta y nueve)

0000389

0000088
(ochenta y ocho)

Registro de lluvias
MARZO 2021

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mbotenondeva Ministerio de JUSTICIA

0000387 (Cochenta y siete)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000388

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 03/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Sollado. - Lluvia de Tarde

INFORME DIARIO:

- Reunión en el sitio de obra entre los representantes del MOPC, Ministerio de Justicia, Contratista y Fiscalización. Se tocan temas referentes a la PTAR, su ubicación, funcionamiento por gravedad y otros. También se trataron temas del Convenio Modificatorio 3.
- Cargamento de Hº de: - Celdas C3, muro long. - Celdas C1, muro long. - Celdas C5, muros transv.
- Trabajos de pintura en Taller T3.
- Se registra presipitaciones de 42 mm. según pluviometro ubicado en Obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 56 X 3 - 2026 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 144

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Jorge Buñerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokomondeba Ministerio de JUSTICIA

0000386 (ochenta y seis)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000400

OBRA Penitenciaria LOTE 2
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 17/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia.

INFORME DIARIO:

Sin actividad en la obra a causa de la lluvia caida.
- Se registra precipitaciones de 42 mm. según pluviometro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

0000385 (ochenta y cinco)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000404

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 22/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado – Lluvia el día anterior

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: Celdas C6, muros transversales – Celdas C1, muros transversales.
- Instalación de ductos para sistemas de acondicionadores de aire en Administración. También dos tableros eléctricos, de 40 x 70 y 55 x 75 cm.
- En Visitas P.A. instalación de cajas p/ tableros eléctricos, dos unidades, de 40x70 y 30x30 cm.
- Colocación de revestimientos cerámicos en Visitas P.A.
- Instalación de cables en Talleres T3.
- Se registró 20 mm de lluvia según pluviometro en fecha 21/03/21

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

0000384 (Cincuenta y cuatro)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000405

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 23/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado. - Lluvia a la ~~mañana~~ tarde

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: Celdas C1, muros transv. Celdas C3, muros transversales.
- Administracion: Colocación de pisos cerámicos en P.B. y P.A. Ductos de A.A. en P.B.; cajas de tableros electricos. Enduido en varias paredes de P.B. y P.A.
- Trabajos de resanado y pinturas en Celdas C7; Visitas
- Se registra lluvia de 12mm según pluviometro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Ing. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokaondeha Ministerio de JUSTICIA

0000383 (ochenta y tres)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000410

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: (~~28~~) 29/03/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado - Lluvia el día anterior

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: - Area de esparcimiento de Máx. Seguridad, platea - Zapata p/ rampa de cocina - Celdas C6, muro lona.
- Administración: Continúa la colocación de pisos en P.B. y P.A.
- Se registraron precipitaciones de 11 mm. según pluviometro ubicado en obra, en fecha 28/03/21

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Arq. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000082
(ochenta y dos)

Registro de lluvias
ABRIL 2021

Arq. Jorge Gutierez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mokoroidcha Ministerio de JUSTICIA

0000381 (ochenta y uno)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000414

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 06/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado – Llovió la noche anterior.

INFORME DIARIO:

Se solicita a la Contratista que entregue a la Fiscalización un juego completo de documentos correspondientes al Convenio Modificatorio 3 con la firma del Representante Legal. Entregar en el domicilio legal del Consorcio de Ingeniería Civil.
- Se registraron precipitaciones de 42 mm. según pluviómetro ubicado en obra.

OBSERVACIONES: - A solicitud de Fiscalización, se enviará el día de mañana una copia del documento Convenio Modificatorio Nº 3.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeha Ministerio de JUSTICIA

0000080

(Cuarenta)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000419

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 12/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de H° de: - Celdas C4, muros transv. - Celdas C2, muros transv.
- Reunión en el LOTE 4 entre el Director de Obras del Ministerio de Justicia; los Fiscalizadores de los lotes 1 y 2; los Contratistas de los Lotes 1 y 2. Se trató el tema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
- En la reunión de la fecha sobre Planta de Tratamiento, se adoptan varias soluciones técnicas que se mencionan en el Acta de esa reunión.

Se adjunta copia de Acta mencionada.

- Se registra una precipitación total en fecha 11/04/21 de 12mm segun pluviometro ubicado en obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

0000379 (setenta y nueve)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000422

OBRA Penitenciaría
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 15/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: - Celdas C6, muro long. - Celdas C2 y C4, muros transv. - Celdas Máx. Seg., escalera.)
- Trabajos de inst. eléctrica en Celdas C6; C1 y Máx. Seguridad.
- Las obras de la Cuneta Revestida de Hº que se realizan en el lado Este del Muro Exterior difieren de los planos entregados por la Contratista en fecha 24/02/21. Se solicita la justificación de los cambios realizados.

En respuesta a la consulta de Fiscalización se aclaran los cambios introducidos:

⊙ Cambio en el nivel inicial de la cuneta por cuestiones netamente constructivas (evitar perforar la viga de Muro perimetral)

- Se resistió precipitación de 20mm registrado en pluviómetro de la obra.

OBSERVACIONES: ⊙ Cambio de la pendiente por Topografía y dimensionamiento.

⊙ Cambio en la sección por Redimensionamiento.

* Se envía el nuevo plano de desagüe pluvial con los cambios mencionados (Vía mail). También la Memoria de cálculo.

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

Ing. Vicente Hoppe
Ingeniero Residente

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 • PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. • TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Butler Arbo
Supervisor

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Motenondeiha — Ministerio de JUSTICIA

0000378 (setenta y ocho)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000430

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 24/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad en la obra debido a la lluvia.
Se registro precipitación total de 71mm según pluviómetro registrado en la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Butler Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 166

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000077
(Setenta y siete)

Registro de lluvias
MAYO 2021

Arq. Jorge Bullerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mburuvicha Ministerio de JUSTICIA

0000076

(setenta y seis)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000439

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 06/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

- No se realizaron cargamentos de Hº.
- Trabajos de instl eléctrica en Talleres T1 y en Celdas C7.
- Se registran lluvias con una precipitación total de 17mm según pluviómetro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butler y Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 203 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

0000375 (setenta y cinco)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000443

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 11/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Sin actividad en la obra por lluvia.

Se registran lluvias con una precipitación total de 13mm según pluviómetro ubicado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ministerio de JUSTICIA

0000074 (setenta y cuatro)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000451

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 21/05/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

INFORME DIARIO:

- Carga de 1º de: - Escalera de Celdas C2. - Literas en Celdas C2.
- Trabajos de inst. sanitarias, desagüe cloacal y agua corriente, en Cocinas y Lavandería.
- Algunas ventanas de vidrio de la fachada Norte de Administración deben corregirse. No están bien alineadas con las mochetas.
- Se registran lluvias en el transcurso de la tarde con una precipitación total de 15 mm según pluviómetro ubicado en la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner

0000073
(setenta y tres)

Registro de lluvias
JUNIO 2021

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M O P C

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mutenondeha Ministerio de JUSTICIA

0000372 (cuarenta y dos)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000465

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 07/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Húmedo

INFORME DIARIO:

- Cargamento de H° de: Celdas C6 P.A. muros internos y literas. - Galeria de Interconexion P.A, tres pilares entre taller T3 y T4.
- Se registra precipitacion de 13mm en fecha 06/06/2021 segun registro de pluviómetro ubicado en la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mbaechondelua Ministerio de JUSTICIA

0000071 (Setenta y uno)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000468

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 10/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: – Celdas C6 P.A., muros interno y literas – Pilares en Galeria de Inter-conexión P.A.
- Inst. de artefactos de iluminación en P.A. de Celdas C7. Inst. de art. AP en talleres T1. Continúan los trabajos de tendido de cables en Administración.
- Pab. Visitas: Enduido de cielorraso. En Celdas C5 se realizan reparaciones previas a la pintura. Talleres T4, (2x) pintura P.B.
- Se registra precipitación de 1mm según pluviómetro registrado en la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Modernización Ministerio de JUSTICIA

0000370 (setenta)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000477

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 19/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

No hay actividades en la obra a causa de la lluvia caida.
Se registraron 12 mm en el pluviómetro de la obra.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Ñemoñondiva Ministerio de JUSTICIA

0000069 (sesenta y nueve)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000478

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 21/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Humedo

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº de: - Celdas C2 P.B. muros internos y literas - Celdas C6 P.A. muros y literas - Celdas C2 P.A. muros transversales.
- En Administración continuan los trabajos de instalaciones electricas y pintura.
- Se registra precipitación de 11mm registrado en pluviómetro de la Obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 148

Arq. Jorge Buderov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Administración Ministerio de JUSTICIA

0000068 (sesenta y ocho)

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000484

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 28/06/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de H° de : - Celdas C3, muros internos y literas en P.A. - Muro de Seguridad Este, viga de fundacion y cabezal entre Talleres T1 y Celdas C1. - Galería de Interconexión, pilares en P.A. entre Celdas C7 y Máx Seguridad.
- Continúan los trabajos de instalacion de cables en planta alta de Administración. En Talleres T4 se han iniciado los trabajos de sondeo y limpieza de ductos.
- Se registran precipitaciones, totalizando 11 mm Segun registro del pluviómetro

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Escaneado con CamScanner

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000067
(sesenta y siete)

Registro de lluvias
JULIO 2021

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000066
(sesenta y seis)

CONSORCIO CORDILLERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TEKOJOJA Mutuwodelsa Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA	FISCALIZACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIA DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ADD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 2

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000499

OBRA Penitenciaria
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 15/07/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

INFORME DIARIO:

Muy reducida actividad debido a la lluvia caida, solo trabajos de electricidad y pintura en interiores.

- Se registra precipitación total de 40 mm registrado en el pluviometro de la obra

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Consorcio Cordillera

FISCALIZACIÓN

4 TAL. 50 X 3 - 2020 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: FISCALIZACION
TRIPLICADO: DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Butler y Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000065
(sesenta y cinco)

ACTA DE SUSPENSION DE PLAZOS

Arq. Jorge Butterov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

0000064
(sesenta y cuatro)

ACTA DE REUNION
SUSPENSION DE PLAZOS

En la Ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, se reúnen en relación al Contrato SG Ministro N°287/2019, por el MOPC, el Arq. Alberto Lovera Mir, Director de Obras Públicas, el Arq. Rodolfo Schreiber, y el Arq. Jorge Butlerov, Supervisores de Obra; por la Fiscalización Externa, Ing. Ricardo Fretes, Representante Legal del Consorcio de Ingeniería Civil; y por la Contratista, El Ing. José Luis Heisecke, representante legal de la empresa adjudicada del contrato mencionado: CONSORCIO CORDILLERA.; a fin de disponer la **Suspensión de los Plazos de Ejecución de Obras,** sin afectación al Contrato SG Ministro N°278/2020 de Fiscalización de Obras, puesto que la misma continuará con sus labores de mediciones, revisiones, estudios, pruebas y otros, que deberán ser reflejados en su informe mensual correspondiente.

En las C.G.C, En la Sección C. PLAZOS, en el punto 23. Casos de Fuerza Mayor, se menciona que:

- *"Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes."*
- *"Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato"*
- *"Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, la Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes."*

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta la imposibilidad de proseguir con la ejecución de las obras por falta de pagos a la Contratista a partir del Certificado N° 18 correspondiente al mes de marzo del 2021; **se dispone la Suspensión de los Plazos de Ejecución.**

Se labra el presente Acta y en prueba de conformidad firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los representantes del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, de la Empresa Fiscalizadora, y de la Empresa Contratista Adjudicada.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

CONSORCIO CORDILLERA

DOP/DA/AL/rs-20

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor

0000063
(sesenta y tres)

Por la Empresa Contratista **CONSORCIO CORDILLERA** **Ing. José Luis Heisecke** **Representante Legal**	**Por la Empresa Fiscalizadora** **CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** **Ing. Ricardo Fretes** **Representante Legal**
Por el MOPC **SUPERVISION DE OBRAS** **Arq. Rodolfo Schreiber** **Supervisor de Obras**	**Por el MOPC** **SUPERVISION DE OBRAS** **Arq. Jorge Butlerov** **Supervisor de Obras**
	Por el MOPC **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPUBLICA DEL PARAGUAY **Arq. Alberto Lovera Mir** **Director de Obras Publicas**

ACTA DE REANUDACIÓN DE PLAZOS

Arq. Jorge Bulgerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

ACTA DE REUNION
REANUDACION DE PLAZOS

En la Ciudad de Asunción, a los 18 días del mes de agosto de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, se reúnen en relación al Contrato SG Ministro N°287/2019, por el MOPC, el Arq. Alberto Lovera Mir, Director de Obras Públicas, el Arq. Rodolfo Schreiber y el Arq. Jorge Butlerov, Supervisores de Obra; por la Fiscalización Externa, Ing. Ricardo Fretes, Representante Legal del Consorcio de Ingeniería Civil; y por la Contratista,el Ing. José Luis Heisecke, representante legal de la empresa adjudicada del contrato mencionado: CONSORCIO CORDILLERA.; a fin de disponer la **Reanudación de los Plazos de Ejecución de Obras,** teniendo en cuenta que la deuda a la Contratista fue saldada a partir de la celebración de la Cesión de Derechos de Crédito, conforme Resolución MOPC N°1609, entre el Banco GNB S.A. y el Consorcio Cordillera.

Teniendo en cuenta que la Conformidad de Desembolso, en concepto de cobro de facturas conforme la resolución mencionada, es de fecha 17 de agosto de 2021, **se fija la Reanudación de Plazos, para el día inmediatamente posterior, 18 de agosto de 2021.** (Se adjuntan las Notificaciones de Cesión de Crédito con MEU N° 36642 y 34263/2021)

Se labra el presente Acta y en prueba de conformidad firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los representantes del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, de la Empresa Fiscalizadora, y de la Empresa Contratista Adjudicada.

CONSORCIO CORDILLERA **Ing. José Luis Heisecke** **Representante Legal**	**CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** **Ing. Ricardo Fretes** **Representante Legal**
SUPERVISION DE OBRAS **Arq. Rodolfo Schreiber** **Supervisor de Obras**	**SUPERVISION DE OBRAS** **Arq. Jorge Butlerov** **Supervisor de Obras**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS **Arq. Alberto Lovera Mir** **Director de Obras Publicas**

DOP/DA/AL/rs-20