MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 456/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Martes, 23 de Abril de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.O. N° 05/2023: "Construcción de Techo y Pista de Hormigón Elaborado para la Escuela Básica N° 112 – Gral. Higinio Morínigo" - Plurianual – I. D. N° 432.849 – Contrato N° 23/2023 – MIGUEL ANGEL GOLASIK*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir los Expedientes N° 2571/2024 y N° 2572/2024, presentado por el contratista ***Sr. Miguel Ángel Golasik,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 05/2023: "Construcción de Techo y Pista de Hormigón Elaborado para la Escuela Básica N° 112 – Gral. Higinio Morínigo" - Plurianual – I. D. N° 432.849 – Contrato N° 23/2023, respecto a su solicitud de prorroga de plazo y ampliación de plazo de entrega de obra.*

En relación al Expediente N° 2572/2023, se adjunta el Informe Técnico según Memorando N° 23/2024 del Fiscal de Obras asignado, Ing. Claudio Gaona, donde se expresa que, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2023, así como también desde el mes de enero a marzo del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y se fundamenta la concesión de la prorroga a fin de salvaguardar los intereses de las partes involucradas y garantizar el desarrollo exitoso del proyecto y terminación optima según lo planificado.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Se discriminan los días de afectación según detalle a continuación:

- ***Mes de Noviembre/2024:*** *4 días*
- ***Mes de Diciembre/2024:*** *22 días*
- ***Mes de Enero/2024:*** *7 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *17 días*
- ***Mes de Marzo/2024:*** *15 días*

En relación a la solicitud presentada según Expediente N° 2571/2024, donde requiere la "Ampliación del tiempo de entrega de la obra por trabajos no contemplados en planilla contractual", no se otorga la mencionada solicitud debido a que carece de la información necesaria para identificar con precisión lo solicitado que se menciona o el detalle de los rubros adicionales ejecutados y esto imposibilita la evaluación y consideración de los elementos en el proceso de revisión.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 65 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa