UOC N° 2732/2022.

Asunción, 08 de agosto de 2022.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 305824/2022 – CONVENIO Nº 2 - LLAMADO MOPC N° 66/2019 - "CONSORCIO CCI". ID N° 365732.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 4425/2022****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

- *Punto 1 y 2:* *Se remite memorándum DCV N° 830/2022.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Dr. WALTER RECALDE
Director
Unidad Operativa de Contratación

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

DAVID ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

91(noventa y uno)

MEMORANDUM DCV N° 830/2.022

PARA : **Dr. Walter Recalde, Director**
Unidad Operativa de Contratación.

DE : **Ing. RUBEN ANDINO LEZCANO, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

REFERENCIA : **LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION. ID: 365.732 CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 AL CONTRATO S.G. 473/2019, CONSORCIO CCI - LOTE 2.**

FECHA : 08/08/2022

En el marco del proceso licitatorio de referencia, en respuesta al Memorándum UOC Nº 1476/2022 referente a los aspectos observados por la DNCP según nota DNC Nº 4425/2022, por la cual la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas remite los aspectos observados al Convenio Modificatorio Nº 2 del **CONSORCIO CCI**, por lo cual se realiza aclaraciones en los siguientes puntos:

1. Se remite en el expediente las documentaciones respaldatorias para las prórrogas aprobadas ya sea de fuerza mayor o inclemencias climáticas.

1.1 Respecto a la primera prórroga de Fuerza Mayor aprobada por la Dirección de Caminos Vecinales según nota DCV Nº 676/2021 ; los elementos constitutivos y sus consecuencias para la ejecución del Contrato, ocurrieron como resultado de la Pandemia de Coronavirus (COVID-2019), el cual está respaldado por el Decreto Presidencial Nº 3456 de fecha 16 de marzo del 2020 *"POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS".*

Asimismo, por Decreto Nº 3442/2020, se estableció que todas las Instituciones del Poder Ejecutivo colaboren con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la ejecución del Plan Nacional en respuesta al Virus Respiratorio 2020, exhortando además a prestar la mayor colaboración a los efectos que los objetivos del mencionado Decreto sean cumplidos.

Al respecto, conforme a las CGC 22.1 **Prorroga de los Plazos de Ejecución** *"Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor o en los casos de inclemencias climáticas.*
CGC 22.2 **Prórroga de los plazos de Ejecución** *"De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del Cronograma de Obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación en los términos de la Ley 2051/03.*

CGC 23.1 **Casos Fuerza Mayor** *"Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes".*
Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos del MOPC, conforme a la Circular D.RR.HH. Nº 11 y 12, de mayo y agosto del 2021, se adopta medidas en el MOPC para evitar la propagación del virus, los cuales, en caso de omitir, podrían ser causales de sanciones administrativas.

1.2 Con relación a la segunda prórroga de Fuerza Mayor aprobada por la Dirección de Caminos Vecinales según nota DCV Nº 3.176/2021, se consideró las verificaciones hechas por el fiscal de obras y las Condiciones Generales del Contrato teniendo en cuenta las Cláusulas Nº 22.1, 22.2 y 23.1, ya que la obra fue afectada en su plazo a consecuencia de la realización en simultáneo de obras de pavimentación asfáltica correspondiente al llamado 67/2019, que en su Convenio Modificatorio prolonga 7 km del tramo original, ocasionando un traslado de la progresiva inicial del tramo del contrato citado en la referencia y mediante ello han interferido y ocasionado retrasos en la ejecución normal de la obra. Se adjunta documentos respaldatorios.

1.3 En lo que se refiere a la aprobación de prórroga, aprobada por esta Dirección según nota DCV Nº 2.335/2021, se consideró los eventos presentados (PARO NACIONAL DE CAMIONEROS) si bien, la obra en sí y los trabajos ejecutados no paralizaron, fueron condicionados en si las provisiones de los distintos materiales (cemento, varillas de hierro, combustible, piedra triturada, arena lavada) que son imprescindibles para la correcta ejecución de la obra, teniendo en cuenta todo esto, las Cláusulas Generales del Contrato y la recomendación de la supervisión, la DCV emite la aprobación de 15 días de prórrogas, como se puede observar en los documentos respaldatorios adjuntados a la Nota DCV Nº 2.335/2021.

1.4 Con respecto a la constancia hidrológica de la DINAC solicitada, se adjunta libro de obras como documentos respaldatorios de lluvias, debido a que el medidor hidrológico de la DINAC se encuentra muy alejado del tramo a cargo del CONSORCIO CCI.

2- Con respecto al aspecto observado nº 2, se tendrá en cuenta a partir de la fecha no unir las figuras (prórroga de plazo de ejecución con ampliación de monto) en un mismo documento.

Ing. Rubén Ardino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

En base a lo señalado, se adjunta copias impresas de:

- El Decreto Nº 3456/2020 *"POR EL CUAL SE DECLARA EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"*
- Asiento de Lluvias y humedad en libro de obras desde enero de 2020 hasta el mes de octubre del 2021.
- Movimientos del expediente MEU Nº 38064/2021, conforme al Gestor de Documentos de Mesa de Entrada Única del MOPC.

Atentamente.

MOP y C
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. RUBEN ANDINO LEZCANO
Director
Dirección de Caminos Vecinales

85 (ochenta y cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000002

PARA:

DE: **FECHA:** 31/01/2020

ASUNTO:

Se inician los trabajos de movilización y limpieza en zona de obra. Las actividades se realizan según lo previsto. —

Los días de lluvia con sus consecuencias se detallan a continuación:

Lunes 6/01 = 23,2 mm
Sábado 18/01 = 79 mm
Martes 21/01 = 19,1 mm
Miércoles 22/01 = 10,2 mm
Miércoles 29/01 = 85,6 mm

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Ing. [illegible]

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

[illegible] Molinos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

84 (ochenta y cuatro

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000004

PARA:

DE: **FECHA:** 29/02/2020

ASUNTO:

Las Actividades se realizaron con normalidad, Ajustandose al cronograma de avance previsto, se realizaron los sgts trabajos: Movilizacion, Desbroce, exc. de bolsones y zanjas de drenaje, Terraplenes.

Las lluvias presentadas fueron las sgts.=

Miercoles 19/02 = 25 mm
Jueves 20/02 = 50 mm
Viernes 21/02 = Humedad
Miercoles 26/02 = 25 mm

Se realizaron trabajos de revision y verificacion del proyecto.

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Walter Molinas

Ing. Edgardo Ahrens
Representante Legal

83 (ochenta y tre

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000006

PARA:

DE: **FECHA:** 31/03/20

ASUNTO:

los trabajos se realizan con normalidad, sin inconvenientes.
Se realizan trabajos de Movimiento de Suelo presentandose un avance total acumulado de 6,67 %, por encima del 4,9 % proyectado.
Los dias de lluvia presentes en el mes fueron =
Martes 17/03 = 10 mm
Jueves 19/03 = 65 mm
Viernes 20/03 = Humedo
Sábado 28/03 = 30 mm

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Ing. Matías Molinas

Ing. Ezequiel O. Andreis
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

82 (ochenta y dos)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000008

PARA:

DE: **FECHA:** 30/04/20

ASUNTO:

Las Actividades se desarrollan con normalidad presentandose buen clima a lo largo del periodo de certificación. Se continuan los trabajos de Mov. de suelo con un avance de obra de 10,38%. La lluvia estuvo presente en el día Lunes 13 de Abril con 105 m.m. caidos.

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Ing. Walter Molinas

Ing. Edgar D. Ahrens C.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I. 81 Ochenta y uno

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000010

PARA:

DE: **FECHA:** 29/05/2020

ASUNTO:

Las actividades en ambos frentes se desarrollan con normalidad según lo planeado. Se realizan actividades de Mov de suelo y Obras de Arte.

El avance ejecutado Acumulado es de 14,75 % vs el proyectado de 11,19 %.

Dentro del periodo de certificación se tuvieron lluvias en los Sgts. días =

Miércoles 6/05 = 50 mm

Martes 12/05 = 55 mm

Miércoles 13/05 y Jueves 14/05 = Humedad

Viernes 22/05 = 40 mm

Sábado 23/05 = Humedad.

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Walter Molinas

Ing. Edgar O. Arrens
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

80 (ochenta)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000012

PARA:

DE: **FECHA:** 30/06/2020

ASUNTO:

Las Actividades se desarrollan sin atrasos
Con avances en todos los rubros de mov de suelo,
riego y Obras de Arte
Las lluvias afectaron los días sgts =

- Martes 2/06 = 30 mm
- Miercoles 3/06 = Humedad
- Jueves 4/06 = 20 mm
- Viernes 5/06 = 30 mm
- Sabado 6/06 = 20 mm
- Sabado 13/06 = 20 mm
- Viernes 26/06 = 70 mm
- Sabado 27/06 = Humedad

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Jorge M. Villalba M.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista

Ing. Edgar C...
Representante Legal

79 (setenta y nueve

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000016

PARA:

DE: **FECHA:** 31/08/2020

ASUNTO:

Continúa con normalidad el desarrollo de la Obra en ambos frentes de trabajo, la curva de avance ejecutada se registra por encima de la proyectada.

Las lluvias presentes del mes de Agosto son como sigue:

- Sabado 15/08 = 38 mm
- Domingo 16/08 = 15 mm
- Lunes 17/08 = 5 mm
- Martes 18/08 = 40 mm
- Miercoles 19/08 = 120 mm
- Jueves 20/08 = 30 mm
- Viernes 21, Sabado 22 y Dom. 23/08 = Humedo.

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar O. Ahrens
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Calle ... 579 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

78 (setenta y ocho)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000018

PARA:

DE: **FECHA:** 30/09/2020

ASUNTO:

El desarrollo de la Obra continua con normalidad con movimiento en ambos frentes de trabajo
Se presenta un avance acumulado graficado de 45,59 %, por encima del proyectado (37,22 %).
Las lluvias afectaron a la obra en los sgte. días =

- Sabado 19/09 = 26 mm
- Domingo 20/09 = Humedad
- Lunes 21/09 = 15 mm
- Martes 22/09 = Humedad
- Miercoles 23/09 = Humedad
- Domingo 27/09 = 10 mm

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar C. [illegible]
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

77 (setenta y siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I. 0000021

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº

PARA:

DE: **FECHA:** 02 | 11 | 2020

ASUNTO:

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN AMBOS FRENTES DE TRABAJO SE REALIZAN CON NORMALIDAD, CON UN AVANCE SEMEJANTE AL PREVISTO PROGRAMADO. SE DESARROLLAN LAS OBRAS DE ARTE, MOV. DE SUELO Y ENRIPIADO. LAS LLUVIAS OCASIONARON UNA AFECTACION EN LOS SGTS. DIAS:

LUNES 12/10/20 = 20 mm
MARTES 13/10/20 = 20 mm
MIERCOLES 14/10/20: HUMEDAD
DOMINGO 18/10/20 = 15 mm
LUNES 19/10/20: HUMEDAD
MARTES 20/10/20 = 20 mm
MIERCOLES 21/10/20: HUMEDAD
LUNES 26/10/20: 40 mm
MARTES 27/10/20: HUMEDAD
MIERCOLES 28/10/20: 100 mm
JUEVES 29/10/20: HUMEDAD
VIERNES 30/10/20: HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D
Fiscal de Obras

Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

76 (setenta y seis)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000024

PARA:

DE: **FECHA:** 28/11/2020

ASUNTO:

Los trabajos se realizan con normalidad cumpliendo los protocolos establecidos por el MOPC p/ COVID 19 y de seguridad y ambiente.
Continúan las obras de mov. suelo enripiado y obras de arte en ambos frentes.
Las lluvias tuvieron afectación en los sgts. días:

Martes 10/11 = 60 mm
Miércoles 11/11 = 45 mm
Jueves 12/11 = 100 mm
Viernes 13/11 = 30 mm
Sábado 14/11 = Humedad
Domingo 15/11 = Humedad
Martes 17/11 = 25 mm
Miércoles 18/11 = 45 mm
Jueves 19/11 = Humedad

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar O. Ahrens L.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 770 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

75 (setenta y cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000027

PARA:

DE: **FECHA:** 31/12/2020

ASUNTO:

LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON NORMALIDAD CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MOPC Y COVID 19 Y DE SEGURIDAD Y AMBIENTE. SE HAN LAS OBRAS DE MOV. DE SUELO, ENRIPIADO Y OBRAS DE ARTE EN AMBOS FRENTES.
LAS LLUVIAS TUVIERON AFECTACION EN LOS SIGUIENTES DIAS:

JUEVES 03/12 — 50 MM
VIERNES 04/12 - 35 MM
SABADO 05/12 - HUMEDAD
DOMINGO 06/12 - HUMEDAD
LUNES 14/12 - 50 MM
MARTES 15/12 - 25 MM
MIERCOLES 16/12 - 20 MM
JUEVES 17/12 - 20 MM
VIERNES 18/12 - HUMEDAD
LUNES 21/12 - 7 MM
MARTES 29/12 - 22 MM
MIERCOLES 30/12 - 10 MM
JUEVES 31/12 - 15 MM

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar [illegible]
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

74(setenta y cuatro

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000031

PARA:

DE: **FECHA:** 01/02/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS PRESENTADAS DEL MES DE ENERO SON COMO SIGUE:

MARTES 05/01/21 - 30 mm
MIERCOLES 06/01/21 - HUMEDAD
JUEVES 07/01/21 - 20 mm
VIERNES 08/01/21 - 15 mm
SABADO 09/01/21 - HUMEDAD
MIERCOLES 13/01/21 - 80 mm
JUEVES 14/01/21 - HUMEDAD
DOMINGO 17/01/21 - 35 mm
LUNES 18/01/21 - HUMEDAD
MIERCOLES 20/01/21 - 15 mm
JUEVES 21/01/21 - 45 mm
VIERNES 22/01/21 - 15 mm
SABADO 23/01/21 - 15 mm
DOMINGO 24/01/21 - 80 mm
LUNES 25/01/21 - 30 mm
MIERCOLES 27/01/21 - 50 mm
JUEVES 28/01/21 - 35 mm
VIERNES 29/01/21 - HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fisca. de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar M. Ahrens B.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos Simon Villalba R.D. Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020
ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

73(setenta y tres

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000036

PARA:

DE: **FECHA:** 02/03/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES

LAS LLUVIAS PRESENTADAS DEL MES DE FEBRERO SON COMO SIGUE:

JUEVES 04/02/21 - 35 mm
MIERCOLES 10/02/21 - 15 mm
LUNES 15/02/21 - 35 mm
MARTES 16/02/21 - 30 mm
MIERCOLES 17/02/21 - HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar O. Abrens R.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos Simón Bolívar 279 y Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I. 72 (setenta y dos)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA **Nº** 0000038

PARA:

DE: **FECHA:** 15/03/2021

ASUNTO:

SE SOLICITARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVIDAO) Y SECUNDADO POR EL DECRETO PRESIDENCIAL N° 3456.

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge N. Villalba R.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar D. Ahrens B.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Salón Bolívar 1 - Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I. 71(setenta y un

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000040

PARA:

DE: **FECHA:** 01/04/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS PRESENTADAS DEL MES DE MARZO SON COMO SIGUE:

JUEVES 11/03/21 - 50 MM
VIERNES 12/03/21 - HUMEDAD
SABADO 13/03/21 - 10 MM
LUNES 15/03/21 - 20 MM
JUEVES 18/03/21 - 90 MM
VIERNES 19/03/21 - HUMEDAD
SABADO 20/03/21 - HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Ing. Edgar D. Ahrens B.
Representante Legal
Firma de la Contratista

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I. 70 (setenta)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000044

PARA:

DE: **FECHA:** 03/05/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LAS OBRAS EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS PRESENTADAS DEL MES DE ABRIL SON COMO SIGUE:

DOMINGO 04/04/21 – 35 mm
LUNES 05/04/21 – HUMEDAD
DOMINGO 11/04/21 – 50 mm
LUNES 12/04/21 – HUMEDAD
MARTES 13/04/21 – 10 mm
MIERCOLES 14/04/21 – HUMEDAD
JUEVES 15/04/21 – 20 mm
VIERNES 16/04/21 – HUMEDAD
DOMINGO 18/04/21 – 90 mm
LUNES 19/04/21 – HUMEDAD
SABADO 24/04/21 – 70 mm
DOMINGO 25/04/21 – HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista

Ing. Eduardo A. Arens B.
Representante Legal

69 (sesenta y nueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000048

PARA:

DE: **FECHA:** 01/06/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS REGISTRADAS DEL MES DE MAYO SON COMO SIGUE:

JUEVES 06/05/21 – 30 mm

VIERNES 07/05/21 – HUMEDAD

DOMINGO 30/05/21 – 20 mm

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista
Representante Legal

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000052

PARA:

DE: **FECHA:** 01/07/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS PRECIPITADAS DEL MES DE JUNIO SON COMO SIGUE:

DOMINGO 06/06/21 – 90 mm
LUNES 07/06/21 – 20 mm
MARTES 08/06/21 – HUMEDAD
DOMINGO 20/06/21 – 20 mm
LUNES 21/06/21 – 20 mm
LUNES 28/06/21 – 15 mm

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

67 (sesenta y siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000056

PARA:

DE: **FECHA:** 02/08/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES

LAS LLUVIAS PRECIPITADAS DEL MES DE JULIO SON COMO SIGUE:

MIERCOLES 07/07/21 – 15 mm
JUEVES 08/07/21 – 12 mm
VIERNES 09/07/21 – 10 mm
SABADO 10/07/21 – 25 mm
DOMINGO 11/07/21 – HUMEDAD
LUNES 12/07/21 – HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco | DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

66(sesenta y seis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000058

PARA:

DE: **FECHA:** 12/08/2021

ASUNTO:

JE SOLICITA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR CASOS DE FUERZA MAYOR A CONSECUENCIA DEL PARO DE CAMIONEROS

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

65(sesenta y cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000060

PARA:

DE: **FECHA:** 01/09/2021

ASUNTO:

CONTINUA CON NORMALIDAD EL DESARROLLO DE LA OBRA EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS PRESENTADAS DEL MES DE AGOSTO SON COMO SIGUE:

JUEVES 26/08/21 - 30 mm
VIERNES 27/08/21 - 52 mm
SABADO 28/08/21 - 20 mm
DOMINGO 29/08/21 - HUMEDAD
LUNES 30/08/21 - HUMEDAD
MARTES 31/08/21 - HUMEDAD

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Representante Legal

Sesenta y cuatro

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000070

PARA:

DE: **FECHA:** 05/10/2021

ASUNTO:

SE SOLICITA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL CON CAUSA DE FUERZA MAYOR A CONSECUENCIA DEL PASO DE TORMENTAS.

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

63(sesenta y tres)

Paraguay de la gente

AÑO: **2021** Nº.: **38064** TIPO DOC.: **MEU**

TITULAR: CONSORCIO CCI TOPICO: 49 CONVENIO

QUIEN ORIGINO EL DOCUMENTO: SECRETARIA GENERAL - GABINETE

REFERENCIA: LLAMADO MOPC N° 66/2019. NOTA N° 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 PARA VERIFICACION Y APROBACION

Fecha	Hora	Ubicación Actual	Viene de
19/04/2022	14:02:11	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP
		DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MOVIMIENTOS DEL EXPEDIENTE

Fecha	Hora			Días	Usuario
16/09/2021	09:03:32	SALIO DE :	SECRETARIA GENERAL - GABINETE DPTO. DE MESA DE ENTRADA UNICA	0	SARDIAN
		EN TRANSITO A:	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
16/09/2021	11:19:12	RECIBIDO POR	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	0	JFLEITAS
16/09/2021	11:19:28	SALIO DE :	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	0	JFLEITAS
		EN TRANSITO A:	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA PARA SU PROCESO VMOP N°11801		
16/09/2021	15:35:26	RECIBIDO POR	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA	0	CARLOSS
16/09/2021	15:35:33	SALIO DE :	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA	0	CARLOSS
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES PARA SU PROCESO		
17/09/2021	09:23:53	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	1	JFRETES
17/09/2021	09:24:17	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION		
01/12/2021	08:18:24	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	75	JFRETES
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC N° 66/2019. NOTA N° 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 PARA VERIFICA		
01/12/2021	08:18:25	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES

REFERENCIA

SALIO DE : Depencencia quien envia el expediente.

EN TRANSITO : El expediente fue remitido a una dependencia por sistema pero no significa que el expediente ya se encuentre fisicamente en la misma.

RECIBIDO POR : El expediente ya se encuentra fisicamente en la dependencia y fue recibido por sistema.

01/12/2021	08:18:43	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
		EN TRANSITO A:	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
01/12/2021	13:48:45	RECIBIDO POR	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	0	JFLEITAS
01/12/2021	13:50:08	SALIO DE :	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	0	JFLEITAS
		EN TRANSITO A:	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA PARA SU PROCESO VMOP N°11801		
06/12/2021	14:41:13	RECIBIDO POR	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA	5	CARLOSS
06/12/2021	14:41:22	SALIO DE :	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA	0	CARLOSS
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES PARA SU PROCESO		
07/12/2021	07:32:28	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	1	JFRETES
07/12/2021	07:32:41	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION		
07/12/2021	10:07:30	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	0	JFRETES
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 66/2019. NOTA Nº 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 PARA VERIFICA		
07/12/2021	10:07:31	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
07/12/2021	10:07:48	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
		EN TRANSITO A:	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
10/12/2021	14:25:38	RECIBIDO POR	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	3	JFLEITAS
10/12/2021	14:27:45	SALIO DE :	- VMOP GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	0	JFLEITAS
		EN TRANSITO A:	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA PARA SU PROCESO VMOP N°11801		

15/12/2021	09:28:08	RECIBIDO POR	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA	5	CARLOSS
15/12/2021	09:28:15	SALIO DE : EN TRANSITO A:	SECRETARIA PRIVADA - VMOP DIV. OPERATIVA DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION PARA SU PROCESO	0	CARLOSS
15/12/2021	10:00:25	RECIBIDO POR	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	HAREVALOS
15/12/2021	10:00:29	SALIO DE : EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DPTO. DE CONTRATOS-FINANCIACION LOCAL Y EXTERNA	0	HAREVALOS
16/12/2021	11:11:27	SALIO DE : EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DPTO. DE CONTRATOS-FINANCIACION LOCAL Y EXTERNA DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION LLAMADO MOPC N° 66/2019. NOTA N° 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 PARA VERIFICA	1	FBAREIRO
16/12/2021	11:11:28	RECIBIDO POR	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	FBAREIRO
16/12/2021	11:11:58	SALIO DE EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ADJUNTA MEMO UOC Nº3929/2021	0	FBAREIRO
17/12/2021	07:34:25	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	1	JFRETES
17/12/2021	07:35:13	SALIO DE : EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION CON MEMO UOC Nº3929/2021	0	JFRETES
27/12/2021	16:05:12	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	10	FALONSO
27/12/2021	16:05:27	SALIO DE EN TRANSITO A	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	FALONSO
27/12/2021	16:06:56	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	ECHAMORRO

REFERENCIA

SALIO DE : Dependencia quien envia el expediente.

EN TRANSITO : El expediente fue remitido a una dependencia por sistema pero no significa que el expediente ya se encuentre fisicamente en la misma.

RECIBIDO POR : El expediente ya se encuentra fisicamente en la dependencia y fue recibido por sistema.

27/12/2021	16:09:10	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	ECHAMORRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION REMITO MEMO DCV 1889/2021, EN RELACION AL MEU 38064/2021, CONVENIO MODIFICATORIO N		
28/12/2021	10:11:12	RECIBIDO POR	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	1	HAREVALOS
28/12/2021	10:11:18	SALIO DE :	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	HAREVALOS
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DPTO. DE CONTRATOS-FINANCIACION LOCAL Y EXTERNA		
28/12/2021	13:35:45	SALIO DE :	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DPTO. DE CONTRATOS-FINANCIACION LOCAL Y EXTERNA	0	FBAREIRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION LLAMADO MOPC Nº 66/2019. NOTA Nº 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 PARA VERIFICA		
28/12/2021	13:35:47	RECIBIDO POR	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	FBAREIRO
28/12/2021	13:36:18	SALIO DE :	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	FBAREIRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA - GABINETE DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ADJUNTA MEMO UOC Nº4101/2021		
19/01/2022	15:55:37	SALIO DE :	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA - GABINETE DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	22	ECHAMORRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 66/2019. NOTA Nº 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 PARA VERIFICA		
19/01/2022	15:55:38	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	ECHAMORRO
19/01/2022	15:56:52	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	ECHAMORRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION PARA LOS TRAMITES PERTINENTES - ING. VIVIANA BAEZ.		
03/02/2022	10:21:20	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	15	HAREVALOS
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION LLAMADO MOPC Nº 66/2019. NOTA Nº 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 PARA VERIFICA		
03/02/2022	10:21:21	RECIBIDO POR	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	HAREVALOS

REFERENCIA

SALIO DE : Depencencia quien envia el expediente.

EN TRANSITO : El expediente fue remitido a una dependencia por sistema pero no significa que el expediente ya se encuentre fisicamente en la misma.

RECIBIDO POR : El expediente ya se encuentra fisicamente en la dependencia y fue recibido por sistema.

03/02/2022	10:21:40	SALIO DE :	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	HAREVALOS
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - GABINETE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS ADJUNTA MEMO UOC Nº 210/2022		
03/02/2022	15:26:35	RECIBIDO POR	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - GABINETE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	BPEREIRA
08/04/2022	10:58:06	SALIO DE :	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - GABINETE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	64	BPEREIRA
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION CONSORCIO CCI		
11/04/2022	14:08:34	RECIBIDO POR	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	3	FBAREIRO
11/04/2022	14:09:01	SALIO DE :	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	0	FBAREIRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ADJUNTA MEMO UOC Nº991/2022		
12/04/2022	09:38:03	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	1	JFRETES
12/04/2022	11:08:41	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	ECHAMORRO
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION PARA LOS FINES PERTINENTES, SE REMITE ADJUNTO MEMO UOC Nº 991/2022. - CONSORCIO CCI		
19/04/2022	14:01:47	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	7	JFRETES
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 66/2019. NOTA Nº 19/2021, CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 PARA VERIFICA		
19/04/2022	14:01:48	RECIBIDO POR	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
19/04/2022	14:02:11	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	0	JFRETES
		EN TRANSITO A:	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - GABINETE DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION		

REFERENCIA

SALIO DE : Depencencia quien envia el expediente.

EN TRANSITO : El expediente fue remitido a una dependencia por sistema pero no significa que el expediente ya se encuentre fisicamente en la misma.

RECIBIDO POR : El expediente ya se encuentra fisicamente en la dependencia y fue recibido por sistema.

58 cincuenta y ocho

MEMORANDUM UOC Nº 1227 /2022.

A : **Dr. WALTER RECALDE,** Director
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **Sr. BERTO B. COLMAN RODRIGUEZ**, Coordinador
Coordinación de Contratos

BERTO COLMÁN
U.O.C. - M.O.P.C.

OBJETO : Remisión de Contrato N° 152/2022

FECHA : 29 de abril del 2022.

A fin de proseguir con los trámites administrativos siguientes. conforme a lo establecido en la Resolución Nº 802/06, remito adjunto al presente, 1 (un) ejemplar original del Contrato S.G. Ministro Nº 152/2022 del Convenio Modificatorio Nº 2 al Contrato S.G. Ministro Nº 473/2019, suscritc con la empresa **CONSORCIO C.C.I.**

Según la Resolución Ministerial N° 802/06, Capítulo VIII incisos b, c, d y e, establecen que las Sub Unidades, son las encargadas de Administrar y Controlar constantemente, todos los procesos de Ejecución de los Contratos en el área a su cargo. De igual manera, deben velar por la correcta presentación y mantenimiento de las Garantías, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Por lo que se les solicita, realicen las gestiones necesarias frente a la empresa adjudicada, a fin de adecuar sus garantías de acuerdo a la firma del presente Convenio. Reiterando que la presentación deficiente o extemporánea de dichas garantías, es responsabilidad de los encargados de la Administración de los Contratos.

Atentamente,

A LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES; para su conocimiento y fines pertinentes.

MOPC
DCV Fecha: 0 3 MAY 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
a la Sra. Viviana Ruiz

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Dr. WALTER RECALDE.
Director.
Unidad Operativa de Contratación.

RECIBIDO
Fecha: 29 ABR 2022 Hora: 13:48
Firma:

cincuenta y siete

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 152/2022
CONVENIO MODIFICATORIO N° 02 AL CONTRATO SG MINISTRO Nº 473/2019.

Entre el **MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliada en calle Oliva e/ Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, el **Consorcio C.C.I.**, domiciliada en la calle 18 de Julio N° 2350 casi La Esperanza, Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS**, con Cédula de Identidad N° 2.482.405, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "**CONVENIO MODIFICATORIO N° 2**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato SG Ministro N° 473/2019, en fecha 17 de octubre de 2019 como resultado del Llamado MOPC Nº 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial N° 1944/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, convienen en suscribir el presente Convenio Modificatorio Nº 2.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.
Los documentos firmados por las partes que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:
Anexo 1: Análisis de Precios de Rubros Nuevos.
Anexo 2: Especificaciones Técnicas, justificaciones y análisis de costos.
Anexo 3: Computo Métrico
Anexo 4: Planos
Anexo 5: Cronograma de Gantt y curva de avance
Resolución Ministerial N° 921/2022, que aprueba el Convenio Modificatorio N° 02.
Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado en el Contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Sistema de Administración Financiera (SIAF), objeto del gasto específico 521, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, dentro del Proyecto 2-002-09 Conservación De Caminos Rurales no Pavimentados Región Oriental.
La variación del monto del Convenio Modificatorio Nº 2 respecto al contractual asciende a Gs. 3.558.326.555 (guaraníes tres mil quinientos cincuenta y ocho millones trescientos veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco) IVA incluido representando el 19,64 % para el Lote 2, con este aumento el monto final del contrato es de Gs. 21.679.256.393 (guaraníes veintiún mil seiscientos setenta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y tres) IVA incluido.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
4.1 La variación del monto del Convenio Modificatorio Nº 2 respecto al contractual asciende a **Gs. 470.770.771 (guaraníes cuatrocientos setenta millones setecientos setenta mil setecientos setenta y uno) IVA incluido**, con un porcentaje de variación del 2,598%, lo cual implica un aumento total de Gs. 3.558.326.555 (Gs: tres mil quinientos cincuenta y ocho millones trescientos veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco) IVA incluido, quedando el monto total del contrato por el Convenio Nº 2 en Gs. 21.679.256.393 (guaraníes veintiún mil seiscientos setenta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y tres) IVA incluido, lo que representa una variación total del 19,64% para el Lote 2, el cual se detalla en el **Anexo N°1**, del presente Convenio.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g Ley N° 2051).

EL CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del monto del contrato modificado y la Póliza contra Todo Riesgo, ambas con vigencia hasta la recepción definitiva de la Obra y todas las garantías prevista en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

6.1. Por Nota DCV N° 676/2021 de fecha 22 de marzo del 2021 se aprueba la prórroga por Casos de Fuerza Mayor (16/03/2020 – 31/08/2020) por 55 (cincuenta y cinco) días a partir del 19 de junio del 2021, con lo cual la fecha queda establecida el 13 de agosto del 2021.

6.2 Por Nota DCV N° 2246/2021 de fecha 13 de agosto del 2021se aprueba la prórroga por Lluvias y sus consecuencias (enero 2020 – julio 2021) por 34 (treinta y cuatro) días a partir del 13 de agosto del 2021, con lo cual la nueva fecha queda establecida el 16 de setiembre del 2021.

6.3 Por Nota DCV N° 2335/2021 de fecha 16 de agosto del 2021 se aprueba la prórroga por Casos de Fuerza Mayor por 15(quince) días a partir del 16 setiembre del 2021, con lo cual la nueva fecha queda establecida el 1 de octubre del 2021.

6.4 Este Convenio Modificatorio N°2, modifica el último plazo aprobado en 12 días con la cual la fecha de culminación de obra queda establecida el 13 de octubre del 2021.

6.5 Este Contrato tiene vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nº 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debería remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el **plazo contractual,** conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de abril de 2022.

ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

SE. ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

55 Cincuenta y cinco

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 2 de noviembre de 2021.

DCV N° 3.176 /2021

Señores:

CONSORCIO CCI.

18 de julio N° 2.350 casi La Esperanza.

Asunción, Paraguay.

Ref.: LLAMADO MOPC N° 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION. ID 365732 - **CONTRATO S.G MINISTRO N° 473/2019 - LOTE 2.**

Asunto: Aprobación de Prorroga por casos de fuerza mayor.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a la nota con MEU EXPEDIENTE N° 41.193/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, presentada por el Consorcio CCI, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por casos de fuerza mayor.

Considerando las verificaciones realizadas por el fiscal, en Memorándum de fecha 26 de octubre de 2021 y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula N° 22.1, N°22.2 y N° 23.1, corresponde una prórroga de 31 (treinta y un) días por casos de fuerza mayor.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 31 (treinta y un) días por casos de fuerza mayor, a contar a partir de la fecha de finalización aprobado por Convenio Modificatorio N° 2, donde la nueva fecha de terminación queda establecida el **13 de noviembre de 2021.**

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Jorge Saucedo
22/11/2021

54(cincuenta y cuatro)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. JORGE VILLALBA, Fiscal de Obra.**

REF.: **Ampliación de plazo por Fuerza Mayor**

LLAMADO MOPC N° 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION. ID 365732 - **CONTRATO S.G MINISTRO N° 473/2019 - LOTE 2.**

FECHA: 26/10/2021

Elevo a consideración de esta jefatura la propuesta de la **Ampliación de plazo por Fuerza Mayor** al Contrato de la obra de la referencia, con sus correspondientes cronogramas, elaborados para el efecto, en forma conjunta con la Empresa Contratista.

En virtud a las cláusulas de la Condiciones Generales del Contrato:

- **22.1: Prórroga de los Plazos de Ejecución,** "Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de Inclemencias Climáticas."
- **22.2: Prórroga de los Plazos de Ejecución,** "De existir situaciones de Fuerza Mayor o Inclemencias Climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación en los términos del artículo 63 de la Ley De Contrataciones Públicas."
- **23.1 Casos de Fuerza Mayor**, "Para efectos del presente contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes."

Esta propuesta de Ampliación de plazo por Fuerza Mayor, se realiza a consecuencia de la realización en simultaneo de obras de pavimentación asfáltica correspondiente al llamado 67/2019, que en cuyo convenio modificatorio 1 prolonga 7 km del tramo original, ocasionando un traslado de la progresiva inicial

del tramo del contrato citado en la referencia y mediante ello han interferido y ocasionado retrasos en la ejecución normal de la obra.

Los trabajos fueron realizados en el marco del llamado LPN 67/2019 cuyo identificador es el **ID N° 365734,** adjudicada a la empresa ***DC INGENIERIA***.

Detalles se exponen en el cronograma ya presentado.

Constatada la necesidad de incorporar un nuevo plazo de terminación de obra, la Fiscalización, de manera conjunta con los técnicos de la empresa Contratista, determinaron de acuerdo a los documentos ya presentados que el nuevo plazo modificado para la terminación de la obra es **13/11/2021.**

Orden de Inicio Contractual	02/01/2020
Fecha de Fin Contractual	02/04/2021
Fecha Modificada por Convenio Modificatorio 1	19/06/2021
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (COVID)	13/08/2021
Fecha Modificada por Inclemencias Climáticas	16/09/2021
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (Paro Camioneros)	01/10/2021
Fecha Modificada por Convenio Modificatorio 2	13/10/2021
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (simultaneidad de obras)	13/11/2021

Atentamente.

ING. JORGE VILLALBA
Fiscal de Obra - MOPC

52(cincuenta y dos)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 41193/2021

TITULAR:
CONSORCIO CCI

NOMBRE Y APELLIDO:
EDGAR AHRENS

TELEFONO:
021-331.383

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 66/2019. SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DE CONTRATO POR EVENTOS COMPENSABLES POR FUERZA MAYOR.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO

SARDIAN 07/10/2021 09:03:31

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 12927
Fecha 07 OCT 2021 Hora 11:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 7-10-21
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ [illegible] ☐ CNRP
☐ CCAF ☐ RUGTR ☐ CAPSCH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ CAC ☐ CAPE ☐ DAJ
☐ DAPCAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ JCM

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.10.07 10:33:07 -03'00'

MOPC
DCV Fecha: [illegible] 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPCA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☑ UCP/SEC

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

RECIBIDO
Fecha: 07 OCT 2021 Hora: 15:00
Firma: (Pedro)