MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi esq. Avda. Mcal. López Tel: (0786) 232218 Central
E-mail: municipalidaddepilarpy@gmail.com
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

DICTAMEN TÉCNICO - FISCALIZACIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: *TECNO INGENIERIA*

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/2023 (LCO) I.D. N.º: 435.307, PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 3 PB Y 3 EN PA DE 7,20 X 7,20 CON ESTRUCTURA DE Hº Aº EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION DE PILAR MCAL. FRANCISCO S. LOPÉZ" – CONTRATO N.º 25/2023, LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/2023 (LCO)

Pilar, 16 de abril de 2024

INTENDENCIA MUNICIPAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº.....
12:22
Pilar, 16 abril 2024

Señor
Mgtr. FERNANDO LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ.
INTENDENTE
CIUDAD DE PILAR, ÑEEMBUCU
Presente

Dentro del marco del contrato de la referencia, suscripto con la empresa *TECNO INGENIERIA* tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Fiscal de Obras, designado por la Municipalidad de Pilar, al efecto de informarle cuanto sigue:

Que, en fecha 13 de abril del cte. año la firma *TECNO INGENIERIA* presenta nota comunicando la necesidad de una ampliación de 30 días en el plazo de ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 3 PB Y 3 EN PA DE 7,20 X 7,20 CON ESTRUCTURA DE Hº Aº EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION DE PILAR MCAL. FRANCISCO S. LOPÉZ.

Que, en la fecha 15 de abril del 2024 la Intendencia Municipal por vía memorándum interno solicita un informe técnico sobre la situación presentada en base al pedido presentado por la empresa *TECNO INGENIERIA.*

Que, a través de este medio presento el dictamen respectivo y detallando lo siguiente: **luego de verificar lo presentado por la empresa TECNO INGENIERÍA en cuanto al REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL AERONÁUTICA CIVIL – DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA, en donde se demuestran los días de lluvias y las cantidades de los mismos a partir de la firma del acta de ejecución de obra (22 de noviembre del 2023)**

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
Recibido en fecha: 16/04/24
Hora: 12:24 hs
Aclaración: .....
Firma

MUNICIPALIDAD DE PILAR
PLANIFICACIÓN Y OBRAS

Ciriaco Osiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi esq. Avda. Mcal. López Tel: (0786) 232218 Central
E-mail: municipalidaddepilarpy@gmail.com
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

La fiscalización de obras informa que es factible la aplicación del plazo extendiendo 20 (veinte) días más ya que la cantidad de los días que pudo afectar la lluvia pudieron ser la cantidad mencionada y no así los 30 (treinta) días.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE PILAR · FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

ING. DESIDERIO LOPEZ
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE PILAR