38 (treinta y ocho)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 2871/2021

Asunción, 11 de octubre de 2021

Señores
**CONSULTORA GUARANI**
Dirección: Pacheco Nº 5764 casi Alas Paraguayas
Teléfono: (021) 611.155/6
**Presente**

Ref.: **LLAMADO MOPC LPI Nº 78/2019** Fiscalización de Obras de Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú – Grupo 2. **ID Nº 366.411.** Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. **Contrato S.G. MINISTRO Nº 418/2020.**
**Obj:** Aprobación prorroga por lluvias – Lote 3

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato y Programa mencionado en la referencia, y en respuesta a su nota G2 MOPC Nº 151/2021 con Exp MEU Nº 40.932/2021 de fecha 21 de octubre de 2021, relativo al **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020**. LOTE 3-ROVIAL S.A, a través del cual informan y recomiendan la aprobación de la prórroga de 49 (veintinueve) días en el plazo de ejecución de las obras por los siguientes eventos:

| Evento | Plazo |
|---|---|
| Luvias y sus consecuencias-Periodo de julio 2020 a Agosto 2021 | 20 días |
| Fuerza Mayor-Movilizaciones y corte de ruta ocurridas en los meses de Febrero, Abril y Agosto 2021. | 29 días |
| Total | 49 días |

Al respecto, luego del análisis de lo solicitado, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2), no presenta objeciones a la prórroga del plazo en cuarenta y nueve días calendarios (49), por los eventos mencionados en el párrafo anterior. Con esta aprobación la nueva fecha de terminación de obras es el 19 de abril del 2022.

Se solicita comunicar a la contratista de esta aprobación y solicitar la presentación del cronograma de avance físico-financiero actualizado.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

**Ing. RUBEN ANDINO**
Director
Dirección de Caminos Vecinales