## ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**, para realizar los trabajos objeto de la L.P.N. Nº 02/14 - Contrato N° 33/2014 de la Obra **MEJORAMIENTO DE DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD**, correspondiente a varios lotes, de fecha 24 de Marzo del 2014, detallados al pie de la presente.----------

El plazo de ejecución de la obra se detalla en Planilla más abajo, contados a partir del **18** del mes de **JUNIO** del año **2014**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.----------

| | |
|---|---|
| **LOTE 3: Mejoramiento del Parque Verde.-** | **120 días.-** |
| **LOTE 5: Mejoramiento Plaza Van Haaken.-** | **90 días.-** |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

.....
**ARQ. PEDRO C. DUARTE N.**
Director Área Urbana

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80049841-9

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

Ventas al por menor de materiales de construcción y otros productos
Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil
Cel.: (0982) 726 000
Mail: constructoralainuz@yahoo.es

Barrio San Juan, Fracción del Lago
Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

Ciudad del Este, 23 de Octubre del 2014

Señor/a
**ARQ. PEDRO C. DUARTE N.**
**ARQ. BEATRIZ MAIDANA**
Fiscales de Obras
Municipalidad de Ciudad del Este
Presente

Me dirijo a Uds., y por vuestro intermedio donde corresponda a fin de solicitar Segunda Prórroga por lluvias en la ***L.P.N. N° 02/2014 – CONTRATO N° 33/2014*** **MEJORAMIENTO DE DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD,** correspondiente al Lote a ser detallados más abajo. La cantidad de lluvias caídas desde el 01/09/2014 hasta el 20/11/2014, durante el proceso de ejecución de los trabajos, las que han dificultado enormemente el normal desarrollo de los trabajos, conforme a las lluvias caídas totalizan la cantidad de Diez y Ocho (25) días, que aumentados por dos días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos, asciende a Cincuenta (50) días. Asimismo, solicito un adicional de 45(cuarenta y cinco) días por las demoras en la fabricación de las rejas debido a los cambios de diseño solicitados por la Fiscalización para adecuarse al lugar de destino, como asimismo, la demora en la provisión de las lámparas led, ya que las mismas son importadas y con falta en plaza, ya que todo esto también influyen el los plazos contractuales. El Plazo normal de entrega de las obras estaba para el 16/10/2014. Con la primera prórroga se estableció para el 23/11/2014. El plazo que estoy solicitando actualmente es para el **26/02/2015**, con el cual ya se culminarían los trabajos.- Adjunto Planillas de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología - Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú, extraída vía Internet de la página *tutiempo.net*.-

| LOTE | DESCRIPCION | FECHA TERMINO |
|---|---|---|
| 5 | **Mejoramiento Parque Verde** | **26/02/2015** |

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a la presente, les saludo atentamente.

**CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**
CARMEN FERNANDEZ
Contratista

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE.

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

Ventas al por menor de materiales de construcción y otros productos
Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil
Cel.: (0982) 726 000
Mail: constructoralainuz@yahoo.es

Barrio San Juan, Fracción del Lago
Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

Ciudad del Este, 23 de Octubre del 2014

Señor/a
**ARQ. PEDRO C. DUARTE N.**
**ARQ. BEATRIZ MAIDANA**
Fiscales de Obras
Municipalidad de Ciudad del Este
Presente

Me dirijo a Uds., y por vuestro intermedio donde corresponda a fin de solicitar Prórroga por lluvias en la ***L.P.N. N° 02/2014 – CONTRATO N° 33/2014*** **MEJORAMIENTO DE DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD,** correspondiente al Lote a ser detallados más abajo. La cantidad de lluvias caídas desde el 01/09/2014 hasta el 23/10/2014, durante el proceso de ejecución de los trabajos, las que han dificultado enormemente el normal desarrollo de los trabajos, conforme a las lluvias caídas totalizan la cantidad de Diez y Ocho (18) días, que aumentados por dos días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos, asciende a Treinta y Seis (36) días. Asimismo, solicito un adicional de 45(cuarenta y cinco) días por las demoras en la fabricación de las rejas debido a los cambios de diseño solicitados por la Fiscalización para adecuarse al lugar de destino, como asimismo, la demora en la provisión de las lámparas led, ya que las mismas son importadas y con falta en plaza, ya que todo esto también influyen el los plazos contractuales. El Plazo normal de entrega de las obras estaba para el 16/09/2014. Con la primera prórroga se estableció para el 24/10/2014. El plazo que estoy solicitando actualmente es para el **13/01/2015**, con el cual ya se culminarían los trabajos.- Adjunto Planillas de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología - Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú, extraída vía Internet de la página *tutiempo.net*.-

| LOTE | DESCRIPCION | PLAZO/DIAS | FECHA TERMINO |
|---|---|---|---|
| 5 | **Mejoramiento Plaza Van Haaken** | **90** | **13/01/2015** |

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a la presente, les saludo atentamente.

**CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**
CARMEN FERNANDEZ
Contratista

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad - CDE
ÁREA URBANA

CIUDAD DEL ESTE

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

AREA 5
Ciudad Presidente Franco
ALTO PARANA - PARAGUAY
Telef: 061-505029

mail: constructoralainuz@yahoo.es

Ciudad del Este, 15 de Septiembre del 2014

Señor/a
**ARQ. PEDRO C. DUARTE N.**
**ARQ. BEATRIZ MAIDANA**
Fiscales de Obras
Municipalidad de Ciudad del Este
Presente

Me dirijo a Uds., y por vuestro intermedio donde corresponda a fin de solicitar Prórroga por lluvias en la ***L.P.N. N° 02/2014 – CONTRATO N° 33/2014*** **MEJORAMIENTO DE DISTINTAS PLAZAS DE LA CIUDAD,** correspondiente al **LOTE 3: Mejoramiento del Parque Verde y LOTE 5: Mejoramiento Plaza Van Haaken**. La cantidad de lluvias caídas hasta el 31/08/2014, durante el proceso de ejecución de los tareas, han dificultado enormemente el normal desarrollo de los trabajos, conforme a las lluvias caídas totalizan la cantidad de Diez y Nueve (19) días, que aumentados por dos días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos, asciende a Treinta y Ocho (38) días. El Plazo normal de entrega de las obras es para el 16/09/2014 y 16/10/2014 respectivamente. El plazo que estoy solicitando es para el **24/10/2014 y 23/11/2014**, con el cual ya se culminarían los trabajos.- Adjunto Planillas de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología - Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú, extraída vía Internet de la página *tutiempo.net*.-

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a la presente, les saludo atentamente.

**CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**
**Carmen Carolina Fernández**
Contratista

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80045841-9

V°. B°

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

ALCALDIA CIUDAD DEL ESTE
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Arq. Beatriz Maidana
Arquitecta