APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000576

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 23/04/2021

ESTADO DEL TIEMPO: nublado

INFORME DIARIO:

- Encofrado de vigas superior tanque
- Armadura de vigas p/rampa
- Electroductos, colocación en losa de máquinas
- Remoción de tierra costado de baden frente a Taller 4 - Cañería de agua.
- Preparación p/cargamento de comedor entre Celdas 8 y Taller 4
- Armadura de muros PA Celdas 5
- Hormigonado de cavetas Ulloa.
- Preparación y hormigonado de cuneta Olmedo

OBSERVACIONES: Según solicitud presentada el 22 marzo de 2021, la Supervisión acepta registro de horas presentado por la Fiscalización (CEC) que es de 82 (ochenta y dos) días.

ING. RESIDENTE	J.C. Martinez R.D.	FISCALIZACION
Coiner Osvaldo Aponte Rodríguez	Arquitecto	Lilia Filartiga
Representante Legal		Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

321
(trescientos veintiuno)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000544

OBRA: Penitenciaria Guboseada lote 01
UBICACIÓN: Guboseada
FECHA: 22/03/21

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado

INFORME DIARIO:

- Armadura de pilares de tanque sobre tanque inferior
- Encofrado y vaciado muro PB celdas 3
- Armadura de techo PB Celdas C
- Hormigonado y preparación de prefabricado
- Hormigonado de cunetas
- Hormigonado de celda Bloque y Proyecciones
- Colocación de pisos cerámicos
- Se presenta a la fiscalización de acuerdo a las condiciones generales 23.1 de acuerdo a la prorroga de obra basadas en las inclemencia climatica siendo la cantidad de dias desde la recepción de la orden de inicio hasta esta fecha son 90 días de los cuales ya fueron utilizados 24 dias en el CMA, quedando un saldo de 66 dias lo que implica un aumento en el plazo de recepción de obra.

La nueva fecha de terminación es el 28 de junio. Se adjunta planilla de precipitaciones diarias a la fecha.

FISCALIZACION: La Fiscalización pone a consideración de la SUPERVICIÓN, la Planilla de Registro de Precipitación diaria

OBSERVACIONES: en obra: desde el 21/08/2019 (Orden de Inicio) hasta el 22/03/2021. Se presenta la Planilla hecha por la Contratista y la Planilla hecha por la Fiscalización con la verificación pertinente. — La Supervisión Acepta Registro presentado por la Fiscalización (SEC) 9' días de 82 (ochenta y dos) días. —

ING. RESIDENTE
Construcciones Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

Martinez R.D.
Arquitecto

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

320
(trescientos veinte)