CERTIFICADOS

REAJUSTADOS

CERTIFICADOS 23-24

ANDE

PLANILLA DE OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE 1526/2020 - CONTRATO Nº :8255/21

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - LOTE Nº9

DEPARTAMENTO: PARAGUARI

CONTRATISTA: TYC S.A.

CERTIFICADO Nº 23

FECHA: 29/02/2024

ITEM	DESCRIPCION	Un	PRECIO UNITARIO Gs. (P)	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDADES MEDIDAS	MONTOS				
					PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES (A)	FR	PRECIO AJUSTADO	DIFERENCIA
1	**PLANILLA DE MANO DE OBRA PARA MT**									
	TOTAL ITEM 1 - MANO DE OBRA PARA MT					0	0		0	0
2	**PLANILLA DE MANO DE OBRA PARA BT**									
2.16	Construcción de sitio Medidor (averiado), con poste cajón (monof. o trifasico)	Un.	158.455	1.387	**228**	0	**36.127.740**	1,1976	43.266.581	7.138.841
2.19	Cambio de conductor de acometida (por cada acometida monofasica)	Un.	125.924	3.498	**297**	0	**37.399.428**	1,1976	44.789.555	7.390.127
	TOTAL ITEM 2 - MANO DE OBRA BT					0	73.527.168		88.056.136	14.528.968
	Precio Total Mano de obra (Subtotal 1+2)					**0**	**73.527.168**		**88.056.136**	**14.528.967**
3	**LISTA DE MATERIALES**									
										0
	TOTAL ITEM 3 - LISTA DE MATERIALES						**0**		**0**	**0**
	Precio Total Lote 09						**73.527.168**		**88.056.136**	**14.528.968**

ING. FRANCISCO GRIÑO
Representante Legal
T&C S.A.

ANDE

PLANILLA DE OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE 1626/2020 - CONTRATO Nº :8255/21

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - LOTE Nº9

DEPARTAMENTO: PARAGUARI

CONTRATISTA: TYC S.A.

CERTIFICADO Nº 24

FECHA: 20/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	Un	PRECIO UNITARIO Gs. (P)	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDADES MEDIDAS	MONTOS				
					PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES (A)	FR	PRECIO AJUSTADO	DIFERENCIA
1	**PLANILLA DE MANO DE OBRA PARA MT**									
1.3	Excav. de pozo, erecc, y fijación c/ciment, Ref. tipo II de poste H°A° 12/200 kgf	Un.	1.222.551	18	**2**	0	**2.445.102**	1,1976	2.928.254	483.152
1.4	Excav de pozo, Terr.Rocoso, erecc, fijación c/ciment, Ref, p/ H°A° 12/200 y 12/300 kgf	Un.	2.850.469	30	**27**	0	**76.962.663**	1,1976	92.170.485	15.207.822
1.5	Excav. de pozo, erecc, y fijación c/ciment, normal de poste H°A° 12/200 kgf	Un.	965.418	2.285	**1**	0	**965.418**	1,1976	1.156.185	190.767
1.9	Tendido de un conductor de AL desnudo de hasta 95 mm² para MT (metros)	m	1.399	232.000	**8.107**	0	**11.341.693**	1,1976	13.582.812	2.241.119
1.10	Montaje de estructura MT trifásica con hilo de guardia, en alineación.	Un.	267.939	1	**-1**	0	**-267.939**	1,1976	-320.884	-52.945
1.14	Montaje de estructura MT monofásica con hilo de guardia, en alineación.	Un.	699.578	1	**1**	0	**699.578**	1,1976	837.815	138.237
1.16	Montaje de estructura MT monofásica de alineación (Tipo 1 y 2)	Un	46.172	3.053	**-12**	0	**-554.064**	1,1976	-663.547	-109.483
1.17	Montaje de estructura MT monofasica de retención (Tipo 3; 4; 5; 6; 7)	Un.	53.868	267	**18**	0	**969.624**	1,1976	1.161.222	191.598
1.18	Colocación de rienda para MT tipo RMS o RMA	Un.	370.777	369	**1**	0	**370.777**	1,1976	444.043	73.266
1.26	Montaje de un PD de hasta 25 kVA completo	Un.	258.844	409	**9**	0	**2.329.596**	1,1976	2.789.924	460.328
1.29	Colocar Protecciones MT, BT o PT de un PD monofásico	Un.	2.098.735	20	**-2**	0	**-4.197.470**	1,1976	-5.026.890	-829.420
1.30	Aplomado de un sostén para MT	Un.	244.852	24	**2**	0	**489.704**	1,1976	586.470	96.766
1.31	Nueva flecha, de un conductor exist, de AL desn, hasta 95 mm² en MT (metros)	m.	1.399	2.000	**1.253**	0	**1.752.947**	1,1976	2.099.329	346.382
1.32	Retiro de un PD de hasta 25 kVA completo	Un.	629.621	215	**2**	0	**1.259.242**	1,1976	1.508.068	248.826
1.35	Retiro de poste de madera de hasta 10 m para MT	Un.	145.722	421	**52**	0	**7.577.544**	1,1976	9.074.867	1.497.323
1.36	Retiro de poste de H°A° para MT (varias medidas)	Un.	139.916	2.105	**63**	0	**8.814.708**	1,1976	10.556.494	1.741.786
1.37	Retiro de poste de Acero para MT (varias medidas)	Un.	174.895	33	**2**	0	**349.790**	1,1976	418.909	69.119
1.44	Retiro de estructura de MT monofásica de alineación	Un.	27.703	2.666	**155**	0	**4.293.965**	1,1976	5.142.452	848.487
1.45	Retiro de estructura de MT monofásica de retención	Un.	32.321	146	**79**	0	**2.553.359**	1,1976	3.057.903	504.544
1.46	Retiro de una estructura tipo SFTH 2 o SLTH 2	Un.	41.135	54	**7**	0	**287.945**	1,1976	344.843	56.898
1.48	Retiro de rienda para MT Tipo RMS o RMA	Un.	209.874	232	**3**	0	**629.622**	1,1976	754.035	124.413
1.49	Retiro de un conductor exist, de AL desn, de hasta 95 mm² en MT (metros)	m.	839	226.070	**3.826**	0	**3.210.014**	1,1976	3.844.313	634.299
1.53	Retirar Protecciones MT, BT o PT de un PD monofásico	Un.	699.578	20	**-2**	0	**-1.399.156**	1,1976	-1.675.629	-276.473
			TOTAL ITEM 1 - MANO DE OBRA PARA MT			0	120.884.682		144.771.471	23.886.809
2	**PLANILLA DE MANO DE OBRA PARA BT**									
2.2	Excav. de pozo, erecc, y fijación c/ciment, ref. tipo II de postg H°A° 9/200 - 9/150 - 7,5/150 kgf	Un.	654.262	415	**15**	0	**9.813.930**	1,1976	11.753.163	1.939.233
2.3	Excav.de pozo, Terr.Rocoso, erecc, fijación c/ciment, Ref, p/ H°A° 9/150 y 9/200 kgf	Un.	1.205.530	20	**5**	0	**6.027.650**	1,1976	7.218.714	1.191.064
2.4	Excav. de pozo, erecc, y fijación c/ciment, normal de poste de H°A° 9/200 - 9/150 - 7,5/150 kgf	Un.	318.308	4.338	**4**	0	**1.273.232**	1,1976	1.524.823	251.591
2.7	Tendido de un conductor de AL desnudo de hasta 35 mm² para BT (metros)	m	1.399	499.300	**-769**	0	**-1.075.831**	1,1976	-1.288.415	-212.584
2.12	Montaje de estructura BT monofásica de alineación (tipo 1 y 2)	Un.	24.485	6.087	**34**	0	**832.490**	1,1976	996.990	164.500
2.13	Montaje de estructura BT monofásica de retención (Tipo 3; 4; 5; 6; 7)	Un.	34.979	1.156	**16**	0	**559.664**	1,1976	670.254	110.590
2.15	Colocación de puesta a tierra en BT, con soldadura exotérmica, incluye medición	Un.	172.908	1.308	**57**	0	**9.855.756**	1,1976	11.803.253	1.947.497
2.17	Colocación de artefacto de alumbrado público	Un.	232.960	119	**39**	0	**9.085.440**	1,1976	10.880.723	1.795.283
2.18	Nueva flech. de un conductor exist, de AL desn, de hasta 35 mm² eq BT (metros)	m.	1.399	2.203	**5.386**	0	**7.535.014**	1,1976	9.023.933	1.488.919
2.19	Cambio de conductor de acometida (por cada acometida monofasica)	Un.	125.924	3.498	**4**	0	**503.696**	1,1976	603.226	99.530
2.22	Retiro de poste de madera o poste de palma en BT	Un.	30.432	4.593	**43**	0	**1.308.576**	1,1976	1.567.151	258.575
2.23	Retiro de poste de H°A° para BT (varias medidas)	Un.	65.061	1	**17**	0	**1.106.037**	1,1976	1.324.590	218.553
2.24	Retiro de poste de Acero para BT (varias medidas)	Un.	56.666	1	**2**	0	**113.332**	1,1976	135.726	22.394
2.29	Retiro de estructura BT monofásica de alineación	Un.	14.691	5.875	**-337**	0	**-4.950.867**	1,1976	-5.929.158	-978.291
2.30	Retiro de estructura BT monofásica de retención	Un.	14.691	960	**-2**	0	**-29.382**	1,1976	-35.188	-5.806
2.31	Retiro de puesta a tierra en BT	Un.	72.057	268	**13**	0	**936.741**	1,1976	1.121.841	185.100
2.32	Retiro de rienda para BT, (RBS o RBA)	Un.	117.529	226	**2**	0	**235.058**	1,1976	281.505	46.447
2.33	Retiro de un conductor exist. de AL desn. de hasta 35 mm² en BT (metros)	m.	839	494.125	**-3.394**	0	**-2.847.566**	1,1976	-3.410.245	-562.679
			TOTAL ITEM 2 - MANO DE OBRA BT			0	40.262.970		48.242.885	7.959.915
			Precio Total Mano de obra (Subtotal 1+2)			0	161.147.652		193.014.356	31.846.724
3	**LISTA DE MATERIALES**									
3.55	Cable de Aa desnudo de 35 mm²	m.	2.746	742.824	**9.142**	0	**25.103.287**	1,2587	31.597.507	6.494.220
3.95	Poste de H°A° 12/200	Un.	930.387	2.303	**6**	0	**5.582.322**	1,1295	6.305.233	722.911
3.96	Poste de H°A° 12/300	Un.	1.180.448	646	**18**	0	**21.248.064**	1,1295	23.999.688	2.751.624
3.97	Poste de H°A° 9/150	Un.	599.104	4.261	**3**	0	**1.797.312**	1,1295	2.030.064	232.752
3.98	Poste de H°A° 9/200	Un.	630.749	511	**7**	0	**4.415.243**	1,1295	4.987.017	571.774
3.111	Transformador monofásico 25 KVA 13.2 KV	Un.	5.489.455	203	**4**	0	**21.957.820**	1,4252	31.294.285	9.336.465
										0
			TOTAL ITEM 3 - LISTA DE MATERIALES				**80.104.048**		**100.213.794**	**20.109.746**
			Precio Total Lote 09				**241.271.680**		**293.228.150**	**51.956.470**

ING. FRANCISCO GRIÑO
Representante Legal
T&C S.A.