13 (trece)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **14117/2025** **FECHA / HORA** 26/03/2025 07:23:30

Datos del Documento

TITULAR: CIVSA

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Carlos Galarza	0972-901-470	

Referencia

REMITE NOTA POR PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA PERIODO DICIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025

Se remite a:

GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: SERGIOD
Fecha: 26/03/2025
Hora: 07:23:30

Ab. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

12 (doce)

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 5007(14.117 Mev)
Fecha: 27 MAR 2025
Firma: Lucas Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
CAF

Ing. René Peralbo
Director de Vialidad

DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD EJECUTIRA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
Mesa de Entrada
Expediente N° 1035-
Fecha: 28 MAR 2025 Hora: 09:48 hs
Firma:
anexo: 1 carpeta + CD--

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
☐ DV ☐ DE ☐ DPV
☐ DAV ☐ [illegible] ☐ UEP
☐ OTROS ING. DIEGO BAY:
Para revisión e informe (28-03-25)

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

C.I.V.S.A.
Constructora Isació Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

11 (once)

NOTA N°: 09/2025.
Asunción, 24 de marzo de 2025.

Señor:
ING. GUSTAVO ROBADIN;
JEFE DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS-CAF;
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)
Presente:

Ref.: LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398.

Asunto: Prórroga por días de lluvia periodo Diciembre 2024 a Febrero 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra, conforme lo establecido en las AGC (Aspectos Generales del Contrato).

Certificado N°	Periodo Comprendido entre		Días No Laborales por lluvias y sus consecuencias	Días No considerados	Días Reclamar como no laborales
1	1-dic-24	31-dic-24	16,0		16,0
2	1-ene-25	31-ene-25	13,0		13,0
	1-feb-25	28-feb-25	9,0		9,0
				Total	**38,00**

La curva compensatoria por atrasos de días de lluvia establecida en el contrato está regida por la fórmula de avance teórico acumulado "**ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa**" donde:
ATAm: Avance Teórico Acumulado hasta el mes correspondiente.
APm: Avance Programado del mes correspondiente.
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente.
ATAa: Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior.
Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días.

También las consecuencias de exceso de humedad generado por la lluvia, la temperatura y la presión atmosférica, son condiciones que repercuten directamente en la perdida rápida de humedad de la zona. Motivo por el cual resulta lógico tomar los días húmedos como días NO productivos ya que estos alteran directamente el plazo de terminación de la obra del presente contrato.

Conforme a lo descrito más arriba y amparada en la cláusula citada. SOLICITAMOS la prórroga de ***38 días por lluvias y sus consecuencias,*** de tal manera que se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato.

Adjuntamos a la presente nota copias de los registrados de dichos eventos climatológicos levantados en el SICOE, Registro de precipitación de la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante legal.