Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo 120/2022

De: Andrea Sanz – Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Nimia Aquino – Dirección General de Administración y Finanzas de la SND.
Fecha: 27-09-2022
Asunto: "Remisión de Informe de Plazo de Finalización Contractual "Construcción de Canchas de Tiro con Arco – CANATTA CONSTRUCTORA".

En mi carácter de Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 me dirijo a Usted, con relación a la obra **"Construcción de Canchas de Tiro con Arco"** con ID: 394906 en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Al respecto corro traslado del memo 443/2022 recibido desde la Dirección de Escenarios Deportivos de ASU2022, donde se informa que se ha recalendarizado la fecha prevista de finalización del contrato resultando como fecha final el 25-09-2022, quedando a consideración de la máxima autoridad.

Sin otro particular, me despido saludando con mi mayor consideración y estima.

Muy Atentamente,

Andrea Sanz
Secretaria General
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
27 SEP. 2022
Mesa de Entrada Nº 5422
Hora: 10:34
Firma:
William Gonzalez

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 603
Fecha: 28.09.22 Hora: 07:11
Firma:
Aclaración: Noelia Caballero

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

D. Gral. Gab.	D. Infra.	D.G. Operac.
D. Gral. Dep.	D. Fin.	D. Planificación
D. Gral. Comun.	D. Adm.	D. Rend. Ctas.
Aud. Interna	D.G. Des. Pers.	Anticorrup. y Transp.
Sec. Gral.	UOC	ASU 2022
Asesoría Jurídica	ONAD	Informática
		Asesoría Técnica

Fecha: 27 SEP. 2022
Obs.:

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Memo Infraestructura 443-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 27-09-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN SBE 16/2021 - Contrato Nro. 52/2021- Construcción de canchas para Tiro con arco - Juegos Asunción 2022 ID: 394.906 – Contratista: CANATTA CONSTRUCTORA.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Construcción de canchas para Tiro con arco - Juegos Asunción 2022 ID: 394.906** cuya contratista es: **CANATTA CONSTRUCTORA,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 29 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 25/05/2022 hasta el 21/07/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 19/07/2022, así también se tiene en cuenta en la reprogramación del cronograma la indefinición de ejecución de trabajos.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 21/01/2022 que contempla la ejecución de Construcción de Canchas para Tiro con Arco, en fecha 25/02/2022 la contratista inicia los trámites solicitando aprobación del proyecto del contrato vigente, el cual habilita a la ejecución de los trabajos y sin la aprobación de esto no podrían ser iniciados, el proyecto cuenta con la aprobación de la contratista en fecha 28/04/2022, así también la contratista solicita convenio modificatorio que tiene en cuenta mayores cantidades de rubros contemplados contractualmente como también rubros nuevos, los cuales no pueden ser ejecutados hasta tanto se tenga aprobación de los mismos, lo cual fue aprobado por la fiscalización en fecha 06/07/2022 y el convenio que se suscribe en fecha 25/07/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 16 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 25/05/2022 y 21/07/2022.
- 50 días por tiempo de indefinición de aprobación proyecto y de convenio modificatorio.

Totalizado 66 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 25/09/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de canchas para Tiro con arco - Juegos Asunción 2022	CANATTA CONSTRUCTORA	4 meses a partir del 21/01/2022	21/05/2022	**21/07/2022**

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de canchas para Tiro con arco - Juegos Asunción 2022	CANATTA CONSTRUCTORA	4 meses a partir del 21/01/2022	21/07/2022	**25/09/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: Secretaría Gral. ASU, para remitir a SND. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 27 SEP 2022	Cuenta a V°B°