ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N°02/2023*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N.: 1468/2018** **Contrato: Ver cuadro N°1** **Convenio Modificatorio Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

FECHA: 21/02/2023
DOCUMENTO DE PEDIDO: INTERNO DR/CO/5184/2023 (16/febrero/2023).
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Ver Cuadro N°1
OBRA: LPN ANDE Nº 1468/2018 – "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO)"
CONTRATISTA: Ver Cuadro N°1
CONVENIO MODIFICATORIO: Ver Cuadro N°1
MONTO DEL CONVENIO: No Aplica
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA: Hasta 31/12/2023.

Alcance del trabajo: Este Informe no incluye una revisión pormenorizada e integral de todos los trabajos ejecutados en la Obra mencionada, porque la inspección documental se encuentra limitada a dar cumplimiento al Art°62 de la Ley 2051/2003. Por tanto, los aspectos técnicos señalados no pueden considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias ni de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

1- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

FECHA: 21/02/2023
AUDITOR ASIGNADO: José Vázquez

➢ **OBSERVACIONES**

Ante la necesidad de proseguir con los trabajos de ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de Distribución en el territorio Nacional, a fin de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica proveído a la población y dar cumplimiento al objetivo trazado se solicita la ampliación de la vigencia del contrato hasta el 31/12/2023 conforme se detalla en el cuadro N°1.

ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N°02/2023*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N.: 1468/2018** **Contrato: Ver cuadro N°1** **Convenio Modificatorio Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

Cuadro N°1 - PLANILLA DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE CONTRATOS

Orden	ITEM	(UAC) AGENCIA REGIONAL	CONTRATISTA	CONTRATO	FECHA VIGENCIA CONTRATO	FECHA AMPLIACION VIGENCIA	Solicitar CM N°
1	3	CORDILLERA	ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	7728/2019	25/02/2023	31/12/2023	3
2	4	PARAGUARI	ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	7728/2019	25/02/2023	31/12/2023	3
3	5	PRESIDENTE HAYES	GCA S.A. - SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	7730/2019	02/03/2023	31/12/2023	2
4	5	PRESIDENTE HAYES	SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. (SEMESA)	7729/2019	24/02/2023	31/12/2023	3
5	6	ALTO PARAGUAY	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMON DELGADO	7731/2019	25/02/2023	31/12/2023	3
6	7	BOQUERON	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMON DELGADO	7731/2019	25/02/2023	31/12/2023	3
7	7	BOQUERON	SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. (SEMESA)	7729/2019	24/02/2023	31/12/2023	3
8	8	CAAGUAZU	CONSORCIO CENTRAL (ESTESA - ROTEL INGENIERIA SRL - HAWA SA)	7734/2020	15/09/2023	31/12/2023	2
9	8	CAAGUAZU	CONSORCIO DON MANUEL - SAN LORENZO	7732/2020	30/09/2023	31/12/2023	3
10	8	CAAGUAZU	CONSORCIO INGELMEC S.R.L. - CIMEC S.R.L.	7735/2020	27/11/2023	31/12/2023	1
11	8	CAAGUAZU	SINGEL S.A.	7733/2020	09/03/2023	31/12/2023	3
12	9	CAAZAPA	CONSORCIO CG (Opel de Carlos Sena - Inprocon SRL)	7736/2020	25/05/2023	31/12/2023	3
13	9	CAAZAPA	INDEL S.A.C.I.	7738/2020	09/03/2023	31/12/2023	2
14	9	CAAZAPA	ROTEL INGENIERIA S.R.L.	7737/2020	02/03/2023	31/12/2023	3
15	10	GUAIRA	SANTA ISABEL DE NORMA GRETT	7739/2020	05/06/2023	31/12/2023	2
16	10	GUAIRA	STELCI S.R.L.	7740/2020	25/05/2023	31/12/2023	3
17	12	CONCEPCION	CONSORCIO ROGGIO - INSUIN	7742/2020	03/06/2023	31/12/2023	3
18	12	CONCEPCION	CONSORCIO SIDE - ELEMEC	7741/2020	27/11/2023	31/12/2023	3
19	12	CONCEPCION	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN	7743/2019	09/03/2023	31/12/2023	3
20	13	AMAMBAY	CONSORCIO Electrometal S.R.L. & Anibal Daniel Tellez Paña	7744/2020	26/06/2023	31/12/2023	3
21	17	MISIONES	CONSORCIO CG (Opel de Carlos Sena - Inprocon SRL)	7736/2020	25/05/2023	31/12/2023	3
22	17	MISIONES	CONSORCIO T&S	7756/2020	05/08/2023	31/12/2023	3
23	18	ÑEEMBUCU	CONSORCIO SIDE - ELEMEC	7741/2020	27/11/2023	31/12/2023	3
24	18	ÑEEMBUCU	ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A. (EIP S.A.)	7757/2020	09/03/2023	31/12/2023	3

Lease 1

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica

Ing. José Vázquez

Teniendo presente que la ampliación de la vigencia de contrato solicitada para el presente CONVENIO MODIFICATORIO, **corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución** y que las variaciones se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoría **otorga su parecer favorable** para la emisión del presente Convenio Modificatorio L.P.N. 1468/2018 – Atentamente,

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica