TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE: 0783 **FECHA:** 17-06-2020
ORIGEN: Rossana A. Servin O.
ASUNTO: Licitación Pública Nacional W02/20I7 "CONSTRUCCiÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" Tercer llamado -Subasta a la Baja Electrónica -ID. W3I7.978. Contrato W13/20I7.

Derivado a	Conocimiento (*)	Consideración (**)	Borrador de Respuesta(***)	Plazo
Ministro				
Encargado de Despacho				
Secretaria Privada	X		Recibi	
Secretaria General				
Dirección Gral. de Gabinete				
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica				
Dirección de Auditoria Interna				
Dirección de Anticorrupción				
Dirección MECIP				
Dirección Gral. de Administración y Finanzas	X		19/06/20 09:34 hs.	
Dirección Gral. de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural				
Dirección Gral. de Comunicación Estratégica				
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas				
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación				
Dirección Gral. de Patrimonio Cultural				
Dirección Gral. de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales				
Asesorías Técnicas				
Dirección Audiovisual				

Lic. Rosi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 121
Proceso: Anoo Fecha: 19-06-2020
Entregado por: Luz Irala
Hora: 09:34 Recibido por:

Derivación de la Dirección General de Gabinete.

17-06-2020 14:41- (Zully María Belen Mereles Salinas): A conocimiento de la máxima autoridad y de la DGAF.

Derivación de la Máxima Autoridad.

(*)Conocimiento:Consiste en correr vista sobre las acciones desarrolladas. No requiere respuesta.
(**) Consideración: Requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada.
(***) Borrador de Respuesta: requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada, como así mismo de la redaccion y remisión a la S.G el borrador.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 788 Fecha: 19/06/20 Hora: 09:28
Asunto:
Recibido por: Luz Irala

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Para los trámites correspondientes.-
Lic. Rocío Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Asunción, 15 de junio de 2020.

Señor
Lic. Rubén D. Capdevilla Yampey
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Cultura. República del Paraguay

Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional N°02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" Tercer llamado – Subasta a la Baja Electrónica – ID. N°317.978. Contrato N°13/2017.

Por la presente nos dirigimos a Usted, en el marco de la Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños, haciendo entrega de la notificación de paralización de obra por parte de la Empresa Constructora Barrail Hnos. S.A con mesa de entrada N°0758, a partir del día 11 de junio del corriente año.

Cumplimos en la obligación de informarles el estado actual de la obra. La misma presenta un porcentaje de avance general:

A continuación, se detallan los avances al día de la fecha:

- Tareas Preliminares: 100%
- Demolición: 100%
- Movimiento de Suelo: 100%
- Fundaciones: 100%
- Estructura Resistente: 100%
- Mampostería y otros tabiques: 100%
- Aislaciones: 100 %
- Revoques: 100%
- Contrapisos Varios: 100%
- Carpetas y pisos: 83.09 %
- Zócalos: 100.00%
- Cielorrasos: 93.24 %
- Revestimiento: 98.00 %
- Carpintería y Herrerías Varias: 93.57 %
- Pintura: 85.49 %
- Artefactos Sanitarios: 85 %
- Mesada de granito: 50%
- Varios: 52.22%
- Instalación de desagüe cloacal: 99.92 %
- Instalación de agua corriente: 99.97 %
- Fitodepuración de aguas: 92.61 %
- Instalación de desagüe pluvial: 99.50 %
- Instalación eléctrica: 95.38 %
- Señales Débiles: 96.57%
- Transformador: 100 %
- Prevención contra incendio: 89.51 %

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 121
Proceso: ..... Fecha: 17-06-2020
Entregado por: Rossana Servin
Hora: 10:52 Recibido por: Delia Ovelar

Rossana A. Servín O.
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2480

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

- Acondicionamiento térmico: 99.94 %
- Trabajo para reparación de estructura: 100 %

- Avance mes: 1.04 %
- Avance Global: 96.67 %

Adenda N°1

- Movimiento de Suelo: 85.27%
- Mampostería y otros tabiques: 100%
- Carpetas y pisos: 97.45%
- Aislaciones: 85 %
- Carpintería y Herrerías Varias: 100%
- Pintura: 100 %

Adenda N°2

- Estructura Resistente: 100%
- Carpetas y pisos: 12.12 %
- Carpintería y Herrerías Varias: 65.88 %
- Instalación de desagüe cloacal: 94.86 %
- Instalación de agua corriente: 68.23 %
- Instalación de desagüe pluvial: 93.79 %
- Instalación eléctrica: 92.47 %
- Varios: 38.30%

Atentamente,

Arq. Rossana Servín
Rossana A. Servín O.
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2480

Arq. Francisco Tomboly
Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

Ing. Roberto Vera Vierci

BARRAIL HNOS
CONSTRUCTORA

Asunción, 11 de junio del 2020
BH-SNC-011-2020

Señor
Lic. Rubén D. Capdevilla Yampey – Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaria Nacional de Cultura
Presente

A/A: Arq. Rossana Servín.
Directora de Obra – Secretaría Nacional de Cultura.
Arq. Francisco Tomboly.
Director de Obra – Secretaría Nacional de Cultura.
Ing. Roberto Vera Vierci.
Fiscal de Obra – Secretaria Nacional de Cultura.

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 02/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" Tercer Llamado–Subasta a la Baja Electrónica–ID. Nº 317.978. Contrato Nº 13/2017.

Asunto: Paralización de obra.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en relación al contrato que nos vincula, a objeto de hacer oficial la conversación mantenida con Usted y su equipo de trabajo el día 08 de junio del 2020.

A la fecha contamos con 4 certificados presentados y aprobados por los fiscales, pendientes de pagos, de los cuales el Certificado N° 14, de Gs. 625.115.401 cuenta a la fecha con 122 días de mora, el certificado N° 15 de Gs. 690.550.364, cuenta a la fecha con 47 días de mora, el certificado 16 de Gs. 92.719.382 y el certificado N° 1 Anexo N° 2 adenda N° 5 de Gs. 728.904.186 estarían venciendo y entrando en mora el 26 de junio del corriente año.

Ante la reiteración de la solicitud de pagos de los certificados mencionados en el párrafo anterior y a la eventual suspensión de la obra en caso de proseguir con la mora, conforme nos faculta las condiciones generales del contrato, nos comunican las medidas adoptadas y acciones realizadas respecto a los pedidos de pago y las implicancias de ello ante problemas administrativos con el Ministerio encargado de la transferencia de los recursos a vuestra entidad.

Mucho apreciamos el esfuerzo que la Secretaría de Cultura se encuentra realizando, gestionando los recursos para afrontar las obligaciones derivadas del contrato, sin embargo, la situación económica general, al igual que a ustedes, nos afecta considerablemente y nos hace imposible seguir sosteniendo esta situación, considerando los compromisos asumidos con nuestros proveedores y los costos financieros derivados de los atrasos de pagos.

Sentimos mucho llegar a este punto y tomar la decisión forzada de suspender los trabajos en obra, tal como hemos conversado en la última reunión, pero las circunstancias indudablemente superan nuestra situación financiera y económica actual, siendo nuestra principal prioridad desde el inicio de obra culminar la misma satisfactoriamente.

Por lo expuesto anteriormente, de los trabajos pendientes, nos comprometemos a terminar los trabajos de las aberturas de acceso del auditorio, tal como fue tratado en la reunión realizada en fecha 08 de junio del 2020.

La paralización correría desde la fecha 11 de junio del 2020, hasta el pago total de los certificados vencidos.

Sin otro particular, les saludamos atentamente

Rossana A. Servín O.
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2480

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Escaneado con CamScanner

TETÁ ARANDUPY Sambyhyha Secretaría NACIONAL DE CULTURA

■TETÁ RECUÁI ■GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

Empresa: **BARRAIL HNOS. S.A.**

"CONSTRUCCION DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS"

Tercer Llamado - Subasta a la Baja Electrónica -ID. Nº. 317.978, adjudicada por Resolución SNCNº. 02/2017

Contrato Nº.13 / 2017

LIBRO DIARIO DE OBRAS

FECHA: 11/06/2020

TIPO DE TRABAJO: ESTADO DEL TIEMPO:

En la fecha 11-06-2020, se procede a la Paralización de la Obra, conforme a los términos mencionados en Nota BH-SNC-011-2020, remitida a la Secretaría Nacional de Cultura. Se adjunta copia de la misma.

OBSERVACIONES:

Firma: Aclaración: SUPERVISIÓN DE OBRAS

Firma: Aclaración: FISCALIZACION DE OBRAS

Firma: Aclaración: EMPRESA CONTRATISTA

Rossana A. Arquitecta Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2480

Escaneado con CamScanner

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692