Nota U.O.C. Nº 58 /2023

LUQUE, 28 de Abril de 2023

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Abog. Pablo Seitz Ortiz
Asunción, Paraguay

En representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, en el marco de la ADENDA Nº01 PRORROGA DE 33 DIAS correspondiente al llamado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022 CON ID Nº 414300 –PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS – TRAMO 1 CON EXTENSION DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022,2023

Nos dirijimos a Usted con respecto a la Nota DNCP Nº 2869/2023 de fecha 21 de Abril en donde observan el procedimiento de Adenda del proceso de prorroga con el fin de hacerle remisión el Memorandum N°159/2023 de la Direccion de Obras Publicas Municipales con las aclaraciones correspondientes.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dr. Armando Mario Maldonado
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

Dr. Armando Mario Maldonado
Director de la UOC

MEMORANDUM Nº 159/2.023

A: **Dr. Armando Maldonado**
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ref.: RESPUESTA MEMORANDUM UOC Nro. 104/2023. -

Fecha: **26 de abril del 2023.-**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS *

Me dirijo a usted en nombre y representación de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** de la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y por su intermedio a donde corresponda en relación a las observaciones realizadas vía **NOTA DNC 2869/2023** de fecha **21/40/2023**, la cual fue remitida en el marco del proceso de **ADENDA 1 – PRORROGA** en curso para el **CONTRATO DE OBRA Nº 76/2022** derivado del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA - PLURIANUAL 2022 y 2023", CON ID N° 414300** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **ESTERO GUAZU.**

Dicho esto, a continuación, se detallan las observaciones y las respuestas:

PUNTO 1: ***Se solicita a la contratante remitir la solicitud de prórroga del contratista.***

Al respecto se cumple en informar que el documento solicitado, ya fue remitido adjunto en el legajo para el proceso de la prórroga, específicamente haciendo referencia al mismo en el **NUMERAL 1** del análisis presentado por la fiscalización en el **MEMORANDUM N.º 082/2.023** de fecha **13/03/2023**, en donde se encuentra listado como: *NOTA de fecha 08/03/2023 por la cual se remite el registro de precipitación diaria del mes de febrero 2023, recibida vía correo electrónico en fecha 08/03/2023.*y según se puede ver a continuación:

ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA

Asunción 8 de marzo de 2023

Señores
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Presente

Me dirijo a Usted y donde corresponda en representación de la empresa ESTERO GUAZU S.A con RUC N° 80067516-9, en el marco del presente llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 - ID N° 414300 PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA - PLURIANUAL 2022 con el fin de remitir cuanto sigue:

- INFORME DE DIAS DE LLUVIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Aprovechamos la ocasion para saludarlos muy cordialmente.

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516-9

ARQ. VERONICA QUINTANA MARCELLI
PRESIDENTE DE ESTERO GUAZU S.A

LA RECEPCION DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACION DE LO SOLICITADO
Firma:.....
Fecha:.....
Hora:.....

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:.....
Fecha: 26 de Abril 2023
Hora: 10:12
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACION DE LO SOLICITADO

Giannina Amarilla
Secretaria
Dirección de la U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

No obstante, si la confusión se debe a que en la nota, la empresa contratista no ha específicamente mencionado, que el propósito de la misma es la de ser considerada para una prórroga, se menciona que

la Dirección de Obras Públicas, en caso de errores u omisiones en las solicitudes presentadas por las empresas contratistas, siempre y cuando la naturaleza de estos no perjudique substancialmente el proceso en cuestión, realiza las consideraciones e interpretaciones basándose en prácticas de buena fe, anteponiendo el interés general, esto considerando el carácter del proceso. Así también se tiene en cuenta que los documentos relacionados al proceso y que forman parte integral del mismo, deben considerarse mutuamente explicativos. -

PUNTO 2: ***Se solicita remitir la notificación al proveedor, conforme al inc. D) de la Res. DNCP Nro. 1807/2022***

Al respecto se cumple en remitir adjunto una copia de los correos electrónicos remitidos a la empresa contratista en respuesta a la solicitud de prórroga remitida.

PUNTO 3: ***Se solicita remitir las documentaciones respaldatorias de la fuerza mayor invocada, por parte de la empresa, del motivo por el cual se encuentra impedido de avanzar con la obra. –***

Al respecto, se cumple en remitir copia de las anotaciones del libro de obra, en donde se puede leer que, a la fecha considerada para la adenda en curso, se han definido trabajos adicionales los cuales se encuentran en proceso de formalización, entre otros, y serán remitidos en una adenda formal, como se ha puntualizado en el informe de la fiscalización detallado en el **MEMORANDUM N.º 082/2.023** de fecha **13/03/2023**, por lo que se entiende que la contratista se encontraba impedida para continuar con la ejecución de los trabajos. Así, también se presentan a continuación una comparación entre el plano de dicho sector y sus modificaciones:



Cabe mencionar que, los rubros del contrato que se ven afectados con esta modificación y cuyas ejecuciones dependen del mismo son los siguientes, quedando el contratista impedido para realizar la ejecución hasta la definición del mismo:

Construcción de muro de contención de PBC en sector de cauce hidrico - material y MDO
Relleno y compactación de tierra gorda Incluye material y MDO
Piso de H°A° en sector acceso a ciclovia y calle lateral - incluye material y MDO
Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO
Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)- incluye material y MDO
Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y MDO
Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO

Asi también, se informa que a la fecha, se siguen realizando modificaciones en el proyecto en ejecución, y las mismas serán informadas a la DNCP, una vez se hayan definido en su totalidad. -

Sin otro particular y cumpliendo en remitir una respuesta, me despido muy atentamente.

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gmail

Obras MuniLuque <muniluque.obras@gmail.com>

DIAS DE LLUVIA MES DE FEBRERO

3 mensajes

ESTERO GUAZU SA <esteroguazu.sa@hotmail.com> 8 de marzo de 2023, 09:03
Para: Obras MuniLuque <muniluque.obras@gmail.com>, Vane Benitez Mendoza <vane-benitez@hotmail.com>, "agonz911@gmail.com" <agonz911@gmail.com>, "benitrzvann@gmail.com" <benitrzvann@gmail.com>

Buenos días, envío el presente correo en el marco del CONTARTO 76/2022 'UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 1 - CON EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA - PLURIANUAL 2022, con el fin de remitir días de lluvia correspondiente al mes de febrero del corriente año

Aprovecho la ocasión para saludarlos muy cordialmente.

FAVOR ACUSAR RECEPCION DEL PRESNETE CORREO

Lic. Rita Britez

09- DIAS DE LLUVIA MES DE FEBRERO.pdf
391K

Obras MuniLuque <muniluque.obras@gmail.com> 14 de marzo de 2023, 08:30
Para: ESTERO GUAZU SA <esteroguazu.sa@hotmail.com>
CC: Vane Benitez Mendoza <vane-benitez@hotmail.com>, agonz911@gmail.com, benitrzvann@gmail.com

Buenas, por este medio se informa que conforme a la nota remitida se han iniciado los trámites administrativos para dar curso a una adenda de prórroga por 33 días corridos, sobre el plazo de ejecución original del contrato, conforme se detalla en el legajo adjunto.

OBSERVACIÓN: Para mayor información, con respecto a la firma del contrato de adenda, comunicarse con la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** de la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE.**

Sin otro particular y cumpliendo en comunicar para los fines pertinentes, nos despedimos.

Atentamente.-
[Texto citado oculto]
--

DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección de Obras
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

(+595) 21 642-215
www.luque.gov.py
Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina 2060

LEGAJO_PRORROGA_33DÍAS_CONTRATO76_2022_LPN03_2022.pdf
9721K

ESTERO GUAZU SA <esteroguazu.sa@hotmail.com> 14 de marzo de 2023, 09:36
Para: Obras MuniLuque <muniluque.obras@gmail.com>

RECIBIDO

MUCHAS GRACIAS

Enviado desde Correo para Windows

[Texto citado oculto]

ESTERO GUAZU S.A.
CONSTRUCTORA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
VENTA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
Walter Insfrán e/ Mcal. López y Silvio Pettirossi
Tel.: (021) 3295468 - Cel.: (0981) 483 049 / (0983) 126 800
CAAGUAZÚ PARAGUAY

0000020

LIBRO DIARIO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN:

CONVOCANTE:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

OBRA: Proyecto de Unificación de veredas - Tramo 1

UBICACIÓN:

Fecha: Desde 14/12/22 Hasta: __/__/__ **ESTADO DE TIEMPO:** Soleado

FISCALIZACIÓN: Arq. Vanessa Benítez - Municipalidad de Luque

Sector 1 = Sin avance (Pendiente replanteo y Marcación)
Sector 2 = Sin avance (Pendiente replanteo y Marcación)
Sector 3 = No se encuentran personales en obra.
Sector 4 = Personales en obra se encuentran realizando excavación para entubamiento y elevación de muro de piedra bruta.

Definiciones generales en obra: En compañía del Director de Obras Públicas se define incluir ampliar muro de PBC para canal desde tubo de Ø60cm existente hasta empalme de nuevo entubamiento, como así tambien, debido a la profundidad y pendiente requerida, para definir diametro de nuevas tubos primeramente el personal deberá proceder a extraer paso de nivel metálico, como así tambien perfiles y durmientes encontrados en el sitio posterior a excavación dicho trabajo será incluido como adicionales y también serán informados a directivos de PEPASA p/ poner en conocimiento y definir destino de los mismos. Tambien se le solicita al personal marcar niveles p/ definiciones finales en ese sector. Se realizará la actualización correspondiente de los planos y se le proveerá a la empresa contratista

Arq. Vanessa Benitez
Fiscal de Obras

Firma y Sello del Fiscalizador

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516-9

Firma y Sello del Residente de Obras