42 (cuarenta y dos) - 042 -

TDCSA ECOMIPA Concret-Mix

CONSORCIO TEC

COPIA

Asunción, 21 de octubre de 2.025

Señora
Ing. Teresa Ramirez de Mariño
Representante Legal
Consorcio TGM
Presente

RECIBIDO
Fecha: 21/OCT/2025 Hora: 14:10
Firma: Raimundo Cabrera
Aclaración de Firma: Asistente - Fiscalización

Ref: Nota OR12-L1 N°131/2025

Obra: **LLAMADO MOPC N°83/2022 CONTRATO SG MINISTRO N°70/2023.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACICONAL DED EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY12 - TRAMO: CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS A LA REGIÓN OCCIDENTAL. Lote 1 Progresiva 2+500 al 37+400 y Acceso a Nanawa

Asunto: Pedido de prórroga por inclemencias climáticas

Por medio de la presente, solicitamos formalmente la prórroga del plazo de ejecución de obra por inclemencias climáticas, conforme a lo establecido en el numeral **7.1 Inclemencias climáticas habituales** del **Alcance de las Obras**.

El mencionado apartado establece que se otorgarán prórrogas en Obras de Habilitación "*cuando las lluvias y sus consecuencias no permitan la ejecución de las obras por un plazo mayor a 8 días al mes*". Asimismo, especifica que estas prórrogas no requieren modificación de contrato, siendo analizadas y resueltas en obra por la Fiscalización y Supervisión del Contrato mediante Orden de Ejecución.

Durante el período comprendido entre junio de 2024 y septiembre de 2025, las condiciones climáticas adversas han impedido el normal desarrollo de los trabajos, generando una afectación significativa en el avance de obra respecto a lo programado.

Según el registro detallado que se adjunta, donde constan los días de lluvia y sus consecuencias, y descontando los 8 días mensuales estipulados contractualmente, el cálculo arroja un total de **81 (ochenta y un) días** de afectación por inclemencias climáticas.

Lic. Sara M. Blanco de Dose
Representante Legal

TOCSA ECOMIPA Concret-Mix

CONSORCIO TEC

En virtud de lo expuesto, solicitamos a la Fiscalización otorgar prórroga de los plazos de ejecución por inclemencias climáticas ocurridas entre junio de 2024 y septiembre de 2025, por un total de **81 días**, estableciendo como nueva fecha de finalización el **31 de diciembre de 2026**.

Adjuntamos la planilla de registro de días afectados para su análisis y verificación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.

.....
Lic. Sara Blanco
Representante Legal
CONSORCIO TEC