FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 07-INFORME DE OBRA PRORROGA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITAN MIRANDA" - PLURIANUAL – LOTE DISTRITO DE FRAM – I.D. N° 435.864 – ITINERA S.A. - CONTRATO N° 31/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Área Urbana - Fram

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 4/junio/2024

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Área Urbana - Fram	Fram	339.670.029 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Itinera S.A.	021-647-514	31/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
120 días	20/12/2023	18/04/2024
PLAZO DE PRORROGA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN C/PRORROGA**
50 días	20/12/2023	07/06/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Posterior al análisis de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por el contratista.

Para la fiscalización de obra la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas se encuentra dentro de los parámetros adecuados, teniendo en cuenta el registro de precipitaciones diarias de la DINAC. por el mes de marzo y abril presentada por el contratista.

MES	DIAS DE LLUVIA	CONSECUENCIAS
Abril 2024	9	11
Mayo 2024	11	8
TOTAL PARCIAL	**20**	**19**
TOTAL FINAL	**39 días**	

Por las razones expuestas se considera correcta la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista de 39 días por el evento mencionado

.....

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Teléf: +5957204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay