Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 1267 / 2023

A: **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC**

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

Ref.: **Remisión de aclaraciones solicitadas por las inclemencias de Mayo**
LPN/SBE N° 01/2022 – 49 EE – ID N° 406.738 – JDC de Julio Cariboni
Respuesta al MEMO CAC N° 585 – Exp. UEPP-MEC N° 10.127/2023

Fecha: 12/10/2023

Me dirijo a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, en el marco de la **LPN/SBE N° 01/2022** "Construcción de Espacios Educativos para Primera Infancia"– **ID N° 406.738**, convocado por el **Programa** Educativo Primera Infancia "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la Gestación hasta los 5 años a Nivel Nacional: Alcance ampliado".

Al respecto, se adjunta al presente documento el **MEMO INTERNO N° 527/2023**, emitido en la Jefatura de Supervisión y Certificación de Obras por los arquitectos Guillermo Godoy y Félix Arturo Duarte; con el objeto de remitir las aclaraciones solicitadas respecto al pedido de prórrogas por inclemencias en el mes de Mayo'23.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 10462
Recibido por: José R.

DIA	MES	AÑO	HORA
12	OCT	2023	14:07

Elaborado por: Lic. Marta Giménez

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 10080
Recibido por: José R.
DÍA | MES | AÑO | HORA
02 OCT 2023 | 15:36

MEMORÁNDUM C.A.L. N° 20 /2023

A : **Abg. MIGUEL BENITEZ,** Jefe
Departamento de Contratos y Garantías
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

DE : **Abg. CARLOS AGUILERA,** Coordinador
Coordinación de Asesoría Legal

Abg. Carlos A. Aguilera B.
Coordinador
Coordinación de Asesoría Legal

FECHA : 2 de octubre de 2023

REFERENCIA : **Solicitud de prórrogas por lluvias. – Exp N° 9829**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a las solicitudes de prórroga el plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas del Contrato N° 05/2022, suscrito con la empresa JDC CONSTRUCTORA de Julio D. Cariboni, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2022 "*Construcción de espacios educativos para primera infancia*" – Plurianual – ID N° 406738.

Al respecto, se procede a la devolución del expediente individualizado UEPP N° 9829/2023, a fin de requerir ajustes al informe de la fiscal de obras en atención a que la Coordinación de Proyectos de Infraestructura solicita iniciar proceso de rescisión de la empresa contratista JDC CONSTRUCTORA de Julio D. Cariboni, a consecuencia del abandono de obras desde el mes de junio.

Finalmente, en caso de corresponder la concesión de prórrogas de inclemencias por inclemencias climáticas del mes de mayo de 2023, presentar el informe de la fiscalización solo por al mes correspondiente.

Atentamente,

Elaborado por: Teresa E. Quiñonez O.

Revisado por: Carlos Aguilera

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CAC N° 567/2023

A : **CARLOS AGUILERA,** Coordinador
Coordinación de Asesoría Legal.

DE : **MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ F.**
Departamento de Contratos y Garantías

FECHA : 22 de setiembre de 2023

REFERENCIA : Memorándum CPI N° 1154/23 - Expediente UEPP N° 9539/23

Tengo el agrado de dirigirme a **Usted**, en el marco del Contrato N° 05/2022, celebrado entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la firma JDC Constructora de Julio Cariboni, como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA - ID N° **406738**, convocado por el **programa** "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado".

Al respecto, se somete a su consideración el borrador del proyecto de resolucion de prorrogas por inclemencias climaticas, para el efecto la misma encuentra en la carpeta compartida - Procesos UOC - Asesoría Legal 2023.

Obs: antecedentes documentales se encuentra en la carpeta compartida en formato PDF.

Atentamente. -

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 9829
Recibido por: José R.
DIA | MES | AÑO | HORA
22 SEP 2023 | 11:41

491
22 SEP 2023 13:50

DCG/UOC/MABF

MEMO INTERNO Nº 527/ 2023

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

De: **Arq. Guillermo Godoy.** *Jefe*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC

Arq. Arturo Duarte. *Supervisor / Fiscal de Obras*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC

Ref.: **Respuesta al Expediente UEPP N° 10127**–Contrato N° 5/2022-Empresa JDC CONSTRUCTORA - LPN N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"–PLURIANUAL-ID 406.738–CANINDEYÚ.

Fecha: 06/10/2023

Por la presente nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, a efectos de tramitar el expediente de referencia, en la misma solicita aclaraciones sobre periodos de prorrogas por inclemencias climáticas en Memorándum C.P.I. N° 1154/2023, de los meses de mayo, junio y julio.

1

En este contexto, la fiscalización solicita sus buenos oficios sean consideradas los días correspondientes al mes de mayo considerando que, la contratista se encuentra en proceso de actuación administrativa con efectos jurídicos, atendiendo que ha incumplido con los procedimientos contractuales enmarcadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Conforme lo solicitado, se detalla el cuadro con los días de afectación con la mención de prórroga por inclemencias climáticas del mes aplicado al mes de mayo y concedido por la fiscalización y, no concede los días de inclemencias climáticas a los meses de junio y julio atendiendo lo indicado.

Finalmente, de no considerar los días de prorroga podría implicar acciones arbitrarias y no corresponderse con los corrimientos de plazos consignados en los certificados.

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2023									
MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	**REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes DE MAYO**	**CANTIDAD**
DÍAS DE LLUVIAS CONCEPCIÓN	1, 2, 3, 6, 7, 8, 21,27,	8
DÍAS DE INCIDENCIAS CONCEPCIÓN	0	0

Elaborado por: Arq. Felix Duarte **Revisado por:** Arq. Guillermo Godoy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DÍAS DE LLUVIAS ALTO PARANÁ	1, 2, 3, 7, 21, 22, 26, 27	8
vdías DE INCIDENCIAS ALTO PARANÁ		0
DÍAS DE LLUVIAS CANINDEYÚ	1, 2, 7, 21, 22, 27	6
DÍAS DE INCIDENCIAS CANINDEYÚ		
DÍAS DE LLUVIAS CAAGUAZÚ	2, 3, 4, 7, 20,21, 27,30	8
DÍAS DE INCIDENCIAS CAAGUAZÚ		
DÍAS DE LLUVIAS SAN PEDRO	10, 6, 8, 21, 27	5
DÍAS DE INCIDENCIAS SAN PEDRO		
A- DIAS AFECTADOS MES DE MAYO*		8
B- DIAS CONSIDERADOS EN PBC		5
DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE MAYO (A-B)		**3**

Sin otro particular, atentamente.

Felix Arturo Duarte F.
Arquitecto

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Elaborado por: Arq. Felix Duarte

Revisado por: Arq. Guillermo Godoy

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 95399
Recibido por: José R.

DIA	MES	AÑO	HORA
13	09	2023	14:29

MEMORANDUM C.P.I. Nº 1154 / 2023

A: **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC**

De: **Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

Guillermo Godoy. *Jefe*
Departamento de Supervisión y Certificación – UEPP-MEC

Ref.: **Remisión de Informe de prorrogas por lluvias e incidencias. Solicitud de prorrogas.** Empresa JDC de Julio Cariboni, Lote 1 de la LPN N° 01/2022 "construcción de espacios educativos para primera infancia" ID 406738

Fecha: 11/09/2023

EMPRESA	JDC CONSTRUCTORA	CONTRATO N°	05/2022
DEPARTAMENTO	CONCEPCION-SAN PEDRO-CANINDEYU-ALTO PARANA-CAAGUAZU	LOTE N°	01
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" – PLURIANUAL - ID 406.738			
FISCAL	Arq. Felix Arturo Duarte Franco Arq. María Lucila Romero de Jara Arq. Graciela Acosta de Rótela Arq. Liz Aguilera	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

1

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2023											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes DE MAYO	CANTIDAD
DÍAS DE LLUVIAS CONCEPCIÓN	1, 2, 3, 6, 7, 8, 21,27,	8
DÍAS DE INCIDENCIAS CONCEPCIÓN	0	0
DÍAS DE LLUVIAS ALTO PARANÁ	1, 2, 3, 7, 21, 22, 26, 27	8
vdías DE INCIDENCIAS ALTO PARANÁ		0
DÍAS DE LLUVIAS CANINDEYÚ	1, 2, 7, 21, 22, 27	6
DÍAS DE INCIDENCIAS CANINDEYÚ		
DÍAS DE LLUVIAS CAAGUAZÚ	2, 3, 4, 7, 20,21, 27,30	8
DÍAS DE INCIDENCIAS CAAGUAZÚ		
DÍAS DE LLUVIAS SAN PEDRO	10, 6, 8, 21, 27	5
DÍAS DE INCIDENCIAS SAN PEDRO		
A- DIAS AFECTADOS MES DE MARZO*		8
B- DIAS CONSIDERADOS EN PBC		5
DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE MARZO (A-B)		**3**

Se considera como días afectados para el lote la mayor cantidad de días registrados entre los departamentos afectados solicitados

2

OBSERVACIONES		
DESCRIPCION	TIPO DE CAMINO	TRANSITABLE
Dada la disminución de actividades en obras durante el mes, la fiscalización determino rechazar los días solicitados correspondientes a las incidencias.	SATURACIÓN DE	S/D
	DAÑOS MATERIALES	S/D

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Arq. Graciela Rosa de Rojas
Reg. Prof. MOPC N° 1.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos * Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

TIPO DE AFECTACIÓN	REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes DE JUNIO	CANTIDAD
DÍAS DE LLUVIAS CONCEPCIÓN	0	0
DÍAS DE INCIDENCIAS CONCEPCIÓN	0	0
DÍAS DE LLUVIAS ALTO PARANÁ	0	0
días DE INCIDENCIAS ALTO PARANÁ	0	0
DÍAS DE LLUVIAS CANINDEYÚ	0	
DÍAS DE INCIDENCIAS CANINDEYÚ	0	0
DÍAS DE LLUVIAS CAAGUAZÚ	0	0
DÍAS DE INCIDENCIAS CAAGUAZÚ	0	0
DÍAS DE LLUVIAS SAN PEDRO	0	0
DÍAS DE INCIDENCIAS SAN PEDRO	0	0
A- DIAS AFECTADOS MES DE MARZO*		0
B- DIAS CONSIDERADOS EN PBC		0
DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE JUNIO (A-B)		**0**
En el mes de junio se registran abandonos de sitios de obras, por lo que la fiscalización no concede prorrogas por días de lluvias o incidencias.		

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervision
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

TIPO DE AFECTACIÓN	REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes DE JULIO	CANTIDAD
DÍAS DE LLUVIAS CONCEPCIÓN	8, 3, 26	3
DÍAS DE INCIDENCIAS CONCEPCIÓN	0	0
DÍAS DE LLUVIAS ALTO PARANÁ	8, 9, 10, 12, 26, 27, 28	7
días DE INCIDENCIAS ALTO PARANÁ	0	0
DÍAS DE LLUVIAS CANINDEYÚ	12,17,26,27,28	5
DÍAS DE INCIDENCIAS CANINDEYÚ	0	0
DÍAS DE LLUVIAS CAAGUAZÚ	7, 8, 9, 10, 11, 27, 28	7
DÍAS DE INCIDENCIAS CAAGUAZÚ		0
DÍAS DE LLUVIAS SAN PEDRO	12, 26,	2
DÍAS DE INCIDENCIAS SAN PEDRO	28	1
A- DIAS AFECTADOS MES DE MARZO*		8
B- DIAS CONSIDERADOS EN PBC		5
DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE JULIO (A-B)		**3**

En el mes anterior de junio se registraron abandonos de sitios de obras, por lo que la fiscalización no concede prorrogas por días de lluvias o incidencias de ese mes. En el mes de julio (descrito en la presente tabla), la empresa retoma las actividades en ciertas instituciones, todavía no con el ritmo esperado, pero lo hace, por lo que la fiscalización considera oportuno conceder los días de lluvias e incidencias cuando las lluvias hayan sido intensas y hayan impedido la prosecución de algún trabajo, y rechazar los días en los cuales las actividades hayan sido suspendidas por causas atribuibles al contratista.

4

CORRIMIENTO DE PLAZOS- LOTE 1- CONCEPCION Y ALTO PARANA			
FECHA DE INICIO	OS2	20/01/2023	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	180 DÍAS	19/07/2023	n/a
LLUVIAS E INCIDENCIAS ENERO	0 DÍA	19/07/2023	Resolución UEP 552

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
Ing. Graciela Costa de Rotela
Sub Prof. MOPC Nº 1.524

Arq. Aguilera
ARQUITECTA
MOPC Nº 3752

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

CORRIMIENTO DE PLAZOS- LOTE 1- CONCEPCION Y ALTO PARANA			
FECHA DE INICIO	OS2	20/01/2023	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
RESOLUCION UEPP N° 552/2023- PRORROGAS POR EL MES DE FEBRERO	6 DÍAS	25/07/2023	Resolución UEP 552
RESOLUCION UEPP N° 552/2023- PRORROGAS POR EL MES DE MARZO	14 DÍAS	8/08/2023	Resolución UEP 552
RESOLUCION UEPP N° 552/2023- PRORROGAS POR EL MES DE ABRIL	12 DÍAS	20/08/2023	Resolución UEP 552
ADENDA DE MONTO Y PLAZO	30 DÍAS	19/09/2023	Adenda 1
LLUVIAS E INCIDENCIAS MAYO	8 DÍAS (MENOS) 5 DÍAS PREVISTOS POR PLIEGO	22/09/2023	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS JUNIO	0 DÍAS	22/09/2023	N/A
LLUVIAS E INCIDENCIAS JULIO	8 DÍAS (MENOS) 5 DÍAS PREVISTOS POR PLIEGO	25/09/2023	Solicitada

5

CORRIMIENTO DE PLAZOS- LOTE 1- CAAGUAZU – SAN PEDRO			
FECHA DE INICIO	OS2	20/03/2023	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	180 DÍAS	16/09/2023	n/a
RESOLUCION UEPP N° 552/2023- PRORROGAS POR EL MES DE ABRIL	12 DÍAS	28/9/2023	Resolución UEP 552
ADENDA DE MONTO Y PLAZO	30 DÍAS	28/10/2023	Adenda 1
LLUVIAS E INCIDENCIAS MAYO	8 DÍAS (MENOS) 5 DÍAS PREVISTOS POR PLIEGO	31/10/2023	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS JUNIO	0 DÍAS	31/10/2023	N/A

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N° 3750

Graciela Acosta de Parola
Reg. Prof. MOPC N° 7624

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos, democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

CORRIMIENTO DE PLAZOS- LOTE 1- CAAGUAZU – SAN PEDRO			
FECHA DE INICIO	OS2	20/03/2023	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
LLUVIAS E INCIDENCIAS JULIO	8 DÍAS (MENOS) 5 DÍAS PREVISTOS POR PLIEGO	3/11/2023	N/A

CONCLUSIÓN
Esta fiscalización da por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista JDC CONSTRUCTORA, en atención a las documentaciones presentadas por la misma, y se considera pertinente el desplazamiento del plazo de ejecución por 3 (TRES) días por el mes de mayo y 3 (TRES) días por el mes de julio. Asimismo, considera pertinente no conceder la totalidad de los días solicitados por la empresa contratista en atención a su bajo nivel de producción mensual con respecto al porcentaje previsto según se expresado anteriormente. Esta fiscalización ha tomado los recaudos oficiosos con respecto al desempeño insuficiente de la empresa, intimándole a retomar las obras con normalidad y aplicando las sanciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, en los eventos de certificación mensual. En ese mismo contexto, se sustenta el rechazo de las incidencias ocurridas en mayo y las lluvias e incidencias acaecidas en junio. En conclusión, se conceden las prórrogas efectivamente comprobadas en los meses de mayo y julio en número detallado más arriba.

6

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa (Pedidos de mayo y julio)

b- Nota de solicitud de documentación del fiscal

c- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023, de la Dirección de Meteorología e Hidrología

d- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de mayo y julio; y registros del mes de junio de la Escuela San Alfredo donde se registra el cese de actividades.

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N° 3752

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 8486 **Año:** 2023

Fecha 07/08/2023 **Fecha Ingreso:** 07/08/2023

Fecha Límite: 07/08/2023

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>FEEI>INFORMES>

Referencia: NOTA N° 80 JDC

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Registro de precipitación Fiaría Año 2023 del Departamento de Alto Paraná, Concepción, Caaguazú, Caindeyú y San Pedro proveído por la DINAC

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Enrique	Enrique	07/08/2023	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Enrique	INFRA	07/08/2023	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

UCP-MEC/BID
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 862
Recibido por: MARTA
Fecha: 08 08 2023 08:40