Vc 10
(Diaz)
12 (doce)

"CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE N° 3: MINGA GUAZÚ, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" LLAMADO MOPC N° 131/2018 AD REFERENDUM AL PGN 2019 - ID: 355.616 - Contrato S.G. Ministro N° 286/2019.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBAPO HAMANDUJO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO AGB CONSTRUCTORA TOCSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS Nº 0001087

FECHA: 01 de septiembre de 2021 ESTADO DEL CLIMA: Soleado

TIPO DE TRABAJO: Hormigón armado

de muro de seguridad superior entre celdas 1 y Talleres y Aulas 1, en contrapiso de pabellón Celdas 1 planta alta.
- Armado de muro de seguridad entre pabellón Celdas 2 y Cocina.
Observaciones: - Realización de ensayo de prueba de presión en pabellón de Celdas 5, 3, en edificio de Administración, Cocina, Visitas.
Se anuncia la llegada el día de hoy a pie de obra de aquellos materiales faltantes a causa del paro de camioneros y que fueron citados en libro de obra el día 24/08/2021. Estos materiales son: - Caños de hierro galvanizado para la instalación del sistema PCI. - Piezas para encofrado. - Perfiles metálicos.

OBSERVACIONES:

Firma: ..... Aclaración: .....
SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma: Ing. Marta Piris
Aclaración: Fiscalización
FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - HIDROCONTROL

Firma: Ing. Derlis Morales
Residente de Obra
CONSORCIO
Aclaración: AGB TOCSA

Original - Duplicado - Triplicado

Sara Blanco
Representante Legal

4.09
(Nueve)
11 (once)

"CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE N° 3: MINGA GUAZÚ, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" LLAMADO MOPC N° 131/2018 AD REFERENDUM AL PGN 2019 - ID 355.616 - Contrato S.G. Ministro N° 286/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO AGB TDCSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Nº 0001055

FECHA: 11 de agosto de 2021 ESTADO DEL CLIMA: Soleado

TIPO DE TRABAJO: Instalaciones, Hormigón armado.

En el día de la fecha se realizaron las siguientes tareas:
1) Instalaciones: - Instalación de cañerías de agua corriente y cloacal en pabellón celdas 1 y celdas 2
2) Hormigón armado: - Vertido de hormigón en contrapisos de pabellón celdas 2 planta alta
Observaciones: - Toma de muestras de hormigón para contrapiso de pabellón celdas 2 planta alta) para ensayos a compresión simple
- La contratista notifica sobre la huelga de camioneros, que retrasa la provisión de materiales e insumos (cemento, perfiles metálicos, encofrados y otros) a pie de obra
- La contratista notifica sobre la huelga de camioneros, que retrasa la provisión de (matera) caños de hierro galvanizado a pie de obra.

OBSERVACIONES:

Firma: Ing. Márta Piris — Fiscalización — Fiscalización — CAPA HIDROCONTROL

Firma: Ing. Derlis Morales — Residente de Obra — Consorcio AGB TDCSA

SUPERVISIÓN DE OBRA

Sara Blanco
Representante Legal