MEMORÁNDUM **C.P.I. Nº 175/2020**

A : **Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres. COORDINADORA COORDINACIÓN DE ADQUISIONES Y CONTRATACIONES. UEPP – MEC.**

De : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP
Arq. Rubén Darío Duarte Villalba. Supervisor del Lote 14. CPI-UEPP.

Asunto: Solicitud de Concesión y ampliación de 13 (trece) días de Prorroga. Informe de días de lluvias y afectación en las obras en los plazos para ejecución. Presentación Formulario PRO-004 – Contabilización de Plazos y Vigencias de Garantías – Contrato N° 14, Lote N° 14 Alto Paraná Consorcio SERRA. U.E.P.P. Exp. N° 0844 de fecha 11/02/2020

Fecha: 11/02/2020.

Por U.E.P.P. MEC Exp. N° 0844 de fecha 11 de febrero de 2020 el Consorcio VEKA presenta por Nota VEKA – MEC – 002/2020, el **Formulario PRO-004 – Contabilización de Plazos y Vigencias de Garantías** para el Lote N° 14 de Alto Paraná, Contrato N° 14/2017 del Consorcio SERRA, que solicita por nota a la Fiscalización en fecha 06 de noviembre de 2019, en el marco de la LPN N° 02/2016 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI 2016/2017 – Segundo llamado" ID N° 305.078, indicando los días de lluvias del mes de **ENERO de 2020** y su afectación en la ejecución de las obras.

Cuadro de lluvias según Registro de Precipitación Diaria de la DINAC y afectaciones a consecuencia indicadas en los libros de obras.

Mes de ENERO de 2020

					lluvia				lluvia			lluvia	lluvia	lluvia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					2,4				11,6	Afect		10,0	22,2	0,6	
					DINAC				DINAC	Libro obra		DINAC	DINAC	DINAC Libro obra	

lluvia					lluvia	lluvia	lluvia						lluvia		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5,4					43,0	9,4	2,0	Afect					81,4	Afect	Afect
DINAC					DINAC	DINAC	DINAC Libro obra	Libro obra					DINAC	Libro obra	Libro obra

Dadas y conocidas las condiciones de los accesos a varios de los sitios de obras se **APRUEBA** la solicitud de Concesión y ampliación de **13 (trece)** días de prórroga a consecuencia de lluvia y sus afectaciones en el Lote N° 14 Alto Paraná, con registro en el libro de obras en cada institución, cuyas copias acompañan esta solicitud.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº
Entregado por:
Recibido por:
DÍA MES AÑO HORA
11 2 20 14:56

Levantamiento de Suspensión Temporal de plazo.
Resolución UEPP – MEC N° 302/2019
17 de julio de 2019 – 1ra fecha de asentamiento en el libro de obra.
Corrimiento de plazo de 100 días.

Julio 2019	Agosto 2019	Setiembre 2019	Octubre 2019
17 al 31 (15 días)	1 al 31 – (31 días)	1 al 30 – (30 días)	1 al 24 (24 días)

Julio 2019 – 15 días
Agosto 2019 – 31 días
Setiembre 2019 – 30 días
Octubre 2019 – 24 días
Vencimiento de plazo de ejecución: 24 de octubre de 2019.

Adenda N° 04/2019 – 6 días.

Mes de octubre de 2019 – 6 días					
25	26	27	28	29	30

Corrimiento de plazo del 24 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019

Vencimiento de plazo de ejecución: 3 de noviembre de 2019.

Adenda N° 05/2019 – 4 días.

Mes de octubre de 2019	Mes de noviembre de 2019			
31	1	2	3	

Corrimiento de plazo del 31 de octubre de 2019 al 3 de noviembre de 2019.

Adenda N°07/2019 Setiembre de 2019. 5 días de lluvia.

Mes de noviembre de 2019 – 5 días				
4	5	6	7	8

Corrimiento de plazo del 4 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019.

Adenda N° 06/2019 – 54 días.

Noviembre de 2019	Diciembre de 2019	Enero de 2020
9 al 30 – 22 días	1 al 31 – 31 días	1 de enero – 1 día

Corrimiento de plazo del 8 de noviembre de 2019 al 1 de enero de 2020.

Adenda N°08/2019 octubre de 2019. 10 días de lluvia.

Mes de enero de 2020 – 10 días									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Corrimiento de plazo del 2 de enero de 2020 al 11 de enero de 2020.

Adenda N° 09/2019 – Proyecto 111 – 66 días

Mes de enero de 2020 – 20 días																			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Mes de febrero de 2020 – 29 días														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Mes de marzo de 2020 – 17 días																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Corrimiento de plazo del 12 de enero de 2020 al 17 de marzo de 2020.

Arq. Rubén Darío Duarte
Jefatura
Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Adenda N°10 – Días de lluvia de noviembre de 2019 – 12 días.

Mes de marzo de 2020 – 12 días											
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Corrimiento de plazo del 18 de marzo de 2020 al 29 de marzo de 2020.

Adenda N°11 – Días de lluvia diciembre de 2019 – 11 días.

Mes de marzo de 2020 – 02 días					30		31	
Mes de abril de 2020 – 09 días								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Corrimiento de plazo del 30 de marzo de 2020 al 9 de abril de 2020 (solicitado).

Solicitud correspondiente al mes de enero de 2020 – 13 días de lluvia.

Mes de abril de 2020 – 13 días												
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Se adjunta:

- **Expediente N° 0844.** *Foliado del 01 al 59.*

Atentamente.

Con Visto Bueno de la Supervisión del Lote N° 14	Se autoriza la remisión a las empresas de Referencia, para los trámites de rigor.	Con Visto Bueno de la Jefatura de Supervisión.
Supervisor Lote N° 14	**Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila** Coordinación de Supervisión y Certificación Coordinación de Proyectos de Infraestructura	**Arq. Rubén Darío Duarte Villalba** Jefatura de Supervisión y Certificación

KAPPA S.A. Consultora
CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575
Tel. Fax: 595 – 21 – 600-708
e-mail: kappa-gerencia@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Ing. Roberto Vera Vierci
Casianoff N° 471- Asunción
Telefono: 021 601 095

CONSORCIO VEKA

Asunción, 10 de FEBRERO de 2020

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 0844
Recibido por: Victor

DIA	MES	AÑO	HORA
11	02	2020	10:30

Nota VEKA-MEC-002/2020

Señor Economista
ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinador Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 03/2016 "Fiscalización de Obras en 675 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – Plurianual 2016/2017" – ID N° 305.076-

OBJETO: INFORMES DE DIAS DE LLUVIAS, AFECTACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIONDE LOS PLAZOS DE LAS OBRAS DE REFERENCIAS PARA SU EJECUCION. – MES DE ENERO DE 2020.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con el objeto solicitar la Ampliación de Plazos y de hacerle la presentación de la CONTABILIZACION DE PAZOS, **REGISTRO DE PRECIPITACIONES DIARIAS DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL** del mes de DICIEMBRE/2019 del **(01-ENERO-2020 al 31-ENERO-2020)**, PLANILLAS DE DIAS DE MEDICION, PLANILLAS DE DIAS DE LLUVIAS Y AFECTACION DE DIAS DE LLUVIAS, del **Certificado N° 18- (Con Adenda N° 6)** de la Contratista CONSORCIO SERRA-LOTE 14-ALTO PARANA.

Hecho las verificaciones con la coordinación del Lote 14- Alto Paraná y corroborando con la Fiscalización Residente se debe tener en cuenta varios aspectos cuanto sigue:

1. Técnicamente debemos entender que los procesos constructivos no deben ser acelerados cuando los trabajos exteriores están expuestos a las precipitaciones y se aclara que:

    a. Se recalca que en la Zona de Obras es imposible la utilización de materiales como arena, ladrillos y otros materiales que son afectados por estas situaciones: lo cual podría en un futuro afectar al proceso constructivo de los Establecimientos Educativos y vaya la responsabilidad sobre la Contratista o la Consultora de Fiscalización el aceleramiento y utilización de materiales que no están en condiciones de ser utilizados. Esto por la humedad que podrían tener los materiales citados y que necesitan unas 24 a 48 horas como mínimo para su utilización óptima.

2. También esta Consultoría desea dejar nuevamente asentado que los registros de la DINAC, realmente no reflejan las precipitaciones de ciertas localidades donde se están desarrollando las obras de Construcción de Establecimiento Educativos y se debe tener encuenta; en esos casos los Libros de Obras; por la cual los mismo se encuentran in situ y se asientan estas situaciones. Además, en su registro existen días que no tienen (T), Trata de Precipitación NO medible; y se tiene en cuenta lo registrado por la DINAC.

3. Además, hacer un recordatorio que otros de los motivos que ocasiona estas afectaciones de plazo son los accesos que no se encuentran en condiciones favorables para la llegada el sitio de obras, para acopios de materiales o asistencias de los personales al sitio de obras; lo cual induce a una situación

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

KAPPA S.A. Consultora
CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575
Tel. Fax: 595 – 21 – 600-708
e-mail: kappa-gerencia@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Ing. Roberto Vera Vierci
Casianoff Nº 471- Asunción
Telefono: 021 601 095

CONSORCIO VEKA

crítica para un avance según los cronogramas para cada Establecimiento Educativo, y por ello se da un registro fotográfico de las situaciones de los acceso al sitio de obras.

En conclusión esta Consultoría de Fiscalización tuvo en cuenta todas estas situaciones, y con las documentaciones presentadas adjuntas a las misma se debe tener en cuenta que el resultado de estos análisis afectara el plazo de establecido en el Contrato, a fin de contemplar la modificación Contractual a través del Convenio modificatorio y que se contemple las documentaciones reportadas por la DINAC, y los LIBROS de Obra de los Establecimientos Educativos; **solicitando la concesión y ampliación de 13 (Trece) días de prórroga.**

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
CONSORCIO DE FISCALIZACION VEKA

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
ALTO PARANA	10	LPN 02/2016 / LOTE 14 – ALTO PARANA	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	(Nº18/01/2020)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 18

FECHA: 10/02/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	**ALTO PARANA - LOTE 14**	
LPN Nº	02/2016 – SEGUNDO LLAMADO	
Contratista:	**CONSORCIO SERRA**	
Contrato Nº.	**014/2017**	
Objeto del Contrato:	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado"	
Fiscalizadores:	**Consorcio VEKA**	
Fecha de suscripción del Contrato:	15 de junio de 2017	
Monto Total del Contrato en Gs.:	Gs. 19.778.485.325 -	**Plazo Contrato Original : 270** días
Monto de la Adenda Nº 6 en Gs.:	Gs. 2.737.155.957 -	**Plazo Contrato Adenda Nº 6 : 54** días
Monto de Inversión Local en Gs:	Gs. 22.515.641.282.-	**Plazo Total de Obra (Original con Adenda) : 324 días**
Fecha de Entrega del anticipo:	04/09/2017	**Monto del anticipo (30%):** Gs. 5.933.545.598.-
Fecha de inicio efectivo de las obras:	Reinicio: 17/07/2019	**Fecha de vencimiento del plazo del cronograma:** Suspensión temporal del Plazo desde 01- setiembre-2018 (Resolución UEPP-MEC Nº 54/2019) al 17 – Julio-2019-Asiento en Libro de Obras.
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI [X] NO [ ]	**Plazo Adenda: 54 días**
Fecha límite de ampliación Adenda Nº 1 al Contrato Nº 014/2017	Al plazo original estipulado de 270 (Doscientos setenta) días se le adicionan 54 (Cincuenta y cuatro) días mas, de acuerdo a lo establecido en la Adenda 6 firmada en base a la Resolución Nº 453 del 23/10/19. Asimismo se consideran los días de lluvias y afectaciones ocurridos en cada periodo mensual de certificación, para el cómputo de los plazos de ejecución de obras.	

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario - Mes trabajado Enero/2020	**31**
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01/01/20 al 31/01/20) Registro DINAC	7
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	-
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	-
e.	Condiciones de accesibilidad: 0 días (por falta de Materiales)	-
f.	Días por consecuencia de lluvias de días anteriores (Afectación)	6
g.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 18	**18**
h.	Días no trabajados	13
i.	Otras Observaciones:	
j.		

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **270** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **días (17a. Fiscalización)**

i. Certificado 1: 0 días
ii. Certificado 2: 0 días
iii. Certificado 3: 18 días
iv. Certificado 4: 11 días
v. Certificado 5: 14 días
vi. Certificado 6: 14 días
vii. Certificado 7: 12 días

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Ing. [illegible]
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Recibí conforme
10-Feb-2020.
Hs: 17:30 pm.

CONSORCIO VEKA

viii. Certificado 8: 27 días
ix. Certificado 9: 13 días
x. Certificado 10: 14 días
xi. Certificado 11: 22 días
xii. Certificado 12: 9 días
xiii. Certificado 13: 27 días
xiv. Certificado 14: 25 días
xv. Certificado 15: 21 días
xvi. Certificado 16: 14 días
xvii. Certificado 17 : 20 días
xviii. Certificado 18: 18 dias

c. Plazo Restante (días): **-9** días + **54** días por Adenda Nº 6 = **45 días**
d.

4. **AVANCE FISICO DE OBRAS: %** (Fiscalización para Certificación N.º 18)
5. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: %** (Certificado N.º 18)
6. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto: Gs. 0,00
   b. Multa Acumulada (%): 0.00 %
7. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
   a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE
      i. Cubre desde 02**/06/2019 hasta 30/04/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.1506.005675/008/009
   b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE
      i. Cubre desde 01**/ 11 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada SA de Seguros. Póliza N° 007.1503.007704/005/006
   c. Seguro contra daños a terceros: VIGENTE
      i. Cubre desde **31 /12 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada SA de Seguros Póliza N° 007.1103.001866/005
   d. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
      i. Cubre desde **31 /12 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.0401.006194/005
   e. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
      i. Cubre desde: **31/ 12 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros; La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.1402.001156/005

Ing. Liduvina Zavala
FISCALIZADORA
Firma y Sello Fiscal

Coordinador de Fiscalización
Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Representante Legal

CONSORCIO SERRA

Asunción, 09 de febrero de 2020

Señores
Empresa Fiscalizadora
Consorcio Veka
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 03/2016 "Fiscalización de Obras en 675 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – Plurianual 2016/2017" – ID N° 305.076-

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar la ampliación de plazos para la ejecución de las obras de Contrato de referencia con la Adenda Nº 6, por las causales de lluvias y afectaciones, ocurridas en el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020.

En este periodo, las continuas lluvias registradas en la zona, dificultaron el avance de las obras, especialmente las que se encuentran comprendidas en la Adenda Nº 6.

Las condiciones climáticas no fueron favorables, materiales saturados de humedad, caminos intransitables que produjeron un atraso en la provisión de materiales, son algunos de los aspectos desfavorables de este periodo.

De acuerdo a las documentaciones acercadas (informe de lluvias caídas en la zona reportadas por la Dinac y Libro de obra de las instituciones), solicitamos la concesión de trece días de prórroga.

Sin otro particular, me despido saludándole atentamente.

ING. RICARDO ARÉVALO
REPRESENTANTE LEGAL

Observación: se anexa foto de camino a Ñacunday.

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka
CONSORCIO VEKA

Recibí Conforme
10-Feb-2020.
Hora: 17:30 pm.

DINAC | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL | GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	2,4											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	11,6											
11	0,0											
12	1,0											
13	10,0											
14	22,2											
15	0,6											
16	5,4											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	43,0											
22	9,4											
23	2,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	81,4											
30	0,0											
31	0,0											
Total	189											
Máx.24h	81,4											
Día Máx.	29											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Servicios Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000033

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 29/01/20 Estado del tiempo: Bueno a la mañana - Lluvia a la tarde -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se trabajó hasta las 14,30 hs, retiro de personales por la lluvia caída. -	
30/01/20	E.T. Lluvia -
Sin actividad	
31/01/20	Bueno - hasta las 10:00 hs E.T. Lluvia al medio día -
Sin actividad! no pudieron llegar los camiones con materiales, el camino no lo permitió.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. Liduvina Zav.
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000031

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 21/01/20 Estado del tiempo: lluvia intensa

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad	
22/01/20. E.T. lluvia -	
Sin actividad	
23/01/20. E.T = inestable -	
Sin actividad.	
24/01/20 E.T. - lloviznа.	
Sin actividad	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000029

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16-01-2020 Estado del tiempo: lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad -	
	lluvia a la mañana.
17/01-2020 -	ET. Bueno a la tarde -
Sin actividad: no se pudo trabajar con materiales sin medios y ausencia de personales -	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Liduvino Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000028

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC: Inestable a la mañana

Fecha: 15/01/2020 Estado del tiempo: Bueno a la tarde -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, las condiciones climáticas no lo permiten.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villanejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000027

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC: Bueno a la mañana

Fecha: 13 - 01 - 2020 Estado del tiempo: lluvia a la tarde -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad en los bloques de 1ª Infancia y Aula hasta el techo - obra suspendida por la lluvia -	
14/01/2020 Est. - lluvia -	
Sin actividad	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

ROBERTO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000026

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12-01-2020 Estado del tiempo: Inestable a la mañana. Buena a la tarde

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad: materiales húmedos - ausencia de materiales, presentida la provisión por los caminos en mal estado -	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio SERRA

Ing. Lidia Cavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000025

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 10 - 01 - 2020 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad. (lluvia registrada con fundamento).	
11 - 01 - 2020 -	lluvia -
Sin actividad.	

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000048

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 29/01/2020 Estado del tiempo: lluvia e/tormenta

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad conse	
cuencia de la lluvia	
intensa que cae en	
la zona. —	
30 al 31/01/20220	E.T.- inestable
Continuan las lluvias	
con menor intensi	
dad —	
Sin actividad	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zarate
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000046

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 23/01/2020 Estado del tiempo: Inestable –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad,	
Materiales fuera	
días de humedad	
e inescalencia	
de personales –	
24/01/2020 · Est. inestable –	
Sin actividad,	
Camion cargado	
de materiales, ata	
rado en el camino	
por las condiciones	
de inaccesibilidad (	
muchos barro)	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000045

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 21/01/2020 Estado del tiempo: lluvia intensa

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad	
21/01/2020 ET. lluvia –	
Sin actividad	
22/01/2020 - ET. lluvia	
Sin actividad	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villashoa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Eduvina Zevala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000044

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 18 al 19/01/2020 Estado del tiempo: Bueno

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se colocaron electro	
-ductos en Bloque	
de 3 aulas -	
20/01/2020. ET= Bueno.	
Actividad: coloca	
-ción de electroduc	
-tos en Bloque de	
3 aulas -	
La humedad	
reinante impide	
la ejecución de	
trabajos de albañilería -	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

ING. VICTOR H. VALEVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

17

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000043

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/01/2020 Estado del tiempo: Llovia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad. -	
17/01/2020 - E.T.-	llovia a la mañana Bueno a la tarde. -
Sin actividad. Excesiva humedad impide la asistencia de personales. porque los caminos se encuentran en pesimo estado.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zarate
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000042

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 13 al 14/01/2022 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad por la lluvia caida en estos dias –	
15/01/2020 - ET Nublado -	
Sin actividad. materiales llenados ; inasistencia de personales por los caminos intransitables –	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Cuvala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000041

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 12/01/2020 Estado del tiempo: Bueno

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Domingo sin actividad.	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Ricardo Arévalo
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Cayala
FISCAL DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA
CONSORCIO VEKA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 0000040

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5781 -Comunidad Indigena

Distrito de: ITAKYRY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 10/01/2020 Estado del tiempo: Alma –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad con-	
secuencia de lluv-	
ria caida	
11/01/2020 –	E.T. inestable –
Sin actividad,	
ausencia de personales-	
Los caminos son-	
inaccesibles para	
cualquier tipo	
de movilidad –	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villash
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Lidivina Cavala
Fiscalizador
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

1 Tal.: 50x3 - 1 al 50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000066

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 29/01/2020 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En actividad, se registra una interrupción por lluvia	
30 al 31/01/2020 - E. inestable	
Actividad nula - Excesiva humedad. Ausencia de personal	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Luduvina Zayala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000064

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC: Llongna de la Mercedes

Fecha: 23/01/2020 Estado del tiempo: Bueno a la tarde -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se puede realizar actividad alguna, materiales humedos y poca asistencia del personales.	
24/01/2020 - ZT = inestable - Sin actividad ausencia de personales y falta de materiales. No podrá llegar a obra, hasta tanto no se seque el camino.	

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

000063

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 21/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad; consecuencia de la intensa lluvia que se registra	
22/01/2020-	ET. Física -
Actividad nula -	
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka
OBSERVACION FISCALIZACIÓN:	
OBSERVACION SUPERVISIÓN:	Arq. Daniel Villarejo Representante Legal Consorcio Veka

Ing. Victor Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000061

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad.	
17/01/2020. ET-	Lluvia
Sin actividad.	

Ricardo Arévalo
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000060

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 13 al 14/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad por las lluvias caídas en estos días.-	
15/01-2020-	ET- nublado.
Sin actividad. Materiales humedecidos, ensiedemos dispersos, cemento inaccesible.-	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA
Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000058

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 10-01-2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la lluvia caída.	
11-01-2020. ET. inestable - Sin actividad. - Ausencia de personales -	
Camino inaccesible dificulta el tránsito vehicular, lo que determina falta de material.	

Ricardo Arévalo
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000071

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 29/01/2020 Estado del tiempo: lluvia intensa.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, intensa lluvia registrada en la fecha -	
30 al 31/01/2020	ET. inestable -
Sin actividad: materiales húmedos y ausencia de personales -	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000069

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 23/01/2020 Estado del tiempo: Nublado a la mañana Bueno a la tarde.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad,	
- ausencia de personal,	
- Materiales humedos	
24/01/2020 ET: Inestable	
No se puede realizar	
trabajo alguno por	
la ausencia de perso-	
-nales-	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Eduardo Ovala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000068

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 21/01/2020 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad: no lo permite la intensa lluvia que se registró en la fecha!.	
22/01/2020. EI. continuan la lluvia	
Sin actividad	

Ricardo Arévalo
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Lidavina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000066

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 16/01/2020 Estado del tiempo: lluvia.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la intensa lluvia registrada en la fecha -	
17/01/2020 - Sin actividad	ET - lluvia a la mañana. Bueno a la tarde -

Ricardo Arévalo
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000065

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15/01/2020 Estado del tiempo: Inestable a la mañana Bueno a la tarde

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad rutina:	
Inasistencia de perso-	
nales, materiales.	
saturado de hume-	
dad.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalizacion
Consorcio Veka

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000064

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 13/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la fecha.-	
14/01/2020 ET. Lluvia -	
Sin actividad..	
las condiciones climaticas no lo permiten.-	
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000062

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 10/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad consecuencia de la lluvia registrada en el día –	
11/01/2020 ET	Lluvia a la mañana Bueno a la tarde.
sin actividad – Caminos intransitables, no permiten la llegada de materiales. –	

Ricardo Arévalo
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000067

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 29/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad nula con ausencia de la empresa llura registrada en la zona. -	
30 al 31/01/2020 E.T. inestable -	
Actividad no registrada, las condiciones climáticas no lo permiten -	

Ricardo Arevalo
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000065

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 23/01/2020 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad: nula.	
Excesiva humedad de	
materiales.	
24/01/2020 -	ET. Lluvia de madrugada
	ET Bueno a la tarde -
Sin actividad:	
La humedad reinante	
no permite realizar	
trabajo alguno.	
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

Ing. Eduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

EMPRESA CONTRATISTA **EMPRESA FISCALIZADORA**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000064

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 21/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad nula, consecuencia de la lluvia registrada en la fecha -	
22/01/2020	Est. Lluvia
sin actividad -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

37

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000062

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 16/00/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se registra actividad por la lluvia caída -	
17/00/2020	ET = Lluvia a la mañana Bueno a la tarde.
No se registra actividad, Inasistencia de personales - camiones intransitables. -	
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo Representante Legal Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa Residente de Obra Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala FISCAL DE OBRA CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000061

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad	
17/01/2020 - ET-	Lluvia
Sin actividad.	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000060

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 13 al 14/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad por las lluvias caídas en estos días. –	
15/01/2020 – ET – nublado.	
Sin actividad. Materiales humedecidos, inaccesibles para el personal, camino inaccesible. –	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA
Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000058

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 10-01-2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la lluvia caída.	
11-01-2020- Est. inestable - Sin actividad. - Ausencia de personal. -	
Camino inaccesible dificulta el tránsito vehicular, lo que determina falta de material.	
	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Ubaldo Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

41

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000071

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 29/01/2020 Estado del tiempo: lluvia intensa.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, intensa lluvia registrada en la fecha -	
30 al 31/01/2020	ET. inestable -
Sin actividad: materiales humedos y ausencia de personales -	

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Eduardo Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000069

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 28/01/2020 Estado del tiempo: Nublado a la mañana Bueno a la tarde

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad	
- ausencia de personal	
- Materiales humedos	
24/01/2020 ET: Inestable	
No se puede realizar	
trabajo alguno por	
la ausencia de perso-	
-nales -	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000068

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 21/01/2020 Estado del tiempo: lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad: no lo permite la intensa lluvia que se registró en la fecha.	
22/01/2020. Sin actividad	El. continuan la lluvia

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas
Coordinador de Fiscalizac
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
CONSORCIO SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Lidavina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000066

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuencia de la intensa lluvia registrada en la fecha -	
17/01/2020 - Sin actividad	ET - Lluvia a la mañana. Bueno a la tarde -

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000065

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 15/01/2020 Estado del tiempo: Fresco a la mañana Bueno a la tarde

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad rutinaria: Inasistencia de personales, materiales saturados de humedad.	

Ricardo Arévalo
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000064

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 13/01/2020 Estado del tiempo: Llovia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la fecha.-	
14/01/2020 ET. Llovia -	
Sin actividad..	
Las condiciones climaticas no lo permiten.-	

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000062

Institución Educativa: Escuela Básica N° 3.615 Virgen de Caacupé

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 10/01/2020 Estado del tiempo: Lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad consecuencia de la lluvia registrada en el día –	
11/01/2020 ET	Lluvia a la mañana Bueno a la tarde
sin actividad – Caminos intransitables, no permiten la llegada de materiales. –	
RICARDO AREVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalizacion Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000067

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 29/01/2020 Estado del tiempo: Llueva -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad nula con secuencia de la ola Tensa llueva registrada en la zona. -	
30 al 31/01/2020 E.T. inestable -	
Actividad no registrada, las condiciones climáticas no lo permiten -	

Ricardo Arévalo
Ingeniero Civil
Representante Legal
Consorcio Serra

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Lilduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000065

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 23/01/2020 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad: nula.	
Excesiva humedad de	
materiales.	
24/01/2020 -	E.T. Lluvia a la mañana
	E.T. Bueno a la tarde -
Sin actividad:	
La humedad reinante	
no permite realizar	
trabajo alguno.	

Ricardo Arevalo
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalizacion
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Eduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000064

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 21/01/2020 Estado del tiempo: lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad nula, consecuencia de la lluvia registrada en la fecha -	
22/01/2020	E.T. lluvia
sin actividad -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000062

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/00/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se registra actividad por la lluvia caída -	
17/00/2020	ET = Lluvia a la mañana Bueno a la tarde.
No se registra actividad, Inasistencia de personales - caminos intransitables. -	
RICARDO ARÉVALO INGENIERO CIVIL Representante Legal CONSORCIO SERRA	Arq. Carlos Rivas M. Coordinador de Fiscalización Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Victor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000061

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 13 al 14/01/2020 Estado del tiempo: Lluvioso -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, consecuen-	
cia de las lluvias regis-	
tradas en estos días	
15/01/2020 - E.T.	inestable a la mañana
	Bueno a la tarde -
Actividad nula:	
no se pueden utilizar	
los materiales por	
saturación de hume-	
dad e inasistencia de personales -	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000059

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 10/01/20 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, como consecuencia de la lluvia registrada desde la madrugada. -	
11/01/20 - E.T.	lluvia a la mañana
Sin actividad.	Bueno a la tarde -

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Ing. Víctor H. Villasboa
Residente de Obra
Consorcio SERRA

Ing. Liduvina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA

EMPRESA CONTRATISTA **EMPRESA FISCALIZADORA**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

LOTE Nº: 14 - CONTRATO Nº 14/2017

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO SERRA

ORDEN DE INICIO: 13 / 11 / 2017

PERIODO MEDICIÓN	CERT 3
	12/11/17-12/12/17
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	7
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	12
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**18**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 4
	12/12/17 - 10/01/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	11
DIAS DE AFECTACIÓN	8
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	19
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**11**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 5
	11/01/18-09/02/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	7
FUERZA MAYOR-HUELGA CAMIONEROS	2
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	*CERT 6*
	10/02/18 - 11/03/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	9
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	*CERT 7*
	12/03/18-10/04/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	8
DIAS DE AFECTACIÓN	10
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	18
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**12**

PERIODO MEDICIÓN	*CERT 8*
	11/04/18-10/05/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	0
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	3
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**27**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 9
	11/05/18-09/06/18
DIAS DEL PERIODO DE LA *MEDICIÓN*	30
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	11
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	17
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**13**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 10
	10/06/18-09/07/18
DIAS DEL PERIODO DE LA *MEDICIÓN*	30
DIAS DE LLUVIA	9
DIAS DE AFECTACIÓN	7
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 11
	10/07/17 - 08/08/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	4
DIAS DE AFECTACIÓN	4
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	8
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**22**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 12
	17/07/19-31/07/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	15
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	3
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	6
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**9**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 13
	01/08/19 - 31/08/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN.	31
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	1
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	4
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**27**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 14
	01/09/19 - 30/09/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	2
DIAS DE AFECTACIÓN	3
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	5
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**25**

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA		
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA		MES: ENERO AÑO: 2020
LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/2016-	MONTO DEL CONTRATO	19.778.485.325	
OBRA: CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID Nº 305078-	FECHA DE ORDEN DE INICIO:	13/11/2017	
CONTRATO: 14/2017- DEPARTAMENTO ALTO PARANA- LOTE 14	PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	270	

DIAS DE LLUVIAS

Mes / Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Dias	TOTALES LL	A	FM	B
noviembre-2017													B	B	B	LL	LL	A	A	LL	LL	A	A	B	LL	A	A	A	B	B		18	5	7		6
diciembre-2017	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																				12				12
diciembre-2017												B	B	B	B	B	LL	A	LL	LL	A	LL	LL	A	A	LL	B	B	LL	B	B	20	7	4		9
enero-2018	LL	LL	A	A	A	B	B	LL	A	LL																						10	4	4		2
enero-2018											LL	A	LL	LL	A	A	B	LL	A	A	LL	A	B	B	B	B	FM	B	LL	A	FM	21	6	7	2	6
febrero-2018	B	B	B	B	B	B	B	B	LL																							9	1			8
febrero-2018										LL	LL	A	A	A	B	B	B	LL	LL	A	A	A	B	B	B	B	LL	A				19	5	7		7
marzo-2018	LL	A	LL	A	B	B	B	B	B	B	B																					11	2	2		7
marzo-2018												B	B	B	B	B	LL	A	LL	LL	A	A	A	LL	LL	A	LL	LL	A	A	LL	20	8	7		5
abril-2018	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B																						10		3		7
abril-2018											B	B	B	B	LL	B	B	B	LL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		20	2			18
mayo-2018	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL																						10	1			9
mayo-2018											LL	A	A	B	LL	A	A	LL	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	21	4	7		10
junio-2018	LL	A	A	LL	A	A	B	B	B																							9	2	4		3

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA		
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA		MES: ENERO AÑO: 2020
LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/2016-	MONTO DEL CONTRATO	19.779.485.325	
OBRA: CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID Nº 305078-	FECHA DE ORDEN DE INICIO:	13/11/2017	
CONTRATO: 14/2017- DEPARTAMENTO ALTO PARANA- LOTE 14	PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	270	

DIAS DE LLUVIAS

Mes \ Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Dias	TOTALES LL	A	FM	B
junio-2018										B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	LL	LL	LL	LL	LL	LL	LL	A		21	8	2		11
julio-2018	A	A	A	A	B	B	B	LL	A																							9	1	5		3
julio-2018										B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	22	2	2		18
agosto-2018	B	B	LL	A	A	B	B	LL																								8	2	2		4
julio-2019																	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	A	A	LL	A	B	15	3	3		9
agosto-2019	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	31	3	1		27
septiembre-2019	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		30	2	3		25
octubre-2019	B	B	B	B	LL	A	A	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	A	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	31	5	5		21
noviembre-2019	B	B	LL	A	LL	LL	A	A	LL	A	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	A	A	A		30	6	10		14
diciembre-2019	B	B	B	LL	A	B	B	LL	A	B	B	LL	B	B	LL	LL	A	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	31	6	5		20
enero-2020	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	LL	A	LL	B	B	B	B	LL	LL	A	A	B	B	B	B	LL	A	A	31	7	6		18
																																469	92	96	2	279

REFERENCIAS:

- LL Precipitaciones (mm)
- A AFECTACION (caminos intransitables- materiales humedos, ausencia de personal)
- B Bueno
- FM Fuerza Mayor (huelga de Transporte)

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

58

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LOTE Nº: 14 - CONTRATO Nº 14/2017

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO SERRA

ORDEN DE INICIO: 13 / 11 / 2017

PERIODO MEDICIÓN	CERT 15 01/10/19-31/10/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	5
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	10
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**21**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 16 01/11/19-30/11/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	10
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 17 01/12/19-31/12/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	5
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	11
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**20**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 18 01/01/20-31/01/20
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	6
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	13
TOTAL DIAS TRABAJADOS	***18***

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

RICARDO ANÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Acq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

ESTADO DE LOS CAMINOS EN DIAS DE LLUVIA



RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka