34 (Treinta y cuatro)

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

Asunción, 05 de septiembre de 2022

**SEÑORES**
**Ing. Víctor Olmedo**
**Director de Vialidad**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**
**Presente.**

**Ref.: Llamado MOPC 39/2019.** LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDERES DEL TRAMO CURUGUATY - SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM). CONTRATO 134/2020. ID 366.301
**Asunto: Solicitud de prórroga de plazo OPP**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir a vuestra consideración la propuesta para la prórroga del plazo contractual, debido a las inclemencias climáticas y a los casos de fuerza mayor, ocurridos durante la ejecución de la obra de referencia. Se adjuntan a esta nota, copias del libro de obra y copias de las planillas de lluvia como respaldo correspondiente.

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

**ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY**
TECNOEDIL S. A. CONSTRUCTORA
Representante Legal

## RESPALDO PARA PRÓRROGA DE PLAZO CONTRACTUAL

**1- Inclemencias climáticas (Lluvia, exceso de humedad)**

| Año | Mes | Total lluvias (dias) | Total humedad (dias) | Total no laborables (dias) | Total dias prorrogable (-8 mopc) | Total laborables (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | jul | 2 | 1 | 3 | | 28 |
| | ago | 3 | 5 | 8 | | 23 |
| | sept | 1 | 1 | 2 | | 28 |
| | oct | 2 | 3 | 5 | | 26 |
| | nov | 4 | 6 | 10 | 2 | 20 |
| | dic | 4 | 4 | 8 | | 23 |
| **Total dia para prorroga de plazo** | | | | | **2** | |

| Año | Mes | Total lluvias (dias) | Total humedad (dias) | Total no laborables (dias) | Total dias prorrogable (-8 mopc) | Total laborables (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ene | 12 | 11 | 23 | 15 | 8 |
| | feb | 2 | 1 | 3 | | 25 |
| | mar | 7 | 5 | 12 | 4 | 19 |
| | abr | 3 | 2 | 5 | | 25 |
| | may | 2 | 1 | 3 | | 28 |
| | jun | 7 | 8 | 15 | 7 | 15 |
| | jul | 3 | 3 | 6 | | 25 |
| | ago | 1 | 3 | 4 | | 27 |
| | sept | 1 | 1 | 2 | | 28 |
| | oct | 9 | 11 | 20 | 12 | 11 |
| | nov | 2 | 2 | 4 | | 26 |
| | dic | 1 | 0 | 1 | | 30 |
| **Total dia para prorroga de plazo** | | | | | **38** | |

| Año | Mes | Total lluvias (dias) | Total humedad (dias) | Total no laborables (dias) | Total dias prorrogable (-8 mopc) | Total laborables (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ene | 5 | 6 | 11 | 3 | 20 |
| | feb | 4 | 7 | 11 | 3 | 17 |
| | mar | 7 | 8 | 15 | 7 | 16 |
| | abr | 6 | 7 | 13 | 5 | 17 |
| | may | 9 | 7 | 16 | 8 | 15 |
| | jun | | | 0 | | |
| | jul | | | 0 | | |
| | ago | | | 0 | | |
| | sept | | | 0 | | |
| | oct | | | 0 | | |
| | nov | | | 0 | | |
| | dic | | | 0 | | |
| **Total dia para prorroga de plazo** | | | | | **26** | |
| **Total:** | | | | | **66 dias** | |

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | | **66 dias** | |
| | | Adoptado por la fiscalizacion | |
| **2- Casos de Fuerza Mayor** | | | |
| **Cierre ruta en Cruce Carolina (LO 0000018)** 2/8/2021<br>Se comunica a la fiscalizacion sobre el cierre de ruta en Cruce Carolina y al inicio de nuestro tramos Curuguaty por transportitas desde el 28/7/21, impidiendo asi el transporte de materiales a los distinto frente de trabajos. | 3 | | |
| **Cierre ruta nuevo plan de trabajo (LO 0000019)** 5/8/2021<br>Sigue el para de transportista mencionado anteriormente en el libro de obra, se intensifico en los ultimos dia bloqueando por completo la circulacion de los transporte, a consecuencia de estos no podemos recibir materiales para continuar con los trabajos previsto segun el plan de trabajos vigentes | 2 | | |
| **Escasez de CAP c/polimero (LO 0000027)** 10/11/2021<br>Se informa a la fiscalizacion la escases de provision de CAP con Polimero proveniente de Brasil y otros paises proveedoras por los cuales tuvimos atrasos en la ejecucion de la obra de puesta a punto entre el periodo de junio a noviembre 2021 a consecuencia nos afecto directamente 13 dias de produccion | 13 | dias | |
| **Bloqueo de ruta (LO 0000035)** 14/3/2022<br>Paro de transporte a nivel pais la ruta PY 03 se encuentra bloqueado imposibilitando asi la produccion por 6 dias | 6 | | |
| **Bloqueo de ruta (LO 0000036)** 20/3/2022<br>Sigue el paro de transporte por todo el trayecto de la Ruta PY 03 afectando asi a la produccion del mes y a consecuencia de ellos nos afecta en la provison de Insumos como Filler, | 3 | | |
| **Bloqueo de ruta (LO 0000037)** 23/3/2022<br>Continua el cierre de ruta por los transportista y campesino, la ejecucion de la obra no avanza por falta de insumos como filler, CAP, gasoil, fueloil, emulsion entre otros, generando asi atrazos en la obra | 3 | | |
| **Total:** | | **30 dias** | |
| **Total para ampliacion de plazo:** | | **96 dias** | |

**Detalles para Ampliacion de Plazo**

Orden de Inicio: 16/06/2020

Plazo Original: 48 (cuarenta y ocho) meses

Plazo Modificado CM 01: 52(cincuenta y dos) meses

Plazo Modificado CM 02: 55(cincuenta y cinco) meses

Plazo OPP CM 01: 28(veintiocho meses)

Plazo OPP CM 02: 31(treinta y un meses)

Pazo Mantenimiento CM 01: 24(veinticuatro meses)

Plazo Mantenimiento CM 02: 24(veinticuatro meses)

Fecha de Terminación Original: 15/06/2022.

Fecha de Terminación Modificada C.M. Nº 1: 16/10/2022

**Fecha de Terminación Modificada C.M. N° 2: 20/01/2023**

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

36 (Treinta y Seis)

# LIBRO DE FISCALIZACIÓN 0000036

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de ruta por paro de transportistas y otros antes.

La empresa contratista comunica a la Fiscalización que continúan los paros de transportistas por todo el trayecto de la ruta PY03 lo cual nos sigue generando problemas para la continuación de nuestros trabajos, ya que paralizan la circulación de los vehículos de gran porte y a consecuencia de ello tenemos faltante de insumos en obra como Filler, Gas oil, Fuel Oil entre otros.

ANEXO:

Fecha: 20 | 03 | 22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

FOR-FIS-LDF-01.04

35 (Treinta y Cinco)

# LIBRO DE FISCALIZACIÓN 0000037

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Continuación de cierre de rutas por paro de transportistas y campesinos

La empresa contratista comunica a la fiscalizacion que continúan el cierre de ruta en varios puntos de la ruta PY 03 por motivos de paro de transportistas y tambien de campesinos lo cual no permiten circular vehiculos de gran porte y los vehiculos livianos solamente liberan en determinados horarios

Los trabajos en pista no se pueden avanzar por falta de los insumos que son proveidos por dichos vehiculos de gran porte, insumos como filler, CAP, Gas oil, Fuel oil, emulsión imprima, entre otros

El cierre de ruta se registra desde el lunes 14/03 hasta la fecha, y no se tiene noticias sobre el levantamiento de las mismas

ANEXO:

Fecha: 23 | 03 | 22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

FOR-FIS-LDF-01-04