**RESOLUCIÓN N° 328/2024**

**POR LA CUAL SE DISPONE LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 29/2023, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ – PLURIANUAL – CONTRATISTA: ITINERA S.A. – I.D. Nº 435.863.-**

**Encarnación, 14 de marzo de 2024.-**

**V I S T O:**

El expediente N° 1708/2024, por el cual se ha solicitado una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y, ----------

**CONDIDERANDO:**

***Que,*** en fecha 07 de marzo de 2024, la contratista ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del Contrato N° 29/2023, de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ – PLURIANUAL - I.D. Nº 435.863"**, debido a las afectaciones producidas por los días de lluvias que han dificultado el avance continuo de la ejecución de los trabajos en obra.-------

***Que,*** mediante el Dictamen U.F.C. N° 106/2024 de fecha 13 de marzo de 2024 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

*En Primer lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.----------*

*Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS*

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

*PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece:* ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.".*----------

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*se reconoce que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por lo cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción. En los trabajos de construcción tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.*" Finalmente, el Fiscal de Obras sugiere que se otorguen 30 (treinta) días por las inclemencias climáticas de los meses de enero y febrero, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, por **Memorándum Nº 242/2024 el Administrador del Contrato**, reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 30 (treinta) días por inclemencias climáticas.----------

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.----------

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es **parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 30 (treinta) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en**

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

**los meses de enero y febrero del 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.----------**

***Que,*** La Ley Nº 426/1994, *"Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental"* dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. *a) "...cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico..."*; como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las que las leyes establezcan. ---------

**POR TANTO, Y EN EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1**: **HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por la contratista ITINERA S.A., en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 29/2023 de la obra **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ – PLURIANUAL – I.D. Nº 435.863**, por el plazo de 30 (treinta) días corridos.----------

**ARTÍCULO 2**: **NOTIFICAR** al señor Juan Fernando Canatta Ruiz en representación de ITINERA S.A. del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----------

**ARTÍCULO 3°: INTIMAR** a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 29/2023.----------

**ARTÍCULO 4: REMITIR** copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

**ARTICULO 5: COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

*Abg. Carmina Natalia Benítez B.*
**Secretaria General**

*Don Francisco Javier Pereira Rieve*
**Gobernador del Departamento de Itapúa**

# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **1708** Fecha: **07/03/2024** Hora: **12:56**

Recurrente: **ITINERA S.A**

RUC: **80072876-9** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **FULGENCIO YEGROS 990**

Barrio ---------- Distrito: **LUQUE**

Teléfono: **021 647 514**

Correo Electrónico: **administracion@itinera.com.py**

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Objeto/Asunto: **PRÓRROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **17**

Año: **2024**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPUA ITAPÚA

ITINERA
021 647 514 – (0984) 300 551
administracion@itinera.com.py

Luque, 06 de marzo de 2024

**Señor.**
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

**REFERENCIA:** LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863 - Contrato N° 29/2023.

- LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.
- LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar mi solicitud de prórroga de plazo por inclemencias climáticas, correspondiente al mes de enero y febrero de la obra de referencia. Las afectaciones producidas por los días de lluvias han dificultado el avance continuo de la ejecución de los trabajos en obra.
Se adjunta a la nota los registros de lluvias proveídos por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología - DINAC.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Itinera S.A.
**CONTRATISTA**

**ITINERA S.A.**
RUC:80072876-9

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1408
Fecha: 07 MAR 2024 Hora: 12:56
Firma: R Fojas: 11

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría General

Mesa de Entrada

ITINERA

01

# REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA " | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3,5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 72,5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 15,6 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 26 | - | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | 143 | | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | 82,5 | | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | 16 | | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CINERA S.A.
80072876-9

# REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA " | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | T | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 2,2 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 5,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 4,2 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 20,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 5,0 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 19 | | 15,1 | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 22 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 23 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 8,6 | | | | | | | | | | |
| 25 | | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 27 | | 20,2 | | | | | | | | | | |
| 28 | | 75,8 | | | | | | | | | | |
| 29 | | 0,9 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 161,5 | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | 75,8 | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | | 28 | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ITINERA S.A.
RUC: 80072876-9

# ACTA DE INICIO

**REFERENCIA:** **ID.:** 435.863
**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº:** 32/2023
Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual.
**CONTRATO N°:** 29/2023
**OBRA:** Construcción de Empedrado.
**LOTE N°:** 1
**LOCALIDAD:** Distrito de San Pedro del Paraná.

**CONTRATISTA:** **ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.**

---

En el Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el sitio de la obra, a los 20 (veinte) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB** Fiscal de Obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ** en representación de la Empresa **ITINERA S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná.----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de Inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 120 (ciento veinte) días corridos.

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. -----

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

.....
**ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ**
Contratista
Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

.....
**ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB**
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265

.....
**ING. FERNANDO OREGGIONI**
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

04

# LIBRO DE OBRA Nº 0000007

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvia.

**PERIODO**

28-12-2023
Sin actividad.-

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

**CONTRATISTA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

**FISCAL DE OBRA**

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

05

# LIBRO DE OBRA Nº 0000008

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvia.

**PERIODO**

29-12-2023
Sin actividad.-

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

06

# LIBRO DE OBRA Nº 0000015

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvia.

**PERIODO**

10-01-2024
Sin movimiento.-

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalía de Obras

Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 2765

FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

07

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA — OPORTUNIDADES

# LIBRO DE OBRA Nº 0000016

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

11-01-2024

Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

**OBSERVACIONES:**

| CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA |
|---|---|
| Ing. Juan Fernando Canatta<br>Representante Legal<br>Itinera S.A. | Arq. FÉLIX H. MORINIGO<br>Fiscal de Obras<br>Reg. Prof. N° 3.265 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA — Fiscalización de Obras

ORIGINAL:(Blanco) Contratante — DUPLICADO: Fiscal de Obra — TRIPLICADO: Contratista

08

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA — POR UNIDAD DES

# LIBRO DE OBRA Nº 0000021

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvia

**PERIODO**

17-01-2024
Sin movimiento.-

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

**CONTRATISTA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA — Fiscalización de Obras

Ing. FÉLIX M. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3205

**FISCAL DE OBRA**

ORIGINAL:(Blanco) Contratante — DUPLICADO: Fiscal de Obra — TRIPLICADO: Contratista

09

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA DES

# LIBRO DE OBRA Nº 0000022

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

18-01-2024

Sin movimiento, consecuencia de lluvia.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| Ing. Juan Fernando Canatta<br>Representante Legal<br>Itinera S.A.<br>**CONTRATISTA** | Ing. FÉLIX MORINIGO<br>Fiscal de Obras<br>Reg. Prof. N° 3.265<br>**FISCAL DE OBRA** |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

# LIBRO DE OBRA Nº 0000023

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

19-01-2024

Sin actividad, consecuencia de lluvia.

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

**CONTRATISTA**

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.205

**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

11

# LIBRO DE OBRA Nº 0000034

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 1

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvia

**PERIODO**

27-02-2024
Sin actividad en obra a consecuencia de la lluvia.
No se realizan trabajos.
28-02-2024
Sin actividad en obra a consecuencia de la lluvia.
No se realizan trabajos en obra
29-02-2024
Sin actividad en obra por afectación de la lluvia.
Hay barro y suelo blando, no se puede realizar trabajos de colocación de piedra.

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| Ing. Juan Fernando Canatta<br>Representante Legal<br>Itinera S.A<br>**CONTRATISTA** | Arq. FÉLIX H. MORINIGO<br>Fiscal de Obras<br>Reg. Prof. N° 2.765<br>**FISCAL DE OBRA** |

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

# ACTA DE INICIO

**REFERENCIA:** **ID.:** 435.863
**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°:** 32/2023
Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual.
**CONTRATO N°:** 29/2023
**OBRA:** Construcción de Empedrado.
**LOTE N°:** 3
**LOCALIDAD:** Distrito de San Pedro del Paraná.

**CONTRATISTA:** **ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.**

---

En el Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el sitio de la obra, a los 20 (veinte) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB** Fiscal de Obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ** en representación de la Empresa **ITINERA S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná.----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de Inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 105 (ciento cinco) días corridos.

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. -----

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

.....
**ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ**
Contratista

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

.....
**ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB**
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

.....
**ING. FERNANDO OREGGIONI**
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

# LIBRO DE OBRA Nº 0000002

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 3

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

21-12-23
Movilización y preparación de materiales correspondientes a la obra.
22-12-23
Sin movimiento por lluvia
23-12-23
Sin movimiento por lluvia
26-12-23 - Tiemp: Bueno.
Preparación de carteles y señalizaciones viales.
27-12-23 - Tiempo Bueno
Continúa preparación de carteles, marco para carteles - trabajo de herrería
28-12-23 Tiempo: Lluvia
Sin actividad
29-12-23 Tiempo: Lluvia
Sin actividad por consecuencia de lluvia
02-01-24 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia
03-01-24 Tiempo: Bueno
Movilización de equipos y personales en zona de obra.

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
**CONTRATISTA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalía de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
**FISCAL DE OBRA**

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

# LIBRO DE OBRA Nº 0000003

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 3

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

04-01-24
Reconocimiento del lugar de obra
05-01-24 Tiempo: Bueno
La Empresa contratista conversa con frentistas para inicio de obras.
08-01-24 Tiempo: Bueno
Inicia trabajo de limpieza en zona de obra.
09-01-24 Tiempo: Bueno
Continúa trabajo de limpieza en zona de obra
10-01-24 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento.
11-01-24 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.
12-01-24 Tiempo: Bueno
Continúa trabajo de limpieza
13-01-24 Tiempo: Bueno
Medición para caja de empedrado.

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
**CONTRATISTA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 1265
**FISCAL DE OBRA**

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

# LIBRO DE OBRA Nº 0000004

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 3

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

15-01-24
Levantamiento de datos topográficos de cortas y nivel.
16-01-24 Tiempo: Bueno
Continúa trabajo de levantamiento de datos y marcación de eje
17-01-24 Tiempo: Lluvia
Sin actividad.
18-01-24 Tiempo: Bueno.
Sin actividad por consecuencia de lluvia
19-01-24 Tiempo: Bueno
Sin actividad por consecuencia de lluvia.
22-01-24 Tiempo: Bueno.
Inicio de trabajo de estaqueamiento
23-01-24 Tiempo: Bueno
Continúa trabajo de estaqueamiento cada 30 metros

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
**CONTRATISTA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX R. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265
**FISCAL DE OBRA**

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA DES

# LIBRO DE OBRA Nº 0000010

**OBRA:** Concurso de Oferta N° 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná Plurianual ID N° 435.863

**LOTE N°:** 3

**CONTRATO:** 29/2023

**CONTRATISTA:** ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

**CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

**ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno

**PERIODO**

24-02-24
Se realiza desencofrado y limpieza de la zona de obras

26-02-24 Tiempo: Bueno.
Se inician los trabajos de carga de tierra colorada para colchon de empedrado. Lluvia a las 16:00 hs

27-02-2024
Sin actividad en obra a Consecuencia de la lluvia No se realizan trabajos en obra.

28-02-2024
Sin actividad en obra a Consecuencia de la lluvia. No se puede realizar ningun trabajo en obra.

29-02-2024
Sin actividad en obra por afectación de lluvia. Suelo blando y humado. No se puede preparar el colchon de tierra.

**OBSERVACIONES:**

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
**CONTRATISTA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX EL FLORINI
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 65
**FISCAL DE OBRA**

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

# MEMORANDUM N° 031/2024

***Fecha:*** *11 de marzo de 2024*

| | | |
|---|---|---|
| ***A:***<br>***Ing. Fernando Oreggioni*** | ***Cargo:***<br>*Secretario Departamental* | ***Secretaria y/o Dependencia:***<br>*Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa* |
| ***De:***<br>***Arq. Hernán Morínigo*** | ***Cargo:***<br>*Fiscal de Obras* | ***Secretaria y/o Dependencia:***<br>*Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa* |

***Asunto:*** *Informe de Obra sobre solicitud de prórroga de plazo - Contrato N° 29/2023.*

***Referencia****: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863*

- ***LOTE N° 1*** *- Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.*
  ***Fecha de Acta de Inicio:*** *20/12/2023*
  ***Plazo contractual:*** *120 días*
  ***Fecha de terminación:*** *18/04/2024*
- ***LOTE N° 3 -*** *Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.*
  ***Fecha de Acta de Inicio:*** *20/12/2023*
  ***Plazo contractual:*** *105 días*
  ***Fecha de terminación:*** *03/04/2024*

*Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar el informe de obra solicitado en el memorándum S.O.P.T N° 223/2024, sobre el Expediente N° 1708/2024 de la obra de referencia. Se adjuntan las documentaciones correspondientes.*
*Sin otro en particular me despido atentamente.*

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

*Arq. Felix H. Morínigo Mesrob*
***Fiscal de Obras***

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 11/03/24
Hora: 14:21
Firma

# INFORME DE OBRAS

**REFERENCIA:** LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
**LOTE N° 1 -** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.
**OBRA:** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
**BENEFICIARIO:** Barrio Santa Catalina - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
**FECHA DE VISITA:** 06/marzo/2024
**AVANCE DE OBRA:** 52.94 %

| UBICACIÓN | DISTRITO | COORDENADAS UTM | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|---|
| Calle Epifanio Méndez Fleitas | San Pedro del Paraná | x1= 578690 - 7030880 | 351.565.769 gs. |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** | **LOTE / ITEM** |
| Ing. Juan F. Canatta Ruiz | 0981-407029 | 29/2023 | L 1 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **PRORROGAS** |
| 120 días | 20/Diciembre/2023 | 18/Abril/2024 | ------ |

**Informe Técnico:**

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvias.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 52.94% ejecutada in situ.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

**Referencia:**

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

ARQ. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

**Por la cual se considera lo siguiente:**

- Enero: 9 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 30 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalía de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

.....

*Arq. Felix H. Morinigo Mesrob*
***Fiscal de Obras***

# INFORME DE OBRAS

**REFERENCIA:** LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
**LOTE N° 3 -** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.
**OBRA:** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
**BENEFICIARIO:** Villa Adela - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
**FECHA DE VISITA:** 06/marzo/2024
**AVANCE DE OBRA:** 62.60%

| UBICACIÓN | DISTRITO | COORDENADAS UTM | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|---|
| Calle Epifanio Méndez Fleitas | San Pedro del Paraná | x1= 579922 - 7031633 | 247.209.881 gs |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** | **LOTE / ITEM** |
| Ing. Juan F. Canatta Ruiz | 0981-407029 | 29/2023 | L 3 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **PRORROGAS** |
| 105 días | 20/Diciembre/2023 | 03/Abril/2024 | ------ |

**Informe Técnico:**

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvias.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 62.60% ejecutada in situ.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

**Referencia:**

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

**Por la cual se considera lo siguiente:**

- Enero: 9 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 30 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

*Arq. Felix H. Moringo Mesrob*
***Fiscal de Obras***

**MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 242/2024**

*Secretaría de Obras Publicas y Transporte*

*Gobernación de Itapúa*

Fecha: Martes, 12 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***A:*** <br> ***Abg. Eligio Méndez*** | ***Cargo:*** <br> *Jefe UFC* | ***Secretaria y/o Dependencia:*** <br> *Unidad de Fiscalización de Contratos* |
| ***DE:*** <br> ***Ing. Fernando Oreggioni*** | ***Cargo:*** <br> *Secretario Departamental* | ***Secretaria y/o Dependencia:*** <br> *Secretaría de Obras Públicas* |
| ***Asunto:*** *L.C.O. N° 32/2023: "Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná" – Plurianual – I. D. N° 435.863 – Contrato N° 29/2023 – Ing. Juan Canatta – ITINERA S.A.* | | |

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 1708/2024, presentado por el* ***Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz,*** *representante de la Empresa contratista* ***ITINERA S.A,*** *sobre su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 32/2023: "Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná" – Plurianual – I. D. N° 435.863 – Contrato N° 29/2023, en relación a su solicitud de prórroga de plazo.*

*En relación a la misma se ha recibido el Informe Técnico según Memorando N° 31/2024 del Fiscal de Obras asignado, Arq. Hernán Morínigo, donde se expresa que este Contrato comprende 3 Tramos, los cuales 2 han sido adjudicados a éste contratista diferenciados en Lote N°1 y Lote N° 3, que durante los meses de enero y febrero del 2024, se han registrado precipitaciones que han afectado a la ejecución de la obra, verificables en Planillas de la DINAC y han afectado a la correcta ejecución de los trabajos en obra que deben realizarse sin acumulación de charcos o barros, en tierra seca y solida que evitarían asentamientos posteriores, lo cual ha sido registrados en sus respectivos Libros de Obra.*

*Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta viendo que ambos Lotes y Tramos se encuentran en el mismo Distrito y zona de afectación:*

- ***Mes de Enero/2024:*** *9 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *21 días*

*En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de* ***prórroga de plazo por un total de 30 días por inclemencias climáticas.***

*Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.*

*Atentamente.*

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Pública y Transporte

**DICTAMEN U.F.C. N° 106/2024 de fecha 13/03/2024**

- ✓ **EXPEDIENTE N°**: 1708/2024
- ✓ **CONTRATO N°:** 29/2023
- ✓ **ID N°:** 435.863
- ✓ **LOTE: 1y 3**
- ✓ **FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20/12/2023**
- ✓ **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 120** días
- ✓ **Prórrogas/Suspensiones otorgadas:----**

**OBRA:** "**CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SAN PEDRO DEL PARANA - PLURIANUAL** "
**EMPRESA/CONTRATISTA**: **Itinera S.A**

328
14/03/2024

**A: Don Francisco Javier Pereira Rieve**
Gobernador del Departamento de Itapúa
*E. S. D.*

Atento a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista, y considerando que:

En fecha 07 de marzo del 2024 (Exp. N° 1708/2024), Itinera S.A, por medio de su representante, ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del contrato N° 29/2023, ID N° 435.863 Obra: "CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SAN PEDRO DEL PARANA - PLURIANUAL".

El motivo de la solicitud, invocado por el contratista, refiere que "*las afectaciones producidas por los días de lluvias han dificultado el avance continuo de la ejecución de los trabajos en obra*". El contratista solicita una prórroga por los días de lluvia de enero y febrero del 2024. En el expediente se encuentra agregado el informe de registro de lluvias emitido por la DINAC, copia del libro de obras informe técnico del fiscal de obras asignado y el MEMO Nº 242/2024 en el que el Administrador del Contrato sugiere reconocer los días prórrogas solicitados.----------

**Consideraciones:**

**En Premier lugar,** se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que *cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas*. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual***. *Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*se reconoce que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por lo cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción. En los trabajos de construcción tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.*" Finalmente, el Fiscal de Obras sugiere que se otorguen 30 (treinta) días por las inclemencias climáticas de los meses de enero y febrero, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, viene acompañado del dictamen del Administrador del Contrato, quien reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 30 (treinta) días.

**Por otro lado,** en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es **parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 30 (treinta) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de enero y febrero del 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.**

I**gualmente**, la resolución recaída deberá ser comunicada a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Fiscalizador de Contratos para su toma de razón a los efectos pertinentes. –

**Obs 1: Póliza Caución/Ejecución de Contrato: vigente**

**Obs. 2: Se devuelve el expediente original N° 1708/2024**

**Salvo mejor parecer, es mi dictamen.**

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

RECIBIDO
13/03/2024
09:20

Abg. Aracelli Gonzáles
Auxiliar de Secretaria General
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA