Nota UOC3 Nº 85/2024
Asunción, 26 de Abril del 2.024

Señor
Dr. AGUSTIN ENCINA PÉREZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

En representación de la UOC Nº 3, de la Municipalidad de Asunción, me dirijo a usted a fin de contestar las observaciones comunicadas por Nota DNC Nº 2660/2024, que guarda relación con la comunicación de la Prórroga del CONTRATO UOC3 N° 02/2022 para la Obra "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ – Lote N° 1" Licitación Pública Nacional con ID Nº 388.424:

Aspectos Observados:

1. **Se observa que la Resolución N°16/2023, se encuentra incompleta. Se solicita subsanar.**
   Se adjunta lo solicitado
2. **Se solicita remitir constancia DINAC de todos los meses afectados por las lluvias.**
   Se adjunta lo solicitado
3. **Se solicita remitir libro de obras.**
   Se adjunta lo solicitados
4. **Se solicita incluir detalles de avances de ejecución de obras.**
   Se adjunta lo solicitado

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones 03

Diana Cabrera Portillo, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones UOC3

2 (dos)

Municipalidad de Asunción

ASU Obras

Dirección General de Obras

RESOLUCIÓN DGO Nº 16/2023

POR LA CUAL SE CONCEDE LA PRÓRROGA DE TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO UOC3 Nº 09/2022 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA CONSORCIO LÓPEZ EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ" – Contrato UOC3 N° 09/2022 - ID 388.424 - LOTE 2

Asunción, 20 de julio de 2023

VISTO: La Nota de fecha 03 de julio de 2023, presentada por la empresa CONSORCIO LÓPEZ. en el marco del contrato y llamado de referencia; y

CONSIDERANDO:

Que, la empresa CONSORCIO LÓPEZ, a través del Representante Legal Ing. Oscar Rubiani, refiere: *"Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar la consideración de días de prórroga en el plazo de ejecución del contrato de referencia por factores de fuerza mayor, como las inclemencias climáticas sucedidas desde el mes de enero 2023 a junio del 2023, así como los acontecimientos del desabastecimiento de materiales por parte de la ESSAP, y los problemas al encontrar las vías del tren/tranvía sobre la avenida en el momento de ejecutar los pavimentos de hormigón y las consecuencias derivadas de esta circunstancia".-*

Que, el Memorándum DOM Nº 409/2023 remitido por la Dirección de Obras Municipales a la Dirección General de Obras, a través del cual la citada dependencia solicita la prórroga del plazo contractual a causa de lluvias acaecidas, siendo estas debidamente respaldadas a través del Registro de Precipitación Diaria (mm) de la DINAC, año 2023, y;

Que, en ese orden de cosas, a fojas 02 05, 06, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 32, 36, 38, 41, 45, 49, 50, 53, 54 y 55 del Libro de Obra se dejó constancia de las lluvias acaecidas entre los meses de enero y junio del 2023, por medio del cual se hace alusión a las circunstancias mencionadas precedentemente.-

Que, por Resolución Nº 344 del 10/09/ 2.021 I. la Intendencia Municipal resolvió delegar a la Dirección General de Obras la atribución de suspensión de los trabajos en zona de obra, suspensión del plazo contractual y prórroga de los plazos de ejecución en el marco de los llamados a licitación para la ejecución de obras municipales

Ing. Mirtha S. Acha C.
Directora General
Dirección General de Obras

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la prórroga de TREINTA Y CUATRO (34) días del plazo de ejecución por inclemencias climáticas ocurridas entre los meses de enero y junio del año 2023, del CONTRATO SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA CONSORCIO LÓPEZ EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ" – Contrato UOC3 N° 09/2022 - ID 388.424 - LOTE 2, por las razones expuestas en el Considerando de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Fiscalización de Obras, adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución.-

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	11,2	0,0										
2	0,0	15,8										
3	60,6	0,0										
4	0,0	0,0										
5	0,0	0,0										
6	0,0	0,0										
7	0,0	0,0										
8	0,0	0,0										
9	0,0	0,8										
10	0,0	0,0										
11	0,0	0,0										
12	32,9	0,0										
13	0,0	0,0										
14	0,0	32,0										
15	0,0	0,0										
16	0,0	5,0										
17	0,0	0,0										
18	T	0,0										
19	0,0	0,0										
20	0,0	0,0										
21	13,6	0,0										
22	21,0	3,4										
23	0,0	3,5										
24	0,0	0,0										
25	0,0	1,3										
26	0,0	0,0										
27	0,0	0,0										
28	13,6	0,5										
29	T											
30	25,8											
31	0,0											
Total	179	62										
Máx. 24h	60,6	32										
Día Máx.	3	14										

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTOS DE TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. de Serv. Meteo. e Hidr. para el Público

Ing. Miguel Angel Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Meteo. e Hidr. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		15,8										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,8										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		32,0										
15		0,0										
16		5,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		3,4										
23		3,5										
24		0,0										
25		1,3										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,5										
29												
30												
31												
Total		62										
Máx. 24h		32										
Día Máx.		14										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			60,5									
2			6,8									
3			4,4									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,2									
8			2,9									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			19,0									
16			0,5									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,2									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			60,6									
31			0,0									
Total			155,1									
Máx. 24h			60,6									
Día Máx.			30									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION – DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				30,9								
5				4,1								
6				18,1								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				27,8								
13				25,6								
14				0,0								
15				0,7								
16				2,2								
17				1,2								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				4,2								
25				27,2								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				142								
Máx. 24h				30,9								
Día Máx.				4								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					25,6							
2					4,1							
3					3,8							
4					22,8							
5					0,8							
6					T							
7					15,3							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					9,0							
21					73,4							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					T							
27					T							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					-							
Total					155							
Máx. 24h					73,4							
Día Máx.					21							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						14,9						
11						0,0						
12						0,0						
13						T						
14						0,1						
15						T						
16						0,4						
17						T						
18						0,0						
19						0,0						
20						T						
21						0,0						
22						0,8						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						16,2						
Máx. 24h						14,9						
Día Máx.						10						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN — DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000002

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: ..... A: .....

Fecha: 12 / 01 / 2023 Estado de tiempo: NUBLADO

Asunto: INICIO DE LOS TRABAJOS

Anexos: .....

PRIMERAMENTE QUE TRATAN DE LA CALLE CA L CAMINO DE CALLE PARTE DEL MURO Y TIENE CHICO LA EXCAVACION TAMBIEN ALCANZA ALGUNOS ARBOLES FALTANDO AL INICIO DE LA FERNANDO DE LA MORA CON EL PARA DE LA DERECHA Y CASI MAS DE AGRAVADO TAMBIEN ASI

HAYA 12/01/2023

EN ALMUERZO DE 11:00 H.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES

Recibido por: ..... Firma: .....

Cargo: ..... Fecha: ...../...../.....

MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones ecdivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000006

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: ..... A: .....

Fecha: 20 / 01 / 2023 Estado de tiempo: soleado

Asunto: trabajos

Anexos:

se deja listo el Baden para el cargamento del mismo luego de la culminación de la pista para la fiscalización

retiro de todo el material (escombros, asfalto)

21/01/2023

cargamento del Baden en curso, desde el medio día sin actividad por lluvia

22/01/2023

sin actividad por lluvia

Ing. Jorge Levato

Recibido por: ..... Firma: .....

Cargo: ..... Fecha: ...../...../.....

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL Y SOLO EFECTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000009

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: ..... A: .....

Fecha: 26 / 01 / 2023 Estado de tiempo: Soleado

Asunto: Trabajos

Anexos: .....

Se solicito la presencia de los supervisores de la SNC. para la verificación de los trabajos realizados para poder realizar el carpeteo de la misma.

Se habilito el carpeteo con el VB de la Fiscalizacion y por la SNC.

27/01/2023

Se continua con el carpeteo de la pista.

Arq. Jorge Jevalinos

28/01/2023

Sin Actividad por lluvia

Recibido por: ..... Firma: .....

Cargo: ..... Fecha: ...../...../.....

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.
ANA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Tipo Nº 79
Tel. 207210 - 333.5
Selonia 1578 - Lambaré

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tel. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones covipa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000014

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 08 / 02 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.

ALDO LUIZ SANDOVAL M. ESCRIBANO PÚBLICO Reg. N° 787 Tel.: 207 210 - 333.151 Sa'Angue Lambaré

Los trabajos que estamos haciendo colocación de cañería, relleno con Arena lavada y con material de excavación, así como la compactación del mismo, en el tramo 120 (~~lado~~ entrada) del cruce abajo.

En el otro tramo continuamos con los trabajos de cambiamiento de HO, desmonte, remoción y disposición de empedrado y la compactación del mismo.

09/02/2023

Idem al día anterior, al medio de Actividad por lluvia.

ACA. Fernández

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones Olivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000016

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: contratista A: Fiscalización

Fecha: 13 / 02 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: trabajos

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.-
ADA LUZ SANDOVAL
ESCRIBANA PÚBLICA
Reg. Nº 787
Cel. 097 210 532 151
Sajonia 1578 - Lambaré

Se continua con el asfaltado en la calle de chavez y CAL con el "B" de estabilización así como los trabajos de cunetas.

14/02/2023

Sin actividad por lluvia.

15/02/2023

Conformación de cordon, corte y sellado, limpieza de la zona de obra post lluvia, en la boca calle chavez y CAL.

mano cuneta continuamos con los trabajos.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

Gráfica Boaventura III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones Sociedad Anónima

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000019

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 22 / 02 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.
ANDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Tel. 207.210 - 333.167
Sajonia 1578 - Lambaré

Damos inicio a los trabajos de desmonte de arbolado, así como la remoción y reposición de empedrado, en el barrio de Cal y Enzamo así como parte de la cuneta c/ Enzamo y Tepa.

Se coso media calzada del barrio con el V°B° de la fiscalización.

Se continúa con los trabajos de preparación de pista en Alejo y Cal, así como con los trabajos de cambio de cañería.

Llovió desde el medio día, sin actividad

23/02/2023

Idem día anterior, aparte se realizó la tercera prueba hidráulica de la cañería tramo c/ Alejo García y se contó con la presencia de fiscales de la ESSAP.

FOTOCOPIA DEL ORIGINAL SOLO EFECTO DE COMPROBANTE

Recibido por: Alejo Jevalayes Firma:

Cargo: Fecha: / /

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones Colivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000021

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 28 / 02 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

Continuamos con los trabajos de asfalto en la derecha de Hayo García y cal.

En el tramo abajo, limpieza, corte de lo cargado al día anterior y el sellado del mismo.

01/03/2023

Sin actividad por lluvia.

02/03/2023

Sin actividad por ll

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

OBS: Los días 26 y 27 de febrero sin actividad por domingo y feriado Nacional.

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones
eqivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000024

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscal

Fecha: 08 / 03 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajo

Anexos:

Relleno con el otro lado en la ejecución de zanja depresado

se continua con los trabajos de cambio de cemento viejo de red.

Se hizo la reposición de veredas en el lado izquierdo que ahora se pueda hidratar.

29/03/2023

Levantamiento de tubería sobre el lado y calle.

Preparación de vigas p/ pasadores.

Se activaron conde el mes de febrero

Ing. Jorge Jiménez

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

ADMINISTRATIVA

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000027

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 15 / 03 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

Continuamos con los trabajos de preparación de pista en la loza el lazo y luego

Así como con la colocación de la veda.

16/03/2023

Con presencia del fiscal de la ESSAP el INA Britogen se realizo la prueba hidraulica del ramal el de Peña y la calle Guzmán.

Colocamos el Badén lado derecho de la loza calle Lazo. así como nivele la banqueta y repasamos el empedrado.

Tb se termino de colocar el Badén en otro esq.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Asunción, Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

Empresa de Construcciones
edivisa

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y
VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad
de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000032

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: fiscal

Fecha: 28 / 03 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

Cargamento de la capa del pavimento asfaltico y bacheo culminando dicha capa.

En presencia de la Fiscalización se realizo con exito, la prueba hidraulica.

29/03/2023

Preparación del Borden de Mac; colocación de malla y con el vaso de la Fiscalización se realizo al final de la jornada el cargamento del asfalto.

Cargamento de cuneta a/ SCM a/ interior la cantidad tirado 150 y cuneta a/ PMT y terminado todo derecho.

30/03/2023

Sin Actividad por lluvia

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTR.

Recibido por: Firma:

AIDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 787
Tel.: 207.210 - 333.151
Lambaré

argo: Fecha: / /

CH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000036

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: fiscalización

Fecha: 11 / 04 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

Luego de la verificación de la finalización se procede al cargamento del Baden lado Izq. en Mdo de Portugal

12/04/2023

compactación y colocación de la carpeta para el cargamento del la cuneta lado Izq. el mdo Juan de Garay

13/04/2023

Sin actividad por lluvia.

Arq. Jorge Jacolop

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original. CONSTE:

Notario Público

Gráfica MACH III - Tel.: 505 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

Cliente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000038

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: fiscalización

Fecha: 17 / 04 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto: Trabajos

Anexos:

Sin asentado por lluvia.

18/04/2023

Preparación de cuneta y asfaltado del mismo en el tramo ej Itala y llamas

19/04/2023

Fresado de pista al costado de la calzada existente.
Limpieza del punto central

20/04/2023

Asfalto - Regularización asfáltica en el tramo ej Prof Sill y Chaves ambas calzadas.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original. CONSTE:

ALICE YANHO de ALCARAZ
Notaría y Escribanía Nacional
Asunción - Paraguay
Tel.: 490706
Rio Rivarola, Nº 715 y Yolanda

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

Cliente

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000041

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 22 / 04 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

limpieza del sitio de obra. habilitación de boca calle y ya pasó el tiempo de curado requerido.

23/04/2023

SIN ACTIVIDAD POR DOMINGO

24/04/2023

SIN ACTIVIDAD POR lluvia

25/04/2023

SIN ACTIVIDAD POR lluvia.

Ing. Jorge Jacobs

CERTIFICO: que la presente fotocopia es reflejo fiel del original. CONSTE:

ALDO E. MARIO de ALCARAZ Notario y Escribano Público Reg. Nº 138 Tel.: 455/709 Asunción - Paraguay Cap. Ricardo Arzola 1040 N° 1 Herrera

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES

ADMINISTRATIVA

Gráfico MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000045

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: fiscalización

Fecha: 01 / 05 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.

ANA LUZ SANDOVAL M. ESCRIBANA PUBLICA Reg. Nº 787 Tel.: 207.210 - 333.151 Poder 1578 - Lambaré

Sin Actividad por día Feriado.

02/05/2023

Sin Actividad por lluvia.

03/05/2023

Sin Actividad por lluvia

04/05/2023

Sin Actividad por lluvia.

05/05/2023

Sin Actividad por lluvia

06/05/2023

Sin Actividad por lluvia

07/05/2023 → Sin Actividad por lluvia / Domingo

Ing. Cindy Tamayo
COVIPA S.A.

Arq. Jorge Jacolopes
Fiscal de Obra
Municipalidad de Asunción

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL DE TRAMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000049

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 20 / 05 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.

AIDA LUZ SANDOVAL M. ESCRIBANA PUBLICA Reg. N° 787 Tel.: 201.210 | 333.151 Sepotiba 1578 - Lambaré

Sin Actividad por lluvia.

21/05/2023

Sin Actividad por lluvia / Domingo.

22/05/2023

Fresado y preparación de pista para ejecución de asfalto la semana que viene.

23/05/2023

Desmonte del pavimento asfáltico en la base calle Irala lado derecho, así como cunetas.

24/05/2023

Compactación de la remoción y reposición del empedrado y con el V°B° de la Fiscalización se dio el ok para el cercamiento del mismo.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha:

Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Empresa de Construcciones edivisa

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000050

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: contratista A: Fiscalización

Fecha: 25 / 05 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

corte y sellado del borde cargado el día anterior así como limpieza de la zona de obra.

26/05/2023

Sin Actividad por lluvia.

27/05/2023

Sin Actividad por lluvia.

28/05/2023

Sin Actividad por día domingo.

29/05/2023 - 30/05/2023 - 31/05/2023

ejecución de carpeta asfáltica del de chaves lado izq. hasta Juan de Garay antes se realizo limpieza (soplete) y el riego de liga.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE:
AIDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 787
Tel: 207.210 - 333.151
Cel. 1.578 - Lambaré

Arq. Jorge Jacquiopes
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Recibido por: Miguel Romero Firma:

Cargo: Fecha: / /

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Jefe de Despacho
UOA
UNIDAD DE SERV. ADMINISTRATIVA

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No Válido como Documento Contable

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

F.012
(doce)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000053

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 09 / 06 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Cargamento de los desechos de HO; así como desmonte de cunetas, corte y sellado.

Se realiza pedido de cenefa para la instalación frente al supermercado villa Morra; este pedido fue a la ESSAP.

10/06/2023

Lluvia; sin Actividad.

11/06/2023

Domingo; sin Actividad.

12/06/2023

Cargamento de pavimento (Darsha) así como de cunetas; limpieza de la zona de obra.

ARQ. Zevalogues

Chaytanyo

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE
LIDA JUAZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Tel.: 207.210 - 333.151
Colombia 1578 - Lambaré

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000054

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: ..../..../.... Estado de tiempo: ....

Asunto: ....

Anexos: ....

del 13/06/2023 al 17/06/2023

Sin Actividad por lluvia

18/06/2023

Sin Actividad día Domingo.

19/06/2023

Continuamos con el orden y limpieza de toda la zona de Obra; así como el cargamento de la ultima parte del pavimento asfaltico y cunetas

20/06/2023

Sin Actividad por lluvia.

21/06/2023

Preparación de pista; como la premarcación para la ejecución del asfalto.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.
ESCRIBANA PUBLICA Reg. N° 787 Tel. 607 210 - 333.151 Colonia 1578 - Lambaré

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES

Arq. Zavalaga

Recibido por: .... Firma: ....

Cargo: .... Fecha: ..../..../....

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000055

OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ - ID: 388.424 - LOTE 2 "

De: Contratista A: Fiscal

Fecha: 22 / 06 / 2023 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.
ALDA LUZ SANTIOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 767
Tel.: 021 210 338.151
Sajonia E 1578 - Lambaré

sin Actividad por lluvia.

23 / 06 / 2023

limpieza, con soplado y alineamiento ; compactación del relleno en cuneta para el asfalto

del 24 / 06 / 2023 al 25 / 06 / 2023

Ejecución de Asfalto.

26 / 06 / 2023

limpieza y verificación del jefe de fiscalización de todos los trabajos ejecutados

desde el 27 / 06 / 2023 al 30 / 06 / 2023

Ejecución de Asfalto.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES

Recibido por: Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 04 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00200 - 01/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
CONSORCIO LOPEZ DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424	CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 08 MES Y AÑO: AGOSTO/2023

Contrato UOC3 Nº: 09/2022		Orden de Inicio:	12/01/2023
Fecha de Contrato:	3/11/2022	Plazo Contractual:	210 dias
Contrato principal	10.135.361.200		
Convenio Modificarorio N° 1	0	Fondo de Reparo 5%:	506.768.060
Monto total	10.135.361.200		

DESCRIPCION	Monto del Contrato:	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424	10.135.361.200	66,83%	6.773.635.719	4,31%	436.503.392	71,14%	7.210.139.111
TOTALES	**10.135.361.200**						**7.210.139.111**

	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICAC. ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
a - Monto total de los trabajos	10.135.361.200	6.773.635.719	436.503.392	7.210.139.111
b - Devolucion de Anticipo 20%	2.027.072.240	1.354.727.145	87.300.678	1.442.027.823
c - Fondo de Reparo 5%	506.768.060	338.681.786	21.825.170	360.506.956
SALDO NETO	7.601.520.900	5.080.226.788	327.377.544	5.407.604.332

Oscar A. Rubiani Y
Representante Legal

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

Vanessa (26)
Oscar

CONTRATISTA

CONSORCIO LOPEZ

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATACION DE OBRAS

"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424

Contrato UOC3 Nº: 09/2022
Fecha de Contrato: 3/11/2022
Monto de los trabajos: 10.135.361.200
Fondo de Difusión:
Monto del Contrato: 10.135.361.200

Orden de Inicio: 12/01/2023
Plazo Contractual: 210 dias
Fondo de Reparo 5%: 506.768.060

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 08
MES Y AÑO: AGOSTO/2023

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	4,31%	71,14%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC.	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
2.4	EQUIPAMIENTO			0,00		0,00		-	-	-
2.4.1	Excavación para cimiento de Hº Cº	Metros cúbicos	10,00	0,00		0,00	30.105	-	-	-
2.4.2	Cimiento de Hº Cº de 0.30x0.30x0.50m (Banco y Basurero)	Metros cúbicos	10,00	0,00		0,00	1.199.773	-	-	-
2.4.3	Provisión y Colocación de Basurero metálico (según diseño)	Unidad	209,00	0,00		0,00	752.620	-	-	-
2.4.4	Pintura de basurero con anti-óxido y pintura sintética	Metros cuadrados	674,00	0,00		0,00	71.568	-	-	-
2.4.5	Provisión y Colocación de Banco de madera y metal (según diseño)	Unidad	152,00	0,00		0,00	1.685.669	-	-	-
2.4.6	Pintura de banco con anti-óxido sintético y barniz	Metros cuadrados	522,00	0,00		0,00	44.856	-	-	-
2.5	ILUMINACIÓN			0,00		0,00		-	-	-
2.5.1	Excavación para cimiento de Hº Cº	Metros cúbicos	75,66	0,00		0,00	135.398	-	-	-
2.5.2	Cimiento de Hº Cº de 0.50x0.50x1.20m	Metros cúbicos	75,66	0,00		0,00	1.199.773	-	-	-
2.5.3	Columna Metálica galvanizada de 2 1/2pulg. Pared de 2,5 mm	Unidad	250,00	0,00		0,00	1.118.393	-	-	-
2.5.4	FAROL LED-ILUMINACIÓN INDIRECTA (según diseño)	Unidad	250,00	0,00		0,00	2.103.094	-	-	-
2.6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			0,00		0,00		-	-	-
2.6.1	Linea subterránea con cable NYY 2x6 mm²	Metro lineal	2.860,00	0,00		0,00	68.338	-	-	-
2.6.2	Registro de inspección de 30x30x70cm de mamp. de ladrillo común de 0.15m, revoque interior-tapa de Hormigón	Unidad	250,00	0,00		0,00	404.008	-	-	-
2.6.3	Acometida (caño preensamblado 2x16mm2) y tablero general	Unidad	19,00	0,00		0,00	1.887.344	-	-	-
2.7	READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEÍDOS POR ESSAP			0,00		0,00		-	-	-
2.7.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1.716,00	230,08		230,08	30.557	7.030.555	-	7.030.555
2.7.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.716,00	230,08		230,08	72.727	16.733.028	-	16.733.028
2.7.3	Excavacion	Metros cúbicos	1.487,00	471,18		471,18	30.105	14.184.874	-	14.184.874
2.7.4	Remocion y reposición de vereda con contrapiso	Metros cuadrados	1.001,00	572,00		572,00	136.224	77.920.128	-	77.920.128
2.7.5	Asiento relleno y compactación de material arenoso	Metros cúbicos	189,00	189,00		189,00	96.028	18.149.291	-	18.149.291
2.7.6	En PEAD de diametro 2"	Metro lineal	2.860,00	0,00		0,00	35.072	-	-	-
2.7.7	En PEAD de diametro 3/4 (ramales)	Unidad	286,00	91,00		91,00	18.063	1.643.733	-	1.643.733
2.7.8	Valvulas 2"	Unidad	26,00	10,00		10,00	728.537	7.285.370	-	7.285.370
2.7.9	Prueba Hidráulica en tubería	Metro Lineal	3.718,00	1.325,00		1.325,00	9.408	12.465.600	-	12.465.600
2.7.10	Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Diametro de 50 mm a 150 mm	Unidad	23,00	10,00		10,00	603.601	6.036.010	-	6.036.010
2.8	Varios (PARA LOS TRAMOS 1 y 2)			0,00		0,00		-	-	-
2.8.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	m2	2.000,00	0,00		0,00	127.193	-	-	-
2.8.2	Señalización vertical - señales preventivas y reglamentarias	un	78,00	0,00		0,00	993.458	-	-	-
2.8.3	Cartel de obra	un.	2,00	2,00		2,00	3.236.266	6.472.532	-	6.472.532
	TOTAL GENERAL							6.773.635.719	436.503.392	7.210.139.111

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal
CONSORCIO LOPEZ

Fiscalización
Municipalidad de Asunción

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES *
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA

38 (Treinta y ocho)
Veinte ocho (28)

CONTRATISTA

CONSORCIO LOPEZ

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
CONTRATACION DE OBRAS

"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 08
MES Y AÑO: AGOSTO/2023

Contrato UOC3 Nº: 09/2022		Orden de Inicio:	12/01/2023
Fecha de Contrato:	3/11/2022	Plazo Contractual:	210 días
Monto de los trabajos:	10.135.361.200		
Fondo de Difusión:		Fondo de Reparo 5%:	506.768.060
Monto del Contrato:	10.135.361.200		

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	4,31%	71,14%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC.	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
1	AVENIDA CARLOS ANTONIO LÓPEZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y CALLE TENIENTE PRATTS GILL									
1.1	Cuneta de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 2.260 m									
1.1.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	2.260,00	2.167,20		2.167,20	30.557	66.223.131	-	66.223.131
1.1.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	2.260,00	2.167,20		2.167,20	72.727	157.613.953	-	157.613.953
1.1.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	155,00	155,00		155,00	30.105	4.666.275	-	4.666.275
1.1.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	2.260,00	2.167,20		2.167,20	10.988	23.813.193	-	23.813.193
1.1.5	CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	Metro lineal	2.260,00	2.260,00		2.260,00	175.692	397.063.920	-	397.063.920
1.1.6	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	201,00	201,00		201,00	44.119	8.867.919	-	8.867.919
1.2										
1.2.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	2.940,00	2.940,00		2.940,00	30.557	89.837.580	-	89.837.580
1.2.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	2.940,00	2.940,00		2.940,00	72.727	213.817.380	-	213.817.380
1.2.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	1.176,00	1.176,00		1.176,00	30.105	35.403.481	-	35.403.481
1.2.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	2.940,00	2.940,00		2.940,00	10.988	32.304.720	-	32.304.720
1.2.5	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	2.940,00	2.940,00		2.940,00	272.847	802.170.180	-	802.170.180
1.2.6	VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	Metro Lineal	1.270,00	1.268,26		1.268,26	213.632	270.814.094	-	270.814.094
1.2.7	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	1.529,00	1.528,51		1.528,51	44.119	67.436.333	-	67.436.333
1.3	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Área: 21.300 m2									
1.3.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	20,00	17,00	2,00	19,00	716.175	12.174.975	1.432.350	13.607.325
1.3.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	20,00	1,00		1,00	466.624	466.624	-	466.624
1.3.3	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	Metro lineal	678,00	25,20		25,20	79.192	1.995.638	-	1.995.638
1.3.4	CORDON DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	Metro lineal	3.557,00	3.495,40		3.495,40	93.583	327.110.018	-	327.110.018
1.3.5	RIEGO DE LIGA	Litros	21.300,00	21.300,00		21.300,00	8.250	175.725.000	-	175.725.000
1.3.6	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	Tonelada	1.078,00	1.078,00		1.078,00	968.778	1.044.342.684	-	1.044.342.684
1.3.7	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	Tonelada	2.301,00	2.301,00		2.301,00	968.778	2.229.158.178	-	2.229.158.178
2	MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AV. CARLOS ANTONIO LÓPEZ									
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
2.1.1	Demolición de piso calcáreo tipo valnilla	Metros cuadrados	6.999,00	0,00		0,00	11.289	-	-	-
2.2	CAMINERO PEATONAL			0,00						
2.2.1	Excavación de suelo	Metros cúbicos	4.562,00	0,00		0,00	30.105	-	-	-
2.2.2	Contrapiso de cascote de 7 cm	Metros cuadrados	5.875,00	3.862,20	2.012,80	5.875,00	36.883	142.449.523	74.238.102	216.687.625
2.2.3	Piso de Hormigón de 7cm de espesor con junta de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm	Metros cuadrados	6.363,00	3.862,20	2.500,80	6.363,00	130.045	502.259.799	325.216.536	827.476.335
2.2.4	Provisión y Colocación de Piso granítico base amarillo de alto tráfico (táctil dirección), de 40x40 cm.	Metros cuadrados	658,00	0,00	143,00	143,00	154.344	-	22.071.192	22.071.192
2.2.5	Provisión y Colocación de Piso granítico base amarillo de alto tránsito (táctil de alerta), de 40x40 cm.	Metros cuadrados	187,00	0,00	66,50	66,50	159.086	-	10.579.219	10.579.219
2.3	RAMPA PARA ACCESIBILIDAD			0,00		0,00		-	-	-
2.3.1	Excavación de suelo	Metros cúbicos	225,00	0,00	2,20	2,20	30.105	-	66.231	66.231
2.3.2	Retiro de material excedente	Metros cúbicos	225,00	0,00	2,20	2,20	38.851	-	85.472	85.472
2.3.3	Contrapiso de cascotes de 7 cm	Metros cuadrados	301,00	0,00	17,28	17,28	36.883	-	637.338	637.338
2.3.4	Piso de hormigón rodillado de 7cm. para Rampa p/ personas con discapacidad	Metros cuadrados	301,00	0,00	17,28	17,28	125.991	-	2.176.952	2.176.952
2.3.5	Pintura de rampas con sintético color azul	Metros cuadrados	301,00	0,00		0,00	63.831	-	-	-

Ana Valiente
JEFA
SECR. ADMINISTRATIVA

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Veinti siete (27)

90 avenida

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU Obras

Informe de Uso del Tiempo
Certificado N° 8 Mes de Agosto

A : Ing. Martin Ojeda, Jefe
Departamento de Fiscalización

De : Arq. Jorge Javaloyes, Fiscal
Departamento de Fiscalización

Ref. : Contrato UOC3 N° 09/2022. Obra **"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVDAS. FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS A. LOPEZ ID 388.424**

Empresa : CONSORCIO LOPEZ

Fecha 09 de abril de 2024

AVANCE DE EJECUCION DE OBRA

*Orden de inicio, según O.I. N° 02/2023	02/01/2023
* Fecha de inicio del plazo de ejecución	12/01/2023
*Plazo de ejecución contractual	210 días
* Prorroga según Resolución N° 16/2023	34 días
*Suspensión según Resolución N° 20/2023	
Total General de tiempo	**244 días**

TIEMPO TRANSCURRIDO

*Enero (desde el 12 al 31)	20 días
* Febrero (desde el 1 al 28)	28 días
* Marzo (desde el 1 al 31)	31 días
* Abril (desde el 1 al 30)	30 días
* Mayo (desde el 1 al 31)	31 días
* Junio (desde el 1 al 30)	30 días
* Julio (desde el 1 al 31)	31 días
* Agosto (desde el 1 al 31)	31 días
Tiempo total utilizado	**232 días**
Saldo en días	**12 días**

Ing. Antoliano Benitez
Director
Dirección de Obras Municipales

#ASUNCIÓN EN ORDEN

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES

JEFA
JUNTA DE SECR. ADMINISTRATIVA