UOC N° 3716/2022.

Asunción, 05 de octubre de 2022.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 314576/2022 – CONVENIO Nº 5 - LLAMADO MOPC N° 131/2018 - "APONTE LATORRE S.A.". ID N° 355616.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 9105/2022****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

- *Punto 1 y 2:* *Se remite nota DOP N° 497/2022.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Dr. WALTER RECALDE
Director
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

PATTY ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

00000106 (ciento seis)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 05 de octubre de 2022

NOTA DOP N°: 491 /2022

Señores
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Presente

Referencia: Llamado MOPC N°:
131/2018 – Construcción de nuevos
Establecimientos penitenciarios – Ad
Referéndum al PGN 2019- LOTE 1
Asunto: ***Respuesta Nota UOC***

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir respuesta al Memorándum UOC N° 2844/2022 de fecha 30 de agosto de 2022, donde se generaron observaciones por la Dirección Nacional de Contrataciones Publica que se responden a continuación.

1. Se remiten las documentaciones de respaldo, cuya justificación se encuentra detallada en los informes de Supervisión **FOLIO 101** y Fiscalización **FOLIO 100**, como así explicados por la contratista en su correspondiente documentación técnica en **FOLIO 099.**

   Documentación Técnica por la contratista.

   Caso de Fuerza Mayor: 30 días por causa de la disminución de personal en obra debido al rebrote de COVID-19, afectando ampliamente la capacidad productiva de la obra. (Apartado 1 – Anexo 2)

   Inclemencias climáticas: Desde el inicio de obras hasta el 31 de julio de 2021 totalizan 139 días de acuerdo a la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, de los cuales 24 días fueron considerados en el C.M.2 y 58 días fueron tenidos en cuenta en el C.M.3 y 19 días contabilizado en el C.M.4; siendo el saldo de 38 días contabilizado en el C.M.5., hasta el 31 de marzo del 2022 (Apartado 2 – Anexo 2)

   Caso de Fuerza Mayor: 5 días por manifestación de camioneros debido a la suba del combustible en el mes de marzo del corriente año, afectando el normal desempeño de proveedores (cemento, triturada, arena, material de herrería, combustible, etc.) y personal de obra, lo cual se encuadra como caso de Fuerza Mayor conforme a lo estipulado en la cláusula 22.1. (Apartado 3 – Anexo 2).

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

00000105 (ciento cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Informe de Fiscalización e Informe de Supervisión.

"En el presente Convenio Modificatorio N°5 se extiende el plazo de entrega de obra en un total de 73 días que sumados a los 1.000 días del Convenio Modificatorio N°4 totalizan 1.073 días o su equivalente 35 meses desde la Orden de Inicio…"

Así mismo, la contratista ha presentado Planilla Consolidada de Control estadístico de lluvias y sus consecuencias **FOLIO 097** que ha sido firmada y aprobada por la fiscalización y supervisión según libro de obra nro. 1006 **FOLIO 098** además de cumplir con lo indicado en las C.G.C. 22.1 donde *"los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras. "* **FOLIO 062 al 096**. Los registros de precipitaciones diarias son 057 al 061.

2. La contratista ha solicitado 30 días de prorroga debido al rebrote de COVID-19, la metodología para el otorgamiento de este plazo se ve evidenciado en los libros de obra **FOLIO 001 al 041** donde por causas de fuerza mayor la contratista manifiesta la disminución de personal en obra y sus cuadrillas de trabajo desde el 2 de enero de 2022 afectando en gran medida el avance de obra.

   Este rebrote de casos puede evidenciarse en publicaciones periodísticas **FOLIO 042 al 056**, en diferentes medios, extendiéndose incluso dichas publicaciones hasta mediados de febrero de 2022.

OBS: se adjuntan copias :

- MEMORANDUM UOC N° 2844/2022 de fecha 30/08/2022- Folios 01 al 104
- Nota DNC N° 9105/2022 de fecha 30/08/2022- Folios 102 al 103

Atentamente. -

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FRANCISCO MERELES S. Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

DOP/DA/FM/cr-22

En el Convenio Modificatorio N°3 se modificó el plazo de entrega de las obras ampliándolo en: 58 días calendario por inclemencias climáticas, 60 días calendario por casos de fuerza mayor (pandemia, atraso en la fabricación de encofrado debido al estado de pandemia justificado por la contratista) y 16 días calendario por escasez de cemento.

En el Convenio Modificatorio N°4 se modificó el plazo de entrega de obras ampliándolo en: 180 días para la ejecución de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) de acuerdo al cronograma de entrega de la PTE, 42 días por indefiniciones relacionadas a la cota de implantación de la PTE, 17 días debido al paro de camioneros (escasez de cemento) y 19 días calendario por inclemencias climáticas.

En el presente Convenio Modificatorio N°5 se modifica el plazo de entrega de obras ampliándolo en: 35 días por caso de fuerza mayor (30 días rebrote de COVID-19 y 5 días paro de camiones) y 38 días calendario por inclemencias climáticas.

Por lo anteriormente expuesto, el presente Convenio Modificatorio N°5 extiende el plazo de entrega de obras en un total de 73 días que sumados a los 1.000 días del Convenio Modificatorio N°4 totalizan 1.073 días o su equivalente 35 meses desde la Orden de Inicio del 13 de agosto de 2019 hasta el 21 de julio de 2022. En cuanto, a la Vigencia del Contrato, se mantiene lo indicado en la Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, hasta la recepción definitiva de las obras.

La Fiscalización de Obras declara que conforme a la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas- Art. 62 – Convenios Modificatorios de Obras Públicas", que este Convenio en conjunto con los anteriores o separadamente no excede el veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactado y no tiene por objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables respecto a las señaladas.

En conclusión, luego de analizados y verificados todos los puntos señalados, se informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra, por lo que recomienda seguir con los trámites y se remite este informe a consideración de la Dirección de Obras Públicas.

Arq. Lilia Filártiga
Fiscal Residente de Obras
Consorcio de Empresas Consultoras

Ing. William Campos Cervera
Director de Fiscalización
Consorcio de Empresas Consultoras

Arq. Carlos A. Kalif Martínez
Supervisor de Obras DOP-MOPC

Arq. Juan Carlos Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obras DOP-MOPC

El Departamento de Evalución y Control-DOP, ha realizado la revisión documentaria del expediente presentado por la Fiscalización e informa que el expediente cuenta con toda la documentación firmada por los responsables. Este Departamento no realiza la verificación in situ de la obra y sus necesidades; la justificación de las modificaciones y sus costos la realiza la Fiscalización de Obra y se encuentra sustentada en el Informe y la documentación

guaraníes) IVA incluido, lo que representó un incremento de 19.42% respecto al monto contractual; siendo el monto final modificado Gs 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaraníes) IVA incluido. En el Convenio Modificatorio Nº3 no se presentó variación del monto, siendo el monto final de Gs 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaraníes) IVA incluido. En el Convenio Modificatorio Nº4 no se presentó variación del monto, siendo el monto final de Gs 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaraníes) IVA incluido. En el presente Convenio Modificatorio Nº5 no se altera el monto, siendo el monto final de Gs 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaraníes) IVA incluido.

PLAZO

En el Convenio Modificatorio Nº2 se modificó el plazo de entrega de obras, que era inicialmente de 488 días calendario a partir de la Orden de Inicio emitida el 13 de agosto de 2019, ampliándose 96 días calendario por aumento de cantidades y rubros no previstos, y 24 días calendario a causa de lluvias indicadas en los registros de precipitación diaria y planilla consolidada del Fiscal, siendo el total de 120 días calendario, extendiéndose en consecuencia el plazo de ejecución de las obras a 608 días.

En el Convenio Modificatorio Nº3 se modificó el plazo de entrega de las obras ampliándolo en: 58 días calendario por inclemencias climáticas, 60 días calendario por casos de fuerza mayor (pandemia, atraso en la fabricación de encofrado debido al estado de pandemia justificado por la contratista) y 16 días calendario por escasez de cemento.

En el Convenio Modificatorio Nº4 se modificó el plazo de entrega de obras ampliándolo en: 180 días para la ejecución de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) de acuerdo al cronograma de entrega de la PTE, 42 días por indefiniciones relacionadas a la cota de implantación de la PTE, 17 días debido al paro de camioneros (escasez de cemento) y 19 días calendario por inclemencias climáticas.

En el presente Convenio Modificatorio Nº5 se modifica el plazo de entrega de obras ampliándolo en: 35 días por caso de fuerza mayor (30 días rebrote de COVID-19 y 5 días paro de camiones) y 38 días calendario por inclemencias climáticas.

Por lo anteriormente expuesto, el presente Convenio Modificatorio Nº5 extiende el plazo de entrega de obras en un total de 73 días que sumados a los 1.000 días del Convenio Modificatorio Nº4 totalizan 1.073 días o su equivalente 35 meses desde la Orden de Inicio del 13 de agosto de 2019 hasta el 21 de julio de 2022. En cuanto, a la Vigencia del Contrato, se mantiene lo indicado en la Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, hasta la recepción definitiva de las obras.

La Fiscalización de Obras declara que conforme a la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas- Art. 62 – Convenios Modificatorios de Obras Públicas", que este Convenio en conjunto con los anteriores o separadamente no excede el veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactado y no tiene por objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables respecto a las señaladas.

En conclusión, luego de analizados y verificados todos los puntos señalados, se informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra, por

J.C. Martínez R.D.
- Arquitecto

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
MOPC

00003099

PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA

Plazo Original: 16 meses

Plazo Aprobado en C.M.2: 20 meses

Plazo Aprobado en C.M.3: 24 meses

Plazo Aprobado en C.M.4: 33 meses

Plazo Solicitado: 2 meses

Prórroga de plazo por Convenio Modificatorio N° 5: Aplica

Se solicita la prórroga de plazo de obra de **2 meses** por los siguientes motivos respaldados en el **ANEXO 2:**

Caso de Fuerza Mayor: 30 días por causa de la disminución de personal en obra debido al rebrote de COVID-19, afectando ampliamente la capacidad productiva de la obra. (Apartado 1 – Anexo 2)

Inclemencias climáticas: Desde el inicio de obras hasta el 31 de julio de 2021 totalizan 139 días de acuerdo a la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, de los cuales 24 días fueron considerados en el C.M.2 y 58 días fueron tenidos en cuenta en el C.M.3 y 19 días contabilizado en el C.M.4; siendo el saldo de 38 días contabilizado en el C.M.5., hasta el 31 de marzo del 2022 (Apartado 2 – Anexo 2)

Caso de Fuerza Mayor: 5 días por manifestación de camioneros debido a la suba del combustible en el mes de marzo del corriente año, afectando el normal desempeño de proveedores (cemento, triturada, arena, material de herrería, combustible, etc.) y personal de obra, lo cual se encuadra como caso de Fuerza Mayor conforme a lo estipulado en la cláusula 22.1. (Apartado 3 – Anexo 2).

En el **ANEXO 1** se presenta el cronograma de obras actualizado con la modificación solicitada.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

J.C. Martínez R.D.
Arquitecto

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000098

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0001006

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01

UBICACIÓN: Encarnación

FECHA: 20-06-22

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Marcación y cargado de cuneta entre muro perimetral lado derecho
- Excavación lado derecho interno, patio para Cámara y registro cloacal.
- Excavación p/ Cámara PCT frente a Administración
- Pintura externa muro posterior Administración
- Pintura de bajadas pluviales Pabellón de Visitas
- Color. de barandejas de Inst. Eléctrica PA Pasillo Int.

Se solicita a la fiscalización y supervisión la aceptación de la Planilla complementaria de lluvias y sus consecuencias para su aprobación desde Agosto 2021 al mes de marzo 2022

OBSERVACIONES: La planilla de lluvia para estas prorrogables está aceptada, está correcta.

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]72, 02 Tal. 50x3 N° 981 - 1.000 - 03/2022

APONTE LATORRE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE N° 1 - EMBOSCADA - DPTO. DE CORDILLERA

.-CONTRATO S.G. MINISTRO N°264/2019

PLANILLA CONSOLIDADA DE CONTROL ESTADISTICO DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

ESTADÍSTICAS DE LLUVIAS

AÑOS: 2021-2022

MESES \ DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	LL	Días Calendario	Días de Trabajo	Días prorrogables
AGOSTO																																	31	31	0
SETIEMBRE			8					25						14																	\	2	30	28	2
OCTUBRE	20	41		42					70					42		60				3												11	31	20	11
NOVIEMBRE					43									22		43	27	15							36			21			\	8	30	22	8
DICIEMBRE													40																			2	31	29	2
ENERO			39						42																		19					4	31	27	4
FEBRERO			25	44																								\	\	\		3	28	25	3
MARZO										43	15								41				83	48						28		8	31	23	8
																														TOTAL		38	243	205	38

TOTAL Días prorrogables	38

CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: - Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS - x < 10mm no afecta a la obra - 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado - 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados - x > 100mm 3 (tres) días afectados - Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros. - Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras.-

REFERENCIAS:

Nro = LL - PRECIPITACIONES REGISTRADAS (en mm)

Arq. Lilia Filartiga
Fiscal de Obras
CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS

Arq. Juan Carlos Martinez
Supervisor de Obras
MOPC

00000096

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000923

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 30-03-22

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - humedo - lluvia noche 25 mil.

INFORME DIARIO:

- Sin Actividades -

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]372, 05 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000095
0[illegible]

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000918

OBRA: Penitenciario Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 25/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: nublado - lluvia a la noche y madrugada

INFORME DIARIO:

Sin actividades por barro y mucha agua en todas partes

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible], 05 Tal [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000094

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000917

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 24/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: nublado - de tardecita lluvias. 48 mil lluvias

INFORME DIARIO:

- Pintura PA muros celdas 7 y 6 y 2.
- Desencofrado de muros final celdas 5
- Arreglo de puntas celdas 6 PA

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 77[illegible]72, 05 Tal, 50x3, N°731-930, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000093

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000916

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 23/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: mucha lluvia. 83 ml. caidos

INFORME DIARIO:

- Sin actividades por lluvias.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]372, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00006092
0(

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000912

OBRA: Penitenciaria Emboscada lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 19/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: nublado, a la madrugada lluvia

INFORME DIARIO: 41 mil raidos

Mucho barro, agua. sin actividad

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 77[illegible]2, 05 Tal. 50x3, N°731-980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000091

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000904

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 12/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: nublado

INFORME DIARIO:

- Mucho barro y agua.

Sin Actividades.-

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]72, 05 Tel. 50x3 N°731 - 080 - 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

0000090

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000903

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 11/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias y Tormenta. 15 mil lacidos.

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Pilar Ortega
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 77[illegible]2. 05 Tal. 50x3, N°731- 950. 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000089

0

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000902

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada.

FECHA: 10/03/2022

ESTADO DEL TIEMPO: nublado de mañana - lluvias a la tarde

INFORME DIARIO: 43 mil ecuidos

- Excav. perforado p/ pilotes en PTE.
- Pintura de muros en celdas
- Plomería exterior en celdas.

OBSERVACIONES: La Fiscalización hace constar, que al final del mes de febrero 2022, la PTE llegó a un 25%. La fecha de terminación, según prorroga conforme a Convenio 4, está fijada p/ el 9 de mayo/22, es decir, a dos meses. Hasta ahora la Contratista a acelerar los trabajos de PTE, a fin de llegar a tiempo.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 77[illegible]72, 05 Tal. 50x3, N°731-980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000088

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000872

OBRA: Penitenciaria Emboscada lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 08-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Cargamento de Hº en muro de seguridad costado de Administración c/ Visitas
- Remoque mocheta Pasillo de Intercomunicación PA
- Carga de Hº en artefactos Celdas 7PB
- Coloc. de piso cerámico en Vestíbulo de Entrada a Administración
- Reparación de registros cloacales
- Azulejando faltante, coloc. en baño de Pabellón Correo y Servicios
- El día de hoy se hizo entrega de la nota nº 08/2022 sobre disminución de personal sobre rebrote de covid-19 a la CEC Consorcio de Empresas Consultoras y MOPC Ministerio de obras Públicas y comunicaciones

OBSERVACIONES: De acuerdo a la observación hecha por la fiscalización el día 07/02, no se puede acceder a dicho pedido ya que aun no a sido aprobado el BM4., por tanto aun no se han cobrados los certificados pendientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Rodríguez

FISCALIZACIÓN
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982/772172, 05 Tel. 50x3, N°731- 980. 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000087

TEKOJOJA
Moresondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000869

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01

UBICACIÓN: Encoseada

FECHA: 05-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso : madrugada y todo el día

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo [illegible]
Repres. [illegible]

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 172372, 05 Tel. 503 N°731-980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000086

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000868

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01
UBICACIÓN: Emboseada
FECHA: 04-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: Amaneció con sol, soleado a la mañana, luego a la tarde comenzó a nublar

INFORME DIARIO: 44 mi. caidos

- Desagote de agua en los patios por lluvia de la noche anterior
- Carga de Hº en artefactos de Celda 2 PA
- Reparación de registros cloacales
- Encofrado de muros de PTE
- Coloc. de hojas de reja en puertas de talleres 4
- Plomería exterior en Celda 1 (Salida)
- Coloc. de accesorios (Jab y papel) en Celda 7 PB
- " " " " " " " Celda 3 PB

OBSERVACIONES: Hoy se ha recibido la visita en Obra de la Arq. Duarte, directora de Obras del MOPC. Se realizó un recorrido con Residentes de la Cont. la Fisc. y con los supervisores Arq. Martínez y Arq. Rabi. del MOPC.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tal. 50x3. Nº731-980. 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000085

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000867

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01
UBICACIÓN: Emboseada
FECHA: 03-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia madruga 23 ml. semi nublado de mañana de noche comenzó a llover

INFORME DIARIO:

- Cargamento de losa de PTE
- " " cunetas costados Celdas 3 y 4
- " " Hº en artefactos de baño inodoro y lavatorio Celdas 2 y 3
- Coloc. de jaboneras y papeleras Celdas 7 PB
- Reparación de varios registros cloacales rotos
- Coloc. de hojas de puertas Taller 1 PA.
- Revoque de mochetas Pasillo de intersección PA
-

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]2372, [illegible] 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000084

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000842

OBRA: Penitenciaria Emboscada

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 9/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia - 42 ml.

INFORME DIARIO:

Domingo sin actividades.

OBSERVACIONES:

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000083

TEKOJOJA
Moronondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000836

OBRA: Penitenciaria Fuhoseada Lote 01
UBICACIÓN: Fuhoseada
FECHA: 31/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso. 29 mil caidas

INFORME DIARIO:

Sin actividades

OBSERVACIONES:

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000082

0 1

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS AD REFEREDUM AL PGN 2019 LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000815

OBRA: Penitenciario Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 13-12-21

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia, 40 ml caidos

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000081

TEKOJOJA
Morenondicha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000795

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01
UBICACIÓN: Emboseada
FECHA: 25/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: semisoleado - lluvia copiosa de tarde y noche.

INFORME DIARIO: 36 mt caidos
- Cargamento de camas Celdas 7
- Paredes perimetrales a techo PA de Celdas 1
- Arreglo de muros y enduido cementicio base de pintura Celdas 7 PA

OBSERVACIONES: La base de la Planta de Tratamiento ya esta sellada. Pero la provisión de varillas de hierro no llegó, y no hay actividad en ese rubro

ING. RESIDENTE
Ing. Cristina Aponte Latorre S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 77[illegible], 05 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000080

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000788

OBRA: Penitenciario Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 18/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - 15 ml. caidos.

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvias

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

00000079

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000787

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 17/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - 27 ml.

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvias

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Latorre S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000078

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000786

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 16/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado - de tarde lluvias. 45 mm

INFORME DIARIO:

- Doble tapas p/registros cloacales
- Pintura y base p/muros Celdas 6 y 7 PA
- Revoque de paredes perimetrales al techo metálico del pasillo de interconexión PA

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

JE Impresiones, Cel.: 0982 7723 ... N°61-500, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000077

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000784

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 14/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia, 22 mm caidos

INFORME DIARIO:

Domingo: sin actividades.

OBSERVACIONES:

Silvia E. Filartigi

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000076

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000780

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 10/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: nublado de mañana - lluvias de tarde

INFORME DIARIO: 22 mm. caidos.

- Empastado entre Celdas 3 y Taller 2
- Registro pluvial lado izquierdo
- Arreglo de muros y camas, enduido cementicio Celda 1 PB y Celda 7 PA
- Limpieza Celda 2 PA
- Arriba en techo de Pasillo de interconexión coloc de correas y soldaduras de ajuste
- Prep de registro pluvial, encofrado, lado derecho.

OBSERVACIONES:

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000075

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000776

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01
UBICACIÓN: Emboseada
FECHA: 6/11/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado - humedo por lluvia del día anterior.

INFORME DIARIO:

Sin actividades por barro y agua de la lluvia del día y noche anterior.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0962 772372, 05 Tel. 5013, N°731-980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000074

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000775

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 5 de noviembre de 2021

ESTADO DEL TIEMPO: nublado - a la tarde lluvia 41 mt. caidos

INFORME DIARIO:

- Cargamento de registro pluvial frente a Celdas 6
- Empastado entre Celdas 7 y Taller 4 y entre Celdas 3 y Taller 2
- Coloc. de chapas metálicas en techo de comedor entre Celdas 3 y Taller 2
- Arreglo de muros y camas Celdas 1 PB
- Prep. p/registro pluvial frente a Administración hacia el Lote 2.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tel. 58x3, N° 731 - 989, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000073

TEKOJOJA
Mokonondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000755

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscado

FECHA: 16/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso, 60 mil. caidos

INFORME DIARIO:

Sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982-772372, 05 Tal. 50x3, N°731, 980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000072

TEKOJOJA
Moremondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000754

OBRA: Penitenciaria Cultoreada Lote 01

UBICACIÓN: Cultoreada

FECHA: 15/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

INFORME DIARIO:

Sin Actividades p/ Lluvia y Barro.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000071

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000753

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 14/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: tormentas y lluvia. noche anterior y madrugada

INFORME DIARIO: 42 ml. caidos

- Sin actividades por lluvia en la madrugada mucha y barro y agua.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372-05 Tel. 0982 N°731-464 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000070

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000748

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 9/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - muy lluvioso / 70 ml. caidos

INFORME DIARIO:

Sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tel: 60x3, N° 731 - 930, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00006069

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000743

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 4/10/2021

ESTADO DEL TIEMPO: mucha lluvia 42 mm.

INFORME DIARIO:

Sin actividades por inclemencia del tiempo

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772374 05 Tel. 50x3 N°731 - 980 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000068

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000741

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 02-10-21

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia tenue - nublado, 44 mt. caidos

INFORME DIARIO:

— Remosion de tierra desechable, luego ya se suspendieron las actividades. —

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Latorre
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible], 05 Tel. [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000067

TEKOJOJA
Morenondelta
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000740

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 1º de octubre de 2021

ESTADO DEL TIEMPO: nublado - llovió mucho a la madrugada

INFORME DIARIO: Lluvia 20 mL.

- Coloc. de puertas en PB Celdas 5
- Azulejo en PB Taller 4
- Coloc. de rejas Celdas 3 y 7 PA
- Armadura de techo Garita lado izquierdo
- Plomería PB Celdas 1 (baños)
- Cargamento de 1 viga en PA Celdas 4
- Arreglo de muros en Celdas 1 PA
- Coloc. de pasto en taludes en el frente (calle + estac.)

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00006066

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000736

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 27/09/2021

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Feriado nacional
Sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0986 472372, 05 Tel. 50x3, N°734 - 080 - 08/2024

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000065

TEKOJOJA
Morenondelta
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000723

OBRA: Penitenciaria Guiboseada Lote 01

UBICACIÓN: Guiboseada

FECHA: 14/09/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso - 14 mt.

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 09[illegible]2372, 09[illegible] N° [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000064

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000717

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 8/09/2021

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso / 25 mm caidos

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvias.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000063

TEKOJOJA
Moreanondicha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000712

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01

UBICACIÓN: Emboseada

FECHA: 3/09/2021

ESTADO DEL TIEMPO: nublado - lluvia a un laidos

INFORME DIARIO:

- Carga de cunetas parte posterior Administración
- Carga de muritos verticales p/montante de bajadas cloacales Celdas 6
- Cerramiento de pared perimetral techo Celdas 6
- Plomería de salida Administración frente

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

00000062

000207 (Doscientos siete)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Morenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000698

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 20/08/2021

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado - brumoso

INFORME DIARIO:

- Cargamento de camas en PB Celdas 6
- Mampostería de ladrillo de cerramiento perimetral techo Celdas 7
- Cargamento de base de muro de Seguridad
- Emprolijado y base de pintura muro exterior Celdas 4
- Plomería: salidas Cloacales Pabellón Visitas
- Cableado PA Taller 2
- Pisos y azulejos en Cocina PB
- Revoque exterior Caseta Acceso 2
- Coloc. de puertas Celdas 4 y 8.

OBSERVACIONES: De acuerdo a nota de Aponte Latorre Nro 27/2021 donde se informa sobre la escasez de cemento, por huelga de camiones, la Fiscalización considera pertinente la prórroga de 17 días calendarios.

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Constructora Aponte Latorre S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

APONTE LATORRE
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, Total: 5973, N° 404-730, 01/2021