MEMORANDUM FO-KR No. 29/2023

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Karen Ramírez - Fiscal de obras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 28 de julio del 2023

ASUNTO: Pedido de Prórroga para ampliación de plazo del Contrato N° 91/2022: CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA DE ENCARNACIÓN -ID llamado: 407189, CONTRATISTA ING. JULIO CESAR GOMEZ

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista **ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.** ha presentado el pedido de prórroga de 22 días calendario sobre el plazo de 207 días, esto debido a modificaciones del lugar de implantación de la plataforma escáner a pedido del Administrador de la Aduana de Encarnación e inconvenientes para recepción de materiales en la zona de construcción de dicha obra mencionada (Zona Predio del Puerto).

Analizando la solicitud mencionada en cuanto a:

Modificación del lugar de implantación de la Plataforma Escáner**:** Debido a la presencia permanente de camiones chatarras en la zona inicial para la implantación de la Plataforma Escáner, la cual se ubica en el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y además de ser un lugar de circulación constante de camiones de gran porte, y de haber ya reiterado en continuadas ocasiones para el retiro de las mismas para iniciar los trabajos en el predio, sin obtener mucha respuesta por parte de dicha institución mencionada, a pedido del Administrador de la Aduana de Encarnación se solicita una nueva implantación para dicha construcción, dicho inconveniente ha generado retrasos para el avance del trabajo, posteriormente una vez habilitado para la realización del replanteo de obra en la zona, se vuelve a tener inconvenientes para recepción de materiales, debido a que en el lugar de circulación, se encontraba vehículos de gran porte estacionados, lo cual dificulto la provisión de materiales, volviendo a ocasionar retrasos en la misma.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

Se presenta una planilla con fechas de los inconvenientes ocurridos, que imposibilitaron el avance de la obra, dichas fechas han quedado registrados en el libro de obra.

Descripción	Fecha	Días de atraso
Inconveniente para iniciar el replanteo en zona de escáner por chatarras estacionadas. Por la cual se replantea una nueva ubicación de la plataforma. Registrado en el libro de obra.	Del 28/02/2023 al 07/03/2023.	7 días
Inconveniente para recibir materiales en el área de la plataforma escáner por los camiones de gran porte estacionados que obstaculiza el paso para la provisión de materiales. Registrado en el libro de obra.	Del 08/03/2023 al 16/03/2023.	8 días
Se vuelve a tener Inconveniente para recibir materiales en el área de la plataforma escáner por los camiones de gran porte estacionados que obstaculiza el paso para la provisión de materiales. Registrado en el libro de obra.	Del 25/07/2023 al 27/07/2023.	3 días

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

Con esto se constata y justifica el parecer de esta Fiscalía de Obras considerar 18 días de prórroga por los inconvenientes surgidos en la zona de obra. La nueva fecha de culminación será el 31 de agosto del 2023.

Se adjunta fotografías de la zona de obra de la plataforma escáner con los vehículos de gran porte que obstaculizan el avance de la obra en cuanto a provisión de materiales.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"



Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"