Informe de Avance de Obras

A ***: Ing. Mirtha S. Acha G. Directora General***
Dirección General de Obras

DE ***: Ing. Antoliano Benítez M., Director***
Dirección de Obras Municipales

ING. ANTOLIANO BENITEZ M. DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

REF. : CONTRATO UOC3 N° 12/19. "Mejoramiento Vial de la calle Monseñor Escrivá de Balaguer". ID: 355231

EMPRESA: CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA

FECHA: 18 de febrero de 2020

AVANCE DE EJECUCION DE OBRAS

Inicio de la obra, según O.I. N° 02/2020	03/02/2020
Recepción de la Orden de Inicio	03/02/2020
Inicio oficial de la Obra	13/02/2020
Plazo contractual + Movilización	60 días
Total General de tiempo	**60 días**

- Nota del 05 de febrero de 2020, de la Dirección General de Obras, donde pone a consideración de la empresa la posibilidad de realizar un Convenio Modificatorio I del Contrato de la referencia.
- Respuesta por parte de la Contratista, CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA, en fecha 06 de febrero de 2020, aceptando la realización del CM I.
- Suspensión de la Obra en fecha 18 de febrero de 2020, según Orden de Servicio N° 09/2020 – DGO, recibida por la empresa en la misma fecha.

Tiempo transcurrido

Febrero de 2020	05 días
Total de tiempo transcurrido	05 días
Saldo en días	***55 días***

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras