23 (Vialidad Trazados)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 18715/2022

TITULAR:
DC INGENIERIA S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CRISTIAN MORA

TELEFONO:
(0981) 372 164

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
4 FJ, CONTRATO SG MINISTRO Nº 295/2019, SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION.

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 5615
Fecha 21 ABR 2022 Hora 9:04
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 22/04/2022 07:24:21

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha 26 ABR 2022
☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DCI ☐ DNPP
☐ DGAF ☐ RUPTR ☐ DAPSCH ☐ SO
☐ DAFE ☐ DNJ ☐ DDTV
☐ UCC ☐ DGM
Ing. Rodolfo Filgueira Ortiz
Administrador
Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.04.22 07:56:37 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 4929/18715/22
Fecha: 26/04/22
Firma: Hora: 14:15

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ TEC ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ TD ☐ VMOP ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ DC

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

22 (VEINTIDOS)

DC INGENIERIA S.A.

MOPC 31 / Nº 140 /22 CZ

Asunción, 19 de abril de 2021

Ing. Pablina Balbuena, Jefa
Departamento de Ejecución D.V. - M.O.P.C.

Ref. Contrato S.G. Ministro Nº 295/19 del 30/07/19, Pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental – 2da Tanda Dirección de Vialidad- Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria, **Lote 3**

Nos dirigimos a Ud. en relación a la obra de la referencia, con el objeto de solicitar la extensión del plazo de ejecución, así como la adecuación de la curva de avance físico-financiero de la obra, en relación a los días de lluvias y sus consecuencias, que se tuvo desde el mes de setiembre del 2021 hasta el mes de marzo del 2022, y que totalizan 29 días conforme a las anotaciones de lluvias que fueron registradas en la Obra y que fueron verificados y aprobados por la Fiscalización, presentadas en cada Certificado mensual, como se disponen en los documentos de Licitación.

Se adjunta la planilla de lluvias y los respaldos que avalan el pedido correspondiente, así como la nueva curva de ejecución físico-financiero, en función al evento que se menciona.

Lluvias Ocurridas

Mes	Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias	Prórroga por mes
sep.-21	9	1
oct.-21	15	7
nov.-21	13	5
dic.-21	4	0
ene.-22	10	2
feb.-22	9	1
mar.-22	21	13
TOTAL DE DÍAS		**29**

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi

Representante Legal

DC INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
REPRESENTANTE LEGAL