constructora
JG
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 27 de julio de 2023

Sr.
Ing. Luis Martínez
Departamento de obra
Dirección Nacional de Aduanas

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, en referencia a la **LPN SBE 12/2022 CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN - ID 407189,** según Contrato firmado entre las partes, en virtud a Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, apartado **c. Plazos, numeral 3. Fuerza Mayor**, a fin de solicitar la **prórroga en el plazo de ejecución de 22 días calendario** debido a inconvenientes propios del sitio de obra que se fueron registrando desde el inicio mismo de los trabajos, especialmente en el sector del escáner. Al tratarse de un sitio utilizado originalmente como estacionamiento, han surgido problemas con la liberación del perímetro de la obra de camiones estacionados y chatarras, los cuales afectaron significativamente el normal desarrollo del replanteo, movimiento y acopio de materiales y la ejecución de rubros exteriores como el tendido de línea de media y baja tensión (acometida), construcción de malla de tierra para instalación eléctrica, emisario final de desagüe pluvial y cloacal, inconvenientes asentados en el libro de obra, cuyas copias se adjuntan.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista