Memo Infraestructura 475-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 02-11-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 27/2021 Contrato Nro. 58/2021-Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022 ID:394.908 – Contratista: INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Contrato Nro. 58/2021-Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022 ID:394.908** cuya contratista es: **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 31 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 21/07/2022 hasta el 31/08/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 31/08/2022.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 21/01/2022 que contempla la ejecución de trabajos construcción de un skate park, en fecha 26/05/22 la contratista presenta propuesta de adenda y el cual fue aprobado mediante resolución en fecha 08/07/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 5 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 21/07/2022 y 31/08/2022.
- 43 días por tiempo transcurrido hasta la aprobación de la adenda solicitada.

Totalizado 46 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 18/10/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

V°B°

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	6 meses a partir del 21/01/2022	21/07/2022	**31/08/2022**

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de un Skate Park – Juegos Asunción 2022	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	6 meses a partir del 21/01/2022	31/08/2022	**18/10/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC/SND, para el proceso correspondiente Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 03 NOV 2022	cuenta con V°B°