4(cuatro)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME TÉCNICO N° 8/2022

OBRA: *CONTRATO Nº 337/2017.* **"Fiscalización de la Construcción de las Oficinas de Gobierno". ID N° 317.815. -.** ***Programa de Renovación del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas del Gobierno - PRÉSTAMOS 2419/OC y PR 2420/BL-PR***

TEMA: **Solicitud de Convenio N° 8." Aumento del valor y plazo del contrato por los servicios a ser prestados"**

CONSULTORA: **Consorcio de Edificaciones**

FECHA: **7 / abril / 2022**

Esta Supervisión eleva a la Coordinación Técnica del programa RU/BTR, el Informe Técnico sobre la solicitud del Convenio Modificatorio N° 8 del Contrato de referencia.

En fecha 10 de enero de 2022 a través de la Nota C. ED 2038/2022, MEU 812/2022 la empresa fiscalizadora Consultora CONSORCIO EDIFICACIONES, presenta al MOPC la solicitud del valor adicional y prorroga al contrato Nº 337/2017, hasta el **30 de junio del 2022**, de conformidad a la cláusula C.E.C 41.2., debido a que la prórroga de ejecución del contrato de obra Nº 283/2017 es hasta el 30 de abril de 2022.

A continuación, se detalla el aumento del monto y de los mese solicitados por CDE:

VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL
₲ 269.569.662	4	₲ 1.078.278.648
₲ 269.569.662	0,5	₲ 134.784.831
VALOR TOTAL	**4,5**	**₲ 1.213.063.479**

15 días = 0.50 mes

En fecha 22 de marzo de 2022, se firma el Convenio Modificatorio Nº 9 al contrato S.G. Ministro Nº 283/2017 "*Diseño y Construcción de las Oficinas de Gobierno*" desarrollado por el Consorcio TBI, teniendo por objeto modificar el plazo de ejecución en 4 meses y 12 días total de ejecución con fecha final de ejecución el día 30 de abril del año en curso y vigencia del contrato sin afectar el monto total, por ello esta Supervisión da su No Objeción al aumento del ***valor y prórroga del plazo*** atendiendo a que TBI ya cuenta con la ampliación del plazo de obra.

Ing. Civ. HUGO ROLÓN
Supervisor de Obras
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Los siguientes cuadros reflejan:

Cuadro Resumen de aumento de Monto

CONTRATO Y CONVENIOS CONSORCIO EDIFICACIONES N° 337/2017									
DETALLE	CONTRATO	CMN1	CMN2	CMN3	CMN4	CMN5	CMN6	CMN7	CMN8
	CONTRATO ORIGINAL. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2 + CM N°3. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2 + CM N°3 + CM N°4. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2 + CM N°3 + CM N°4+ CM N°5. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2 + CM N°3 + CM N°4 + CM N°5 + CM N° 6. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2 + CM N°3 + CM N°4+ CM N°5+CM N°6+CM N°7. Gs:	CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1 + CM N°2 + CM N°3 + CM N°4+ CM N°5+CM N°6+CM N°7+CM N°8. Gs:
Monto Acumulado (Gs)	16.204.008.440	16.750.893.725	17.115.483.915	20.509.494.843	20.874.085.033	23.081.845.686	23.081.845.686	24.699.263.658	25.912.327.137
Montos de CM		546.885.285	364.590.190	3.394.010.928	364.590.190	2.207.760.653	0	1.617.417.972	1.213.063.479
Porcentaje acumulado		3,38%	5,63%	26,57%	28,82%	42,45%	42,45%	52,43%	59,91%
Porcentaje Parcial		3,38%	2,25%	20,95%	2,25%	13,62%	13,62%	9,98%	7,49%
Porcentaje del aumento del CM N°8 con respecto al monto del contrato original:									7,49 %

Plazo de ejecución y vigencia

Ítems	Descripción	Meses y días
1	Fiscalización	53m 15d
2	Pos construcción	2
3	Responsabilidad por Defecto	12
4	Aprobación Informe Final – Gestiones Administrativas de Pagos de Remanentes	4
	Total	69 Meses

Se remite el presente Informe Técnico para los fines que hubiere lugar.

Ing. Hugo Rolón
Supervisor del Contrato