Rovial

Capilbary, 29 de septiembre de 2021

Sres.
CONSULTORA GUARANI S.A.
Dirección: Pacheco N°5764 casi Alas Paraguayas
Teléfono: (021) 611 155/6
Ing Ricardo Fretes Modesto
Presente:

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: CV - GRUPO 2
Registro N°: 7913 Fecha: 01/10/21
Firma: Romina Retamozo Hora: 13:40
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: ..... Total pags.: .....

Ref.: LLAMADO MOPC N° 82/2019 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID 366.412 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2020

Asunto: ROV CV007 -Actualización de Programa de Ejecución

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. Y ante quien corresponda, para elevarles una Actualización del Programa de Ejecución de las tareas correspondientes, luego de la Aprobación del Convenio Modificatorio N°1 de la Obra en cuestión.

Dicha solicitud de Actualización del programa de trabajos se basa en los Art. 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 y 18.3 de la CGC, hechos documentados que se adjuntan, de lluvias y sus consecuencias durante meses previos, y de casos de Fuerza Mayor también documentados e informados y del periodo de actualización del plan de Ejecución presentado en el Convenio Modificatorio N°1 mientras duro el proceso de Aprobación.

Del análisis del mismo elevamos el detalle de los siguientes días de Prorroga, según los meses de incidencias:

	Ene'21	Feb'21	Mar'21	Abr'21	Jun'21	Jul'21	Ago'21	Subtotal
Días prorrogables por lluvias	9		1		10			20
Dias Causa Fuerza Mayor		1		4		5	19	29
							Total	49

La Propuesta Técnica lleva el adjunto "Plan de Trabajos e Inversiones" con sus correspondientes gráficos de Avances en porcentajes y desembolsos previstos para cada mes y acumulados en un todo de acuerdo según las exigencias de dicho Pliego para su evaluación.

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 3,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854540 / 42 / 45
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

Rovial

Se adjunta para su análisis, una copia del registro de lluvias que emite el sistema SICOE, junto con copias del Libro del Obra en donde se registro los casos de fuerza Mayor y Notas de Presentación.

Desde ya agradecemos vuestra predisposición y quedamos a su disposición.

Sin más, hacemos propicia la oportunidad de saludarle atentamente.

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 4,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854949 / 42 / 43
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

Construccion de Pavimentos tipo Asfaltico en los tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazu - GRUPO 2 - LOTE 3

Certificado de Trabajo Nº: 14 - Agosto/2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	B	B	B	B	B	2	0	2	29
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	15	20	B	B	B	B	5	15	B	20	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	21		7	0	7	23
	Dic	B	B	115	98	90	B	B	B	B	B	B	B	60	20	B																	5	0	5	10

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

ING. BLAS LEANDRO PEREIRA OTAZU
INGENIERO RESIDENTE
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. CRISTIAN ANDRÈS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

15-Quince

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	F	R	R	B	B	40	15	H	35	25	H	B	B	B	B	R	12	15	25	43	H	B	B	B	B	15	40	90	10	25	100		14	3	20	11
	Feb	10	71	7	H	H	B	B	B	B	2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					4	2	6	22
	Mar	B	B	15	20	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	3	B	B	B	B	B	B	B	10	B	R			6	3	10	20
	Abr	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	B	B	H	H	H	H	B	57	H	B	B	B	B	B			3	5	12	18
	May	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B		3	1	4	27
	Jun	B	B	B	B	B	115	H	2	5	35	H	H	B	B	B	B	B	5	58	5	7	H	H	3	H	B	20	H	H	B			10	8	18	12
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	27		3	2	5	26
	Ago	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	B		2	4	6	25
	Sep																																	0	0	0	0
	Oct																																	0	0	0	0
	Nov																																	0	0	0	0
	Dic																																	0	0	0	0

Cristian A. Acosta
Apoderado
Social

ING. BLAS LEANDRO PEREIRA OTAZU
INGENIERO RESIDENTE
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. CRISTIAN ANDRÈS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

14-Catorce

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene																																0	0	0	0
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

ING. BLAS LEANDRO PEREIRA OTAZU
INGENIERO RESIDENTE
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. CRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

13-Trece