DICTAMEN UOC Nº 135/2023

ASUNTO: Reparo a la verificación del Órgano de Control, expuesta mediante la Nota DNC N° 4029/2023, de fecha 25/05/2023 en relación al **Contrato Nº 53/2021**, suscrito con la firma **CALDETEC INGENRIERÍA S.R.L.**, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**.

FECHA: 23 de agosto de 2023.

Considerando las observaciones realizadas, conforme las nota DNC N° 4029/2023, de fecha 25/05/2023, señalada en el acápite, referida a la verificación de los expedientes de prórroga del Contrato **Nº 53/2021**, suscrito con la firma **CONSTRUTEX S.A.**, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**, esta Unidad Operativa emite el siguiente dictamen, en el que se exponen los argumentos señalados por el Administrador del Contrato, y que justifican las prórrogas otorgadas.

Esta UOC no hará juicio de valor sobre los argumentos que resultan eminentemente técnicos, y que expresan la posición del Administrador del Contrato, y que han sido vertidas a los efectos de dar respuesta a las observaciones planteadas por el Órgano de Control, o sea la DNCP.

La finalidad del Dictamen, es la de explicar las circunstancias que rodearon a la prórroga concedida, y tal explicación o justificación se desprende del Informe Técnico plasmado en el Memo DI Nº 158/2023, que acompaña a la contestación de las observaciones, y que había servido de base para la respuesta expuesta en la Nota UOC 247 del 18 de mayo del corriente, y cuyo formato ha sido cuestionado mediante Nota DNC N° 4029/2023, de fecha 25/05/2023

En primer término, señalar que por **Memorándum UOC N° 232/2023**, de fecha 07 de junio del corriente, se solicitó a la Dirección de Infraestructura, información referida a la Nota **DNC N° 4220/2023**, de fecha 31/05/2023 emanada de la DNCP en el marco de los expedientes 307179, 307181, 307186, 307187, 307188, 307189, 307190, 306016 306018, 307183, 307185, 307164, 307166, 307169, 307173, 373175, 315555, 307933, 307932, 315540, 315541, 315539, 315543, 308001, 300741, 300738, 300740, 300737, 300736, 307782, 307781, 305696, 305695, 305693, 305694, 305691, 315530, 326766, 307999 del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP, relacionado con el llamado a **LPN N° 05/2021"Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica 2da Etapa" - ID 401.758**, por medio del cual se ha formulado observaciones, y en tal sentido se solicitó a la Dirección de Infraestructura emitir un informe completo y ordenado acerca de las ordenes de inicio de obras concedidas, prórrogas y suspensiones concedidas así como las modificaciones contractuales, remitiendo todas las documentaciones respaldatorias que sustenten las actuaciones del Administrador del Contrato durante la ejecución del Contrato.

Por **Memorándum – D.I. N° 158/2023** de fecha 11/08/2023, la Dirección de Infraestructura presenta su respuesta al memorándum citado en el párrafo anterior, informando de la ejecución de la obra que transcripta literalmente dice: *"En tal sentido, se procede a exponer cuanto sigue:* ***CONTRATISTA:*** *CALDETEC INGENIERIA S.R.L. - CONTRATO DE OBRA N° 53: de fecha 03/12/21 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA". Compuesto por los siguientes Lotes:*

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARAGUAY SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Unidad Operativa de Contrataciones

- **Lote 3 – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**

1. *Municipio: Altos - Plaza: Plaza Independencia;*
2. *Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio;*
3. *Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre;*
4. *Municipio: Caacupé – Plaza: Antonio Parquet Ledezma*
5. *Municipio: Caraguatay – Plaza: Libertad;*
6. *Municipio: Emboscada – Plaza: San Salvador*
7. *Municipio: Isla Pucú – Plaza: Virgen del Rosario;*
8. *Municipio: Juan de Mena – Plaza: Fidel Maíz*
9. *Municipio: Loma Grande – Plaza: Héroes del Chaco*
10. *Municipio: Mbocayaty del Yhaguy – Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*
11. *Municipio: Nueva Colombia – Plaza: San Miguel*
12. *Municipio: Piribebuy – Plaza: Pedro Pablo Caballero*
13. *Municipio: Primero de Marzo – Plaza: Primero de Marzo*
14. *Municipio: San Bernardino – Plaza: San José*
15. *Municipio: San José Obrero – Plaza: La Libertad*
16. *Municipio: Santa Elena – Plaza: Pa'i Torres*
17. *Municipio: Tobati – Plaza: Virgen de los Remedios*
18. *Municipio: Valenzuela – Plaza: San Francisco*

- **Lote 10 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA**

1. *Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña;*
2. *Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso;*
3. *Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso;*
4. *Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo'y;*
5. *Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa;;*
6. *Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva;*
7. *Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal;*

- **Lote 14 – DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES**

1. *Municipio: General José María Bruguezl - Plaza: Cristo Salvador*
2. *Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado;*
3. *Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez;*
4. *Municipio: Tte. Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*
5. *Municipio: Tte. Esteban Martínez – Plaza: Fortín Bernardino Caballero*

- **Lote 15 – DEPARTAMENTO DE BOQUERON**

1. *Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera;*
2. *Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María;*

- **Lote 16 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

1. *Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur;*
2. *Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez;*

Abog. [illegible] Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES – Unidad Operativa de Contrataciones

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 3 – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Altos - Plaza: Plaza Independencia;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 174/2022*
2	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 187/2022*
3	*Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre;*	*contractual*	*18/02/2022*	*60 días*	*18/04/2022*	*Nota DI N° 176/2022*
4	*Municipio: Caacupé – Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	*contractual*	*18/02/2022*	*60 días*	*18/04/2022*	*Nota DI N° 178/2022*
5	*Municipio: Caraguatay – Plaza: Libertad;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 181/2022*
6	*Municipio: Emboscada – Plaza: San Salvador*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 173/2022*
7	*Municipio: Isla Pucú – Plaza: Virgen del Rosario;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 186/2022*
8	*Municipio: Juan de Mena – Plaza: Fidel Maíz*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 185/2022*
9	*Municipio: Loma Grande – Plaza: Héroes del Chaco*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 188/2022*
10	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy – Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 189/2022*
11	*Municipio: Nueva Colombia – Plaza: San Miguel*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 172/2022*
12	*Municipio: Piribebuy – Plaza: Pedro Pablo Caballero*	*contractual*	*18/02/2022*	*60 días*	*18/04/2022*	*Nota DI N° 179/2022*
13	*Municipio: Primero de Marzo – Plaza: Primero de Marzo*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 184/2022*
14	*Municipio: San Bernardino – Plaza: San José*	*contractual*	*18/02/2022*	*60 días*	*18/04/2022*	*Nota DI N° 175/2022*
15	*Municipio: San José Obrero – Plaza: La Libertad*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 183/2022*
16	*Municipio: Santa Elena – Plaza: Pa'i Torres*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 182/2022*
17	*Municipio: Tobati – Plaza: Virgen de los Remedios*	*contractual*	*18/02/2022*	*60 días*	*18/04/2022*	*Nota DI N° 177/2022*
18	*Municipio: Valenzuela – Plaza: San Francisco*	*contractual*	*18/02/2022*	*60 días*	*18/04/2022*	*Nota DI N° 180/2022*

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 10 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 242/2022*
2	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 240/2022*
3	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 239/2022*
4	*Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo'y;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 236/2022*
5	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa,;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 237/2022*

Abog. Jorge Paiva Pedrozo
DIRECTOR DE LA DOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

6	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 238/2022*
7	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 241/2022*

***ORDENES DE INICIO:* Lote N° 14 – DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: General José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 19/2022*
2	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado;*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 20/2022*
3	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez;*	*contractual*	*16/02/2022*	*60 días*	*16/04/2022*	*Nota DI N° 201/2022*
4	*Municipio: Tte. Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	*contractual*	*16/02/2022*	*60 días*	*16/04/2022*	*Nota DI N° 200/2022*
5	*Municipio: Tte. Esteban Martínez – Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 21/2022*

***ORDENES DE INICIO:* Lote N° 15 – DEPARTAMENTO DE BOQUERON**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera;*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 18/2022*
2	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María;*	*contractual*	*16/02/2022*	*60 días*	*16/04/2022*	*Nota DI N° 199/2022*

***ORDENES DE INICIO:* Lote N° 16 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur;*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 33/2022*
2	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez;*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 34/2022*

Plazo final Lote 3 según Orden de Inicio: 18/04/2022 (6 plazas) y 16/06/22 (12 plazas)
Plazo final Lote 10 según Orden de Inicio: 30/05/2022 (5 plazas) y 16/06/22 (2 plazas)
Plazo final Lote 14 según Orden de Inicio: 29/03/2022 (3 plazas) y 16/04/22 (2 plazas)
Plazo final Lote 15 según Orden de Inicio: 29/03/2022 (1 plaza) y 16/04/22 (1 plaza)
Plazo final Lote 16 según Orden de Inicio: 29/03/22.(2 plazas)

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: la empresa CALDETEC INGENIERIA S.R.L., mediante nota presentada a la SND, **solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio** establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la **falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras** por parte de la SND.

En fecha 11/03/2023: la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 272/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa

CONSTRUTEX S.A. y a la vez **concede la prórroga de las órdenes de inicio** entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución **(60 días según contrato)** serían contados a partir de la recepción de la nota **(11/03/23)**, quedando así como fecha de plazo final el **09/05/22.**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo contractual LOTE 3:** 18/04/22 (6 plazas), hasta llegar al **09/05/22,** serían entonces **21 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual LOTE 3:** 16/06/22 (12 plazas), **no se ve afectado** por 1° prórroga

1° PRÓRROGA: LOTE N° 3 – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
3	*Municipio: Altos - Plaza: Plaza Independencia;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 174/2022*
3	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 187/2022*
3	*Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre;*	*1° prórroga*	*18/04/2022*	*21 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
3	*Municipio: Caacupé – Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	*1° prórroga*	*18/04/2022*	*21 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
3	*Municipio: Caraguatay – Plaza: Libertad;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 181/2022*
3	*Municipio: Emboscada – Plaza: San Salvador*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 173/2022*
3	*Municipio: Isla Pucú – Plaza: Virgen del Rosario;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 186/2022*
3	*Municipio: Juan de Mena – Plaza: Fidel Maíz*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 185/2022*
3	*Municipio: Loma Grande – Plaza: Héroes del Chaco*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 188/2022*
3	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy – Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 189/2022*
3	*Municipio: Nueva Colombia – Plaza: San Miguel*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 172/2022*
3	*Municipio: Piribebuy – Plaza: Pedro Pablo Caballero*	*1° prórroga*	*18/04/2022*	*21 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
3	*Municipio: Primero de Marzo – Plaza: Primero de Marzo*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 184/2022*
3	*Municipio: San Bernardino – Plaza: San José*	*1° prórroga*	*18/04/2022*	*21 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
3	*Municipio: San José Obrero – Plaza: La Libertad*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 183/2022*
3	*Municipio: Santa Elena – Plaza: Pa'i Torres*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 182/2022*
3	*Municipio: Tobati – Plaza: Virgen de los Remedios*	*1° prórroga*	*18/04/2022*	*21 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
3	*Municipio: Valenzuela – Plaza: San Francisco*	*1° prórroga*	*18/04/2022*	*21 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES * Unidad Operativa de Contrataciones

- **Plazo contractual LOTE 10:** 30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas) **no se ve afectado** por 1° prórroga

1° PRÓRROGA: LOTE N° 10 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
10	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 242/2022*
10	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 240/2022*
10	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 239/2022*
10	*Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo'y;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 236/2022*
10	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa;;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 237/2022*
10	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 238/2022*
10	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 241/2022*

- **Plazo contractual LOTE 14:** 29/03/22 (3 plazas), hasta llegar al **09/05/22,** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual LOTE 14:** 16/04/22 (2 plazas), hasta llegar al **09/05/22,** serían entonces **23 días** efectivos de prórroga

1° PRÓRROGA: LOTE N° 14 – DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
14	*Municipio: General José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*41 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
14	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado;*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*41 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
14	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez;*	*1° prórroga*	*16/04/2022*	*23 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
14	*Municipio: Tte. Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	*1° prórroga*	*16/04/2022*	*23 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
14	*Municipio: Tte. Esteban Martínez – Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*41 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*

- **Plazo contractual LOTE 15:** 29/03/22 (1 plaza), hasta llegar al **09/05/22,** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual LOTE 15:** 16/04/22 (1 plaza), hasta llegar al **09/05/22,** serían entonces **23 días** efectivos de prórroga

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Unidad Operativa de Contrataciones

Abo. [illegible] Paiva [illegible]
DIRECTOR DE LA UNIDAD
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

1° PRÓRROGA: LOTE N° 15 – DEPARTAMENTO DE BOQUERON

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
15	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera;*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*41 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
15	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María;*	*1° prórroga*	*16/04/2022*	*23 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*

Plazo contractual LOTE 16: 29/03/22 (2 plazas), hasta llegar al **09/05/22,** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga

1° PRÓRROGA: LOTE N° 16 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
16	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur;*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*41 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*
16	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez;*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*41 días*	*09/05/2022*	*Nota DI N° 272/2022*

Plazo final Lote 3 según 1° prórroga: 09/05/2022 (6 plazas) y 16/06/22 (12 plazas)
Plazo final Lote 10 según 1° prórroga: 30/05/2022 (5 plazas) y 16/06/22 (2 plazas)
Plazo final Lote 14 según 1° prórroga: 09/05/2022 (5 plazas)
Plazo final Lote 15 según 1° prórroga: 09/05/2022 (2 plazas)
Plazo final Lote 16 según 1° prórroga: 09/05/2022 (2 plazas)

2° PRÓRROGA – CAMBIO DE PLAZAS:

En fecha 18/04/2022: La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido **solicitudes por medio de notas de los Municipios** que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan **situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado**, ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.

En fecha 06/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 06/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022, **concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022**, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras.

En fecha 20/05/2022: Se firma la **ADENDA 1,** la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes, **sustituir las plazas** donde serán ejecutadas las obras contratadas.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 1° prórroga LOTE 3: 09/05/22** (6 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga
- **Plazo 1° prórroga LOTE 3:** 16/06/22 (12 plazas), **no se ve afectado** por 2° prórroga

Abog. Diego Talva Rocha
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES * Unidad Operativa de Contrataciones

2° PRÓRROGA: LOTE N° 3 – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
3	*Municipio: Altos - Plaza: Plaza Independencia;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 174/2022*
3	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 187/2022*
3	*Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
3	*Municipio: Caacupé – Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
3	*Municipio: Caraguatay – Plaza: Libertad;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 181/2022*
3	*Municipio: Emboscada – Plaza: San Salvador*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 173/2022*
3	*Municipio: Isla Pucú – Plaza: Virgen del Rosario;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 186/2022*
3	*Municipio: Juan de Mena – Plaza: Fidel Maíz*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 185/2022*
3	*Municipio: Loma Grande – Plaza: Héroes del Chaco*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 188/2022*
3	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy – Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 189/2022*
3	*Municipio: Nueva Colombia – Plaza: San Miguel*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 172/2022*
3	*Municipio: Piribebuy – Plaza: Pedro Pablo Caballero*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
3	*Municipio: Primero de Marzo – Plaza: Primero de Marzo*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 184/2022*
3	*Municipio: San Bernardino – Plaza: San José*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
3	*Municipio: San José Obrero – Plaza: La Libertad*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 183/2022*
3	*Municipio: Santa Elena – Plaza: Pa'i Torres*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 182/2022*
3	*Municipio: Tobati – Plaza: Virgen de los Remedios*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
3	*Municipio: Valenzuela – Plaza: San Francisco*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*

- **Plazo 1° prórroga LOTE 10: 30/05/22** (5 plazas), hasta llegar al **31/05/2022** sería entonces 1 día efectivo de prórroga
- **Plazo 1° prórroga LOTE 10:** 16/06/2022 (2 plazas) **no se ve afectado** por 2° prórroga

2° PRÓRROGA: LOTE N° 10 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
10	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 242/2022*
10	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso;*	*2° prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*

Abog. [illegible] Técnica
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES * Unidad Operativa de Contrataciones

10	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso;*	*2° prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
10	*Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo'y;*	*2° prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
10	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa;;*	*2° prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
10	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva;*	*2° prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
10	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal;*	*contractual*	*18/04/2022*	*60 días*	*16/06/2022*	*Nota DI N° 241/2022*

- **Plazo 1° prórroga LOTE 14: 09/05/22** (5 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga

2° PRÓRROGA: LOTE N° 14 – DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
14	*Municipio: General José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
14	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
14	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
14	*Municipio: Tte. Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
14	*Municipio: Tte. Esteban Martínez – Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*

- **Plazo contractual LOTE 15: 09/05/22** (2 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga

2° PRÓRROGA: LOTE N° 15 – DEPARTAMENTO DE BOQUERON

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
15	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
15	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*

Plazo contractual LOTE 16: 09/05/22 (2 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga

2° PRÓRROGA: LOTE N° 16 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
16	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*
16	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez;*	*2° prórroga*	*09/05/2022*	*22 días*	*31/05/2022*	*Nota DI 06/05/2022*

Abog. Diego Paiva Rachuk
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES – Unidad Operativa de Contrataciones

Plazo final Lote 3 según 2° prórroga: 31/05/2022 (6 plazas) y 16/06/22 (12 plazas)
Plazo final Lote 10 según 2° prórroga: 31/05/2022 (5 plazas) y 16/06/22 (2 plazas)
Plazo final Lote 14 según 2° prórroga: 31/05/2022 (5 plazas)
Plazo final Lote 15 según 2° prórroga: 31/05/2022 (2 plazas)
Plazo final Lote 16 según 2° prórroga: 31/05/2022 (2 plazas)

3° PRÓRROGA - ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: La empresa **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.**, mediante nota presentada a la SND, **informa que han tropezado con inconvenientes** para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas, **ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras** por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.

En fecha 23/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI N° 332/2022 de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello **el nuevo plazo de obras** sería computado desde el **01 de junio de 2022** por el mismo lapso establecido en el PBC **(60 días)**, llevando el plazo hasta el 31/07/22.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 2° prórroga LOTE 3:** 16/06/22 (12 plazas), hasta llegar al **31/07/2022** serían entonces **45 días** efectivos de prórroga

3° PRÓRROGA: LOTE N° 3 – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
3	*Municipio: Altos - Plaza: Plaza Independencia;*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio;*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre;*	*3° prórroga*	*31/05/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Caacupé – Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	*3° prórroga*	*31/05/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Caraguatay – Plaza: Libertad;*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Emboscada – Plaza: San Salvador*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Isla Pucú – Plaza: Virgen del Rosario;*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Juan de Mena – Plaza: Fidel Maíz*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Loma Grande – Plaza: Héroes del Chaco*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy – Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
3	*Municipio: Nueva Colombia – Plaza: San Miguel*	*3° prórroga*	*16/06/2022*	*45 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*

Abg. Jorge Patiño Machuca
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

3	Municipio: Piribebuy – Plaza: Pedro Pablo Caballero	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
3	Municipio: Primero de Marzo – Plaza: Primero de Marzo	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
3	Municipio: San Bernardino – Plaza: San José	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
3	Municipio: San José Obrero – Plaza: La Libertad	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
3	Municipio: Santa Elena – Plaza: Pa'i Torres	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
3	Municipio: Tobati – Plaza: Virgen de los Remedios	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
3	Municipio: Valenzuela – Plaza: San Francisco	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022

- **Plazo 2° prórroga LOTE 10:** 16/06/2022 (2 plazas), hasta llegar al **31/07/2022** serían entonces **45 días** efectivos de prórroga

3° PRÓRROGA: LOTE N° 10 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
10	Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña;	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
10	Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
10	Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
10	Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo'y;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
10	Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa;;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
10	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
10	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal;	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022

3° PRÓRROGA: LOTE N° 14 – DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
14	Municipio: General José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
14	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
14	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez;	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
14	Municipio: Tte. Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022
14	Municipio: Tte. Esteban Martínez – Plaza: Fortín Bernardino Caballero	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N° 332/2022

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Dirección de Contrataciones

Abog. [illegible]
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

3° PRÓRROGA: LOTE N° 15 – DEPARTAMENTO DE BOQUERON

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
15	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera;*	*3° prórroga*	*31/05/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
15	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María;*	*3° prórroga*	*31/05/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*

3° PRÓRROGA: LOTE N° 16 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
16	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur;*	*3° prórroga*	*31/05/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*
16	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez;*	*3° prórroga*	*31/05/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 332/2022*

Plazo final Lote 3 según 3° prórroga: 31/07/2022 (18 plazas)
Plazo final Lote 10 según 3° prórroga: 31/07/2022 (7 plazas)
Plazo final Lote 14 según 3° prórroga: 31/07/2022 (5 plazas)
Plazo final Lote 15 según 3° prórroga: 31/07/2022 (2 plazas)
Plazo final Lote 16 según 3° prórroga: 31/07/2022 (2 plazas)

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: La empresa **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.,** mediante nota presentada a la SND, **solicita la rúbrica de un convenio modificatorio** que permita el cambio de ítems: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.

En fecha 27/06/2022: La empresa **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.,** mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, **por lo cual solicitan la prórroga del plazo de ejecución** del contrato por un tiempo mínimo de **50 días** siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.

En fecha 25/07/2022: mediante nota **la Dirección de Infraestructura**, manifiesta que *"los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022...es importante indicar que ya fue emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad"* y a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato, **concede la prórroga** peticionada **por el término de cincuenta (50 días)**, los cuales entrarán a regir a partir del **01/08/2022**, llevando el plazo hasta el **19/09/22**.

Abog. [illegible] Paiva [illegible]
DIRECTOR DE LA UAJ
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección Administrativa de Contrataciones

4° PRÓRROGA: LOTE N° 3 – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
3	*Municipio: Altos - Plaza: Plaza Independencia;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Caacupé – Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Caraguatay – Plaza: Libertad;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Emboscada – Plaza: San Salvador*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Isla Pucú – Plaza: Virgen del Rosario;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Juan de Mena – Plaza: Fidel Maíz*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Loma Grande – Plaza: Héroes del Chaco*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy – Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Nueva Colombia – Plaza: San Miguel*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Piribebuy – Plaza: Pedro Pablo Caballero*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Primero de Marzo – Plaza: Primero de Marzo*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: San Bernardino – Plaza: San José*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: San José Obrero – Plaza: La Libertad*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Santa Elena – Plaza: Pa'i Torres*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Tobati – Plaza: Virgen de los Remedios*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
3	*Municipio: Valenzuela – Plaza: San Francisco*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*

4° PRÓRROGA: LOTE N° 10 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
10	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
10	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
10	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
10	*Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo'y;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*
10	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa;;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/2022*

Abog. [illegible] DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Unidad Operativa de Contrataciones

10	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
10	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: LOTE N° 14 – DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
14	Municipio: General José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
14	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
14	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
14	Municipio: Tte. Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
14	Municipio: Tte. Esteban Martínez – Plaza: Fortín Bernardino Caballero	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: LOTE N° 15 – DEPARTAMENTO DE BOQUERON

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
15	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
15	Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: LOTE N° 16 – DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
16	Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
16	Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Plazo final Lote 3 según 4° prórroga: 19/09/2022 (18 plazas)
Plazo final Lote 10 según 4° prórroga: 19/09/2022 (7 plazas)
Plazo final Lote 14 según 4° prórroga: 19/09/2022 (5 plazas)
Plazo final Lote 15 según 4° prórroga: 19/09/2022 (2 plazas)
Plazo final Lote 16 según 4° prórroga: 19/09/2022 (2 plazas)

5° SUSPENSION – ERROR INVOLUNTARIO EN LA CONFECCION DE LA ADENDA N° 002/2022 (rescisión parcial por mutuo acuerdo):

En fecha 28/09/2022: mediante nota DI, la **Dirección de Infraestructura**, comunica la suspensión del plazo a la empresa CALDETEC INGENIERIA S.R.L. en los siguientes términos: … *"hasta tanto se emita una nueva orden de inicio, dado que, desde que se emitieron Órdenes de Inicio de fechas 11/03/2022, 01/06/2022 y 01/08/2022 por notas DI 272/2022, DI 332/2022 y nota DI del 25/07/2022, los trabajos no pudieron ejecutarse por distintos motivos no imputables al contratista. Entre otras cosas, no se entregaron a tiempo los planos de obras, lo cual retrasó la entrega del proyecto ejecutivo, y a su vez, el mismo no pudo ser ejecutado a causa de la falta de liberación de los sitios de obras.*

Abog. Sergio Pavés Rodrigo
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Unidad Operativa de Contrataciones

Así mismo, cabe destacar que acordada una rescisión parcial del Contrato y dos Convenios Modificatorios, sin embargo, los mismos han presentado errores y tampoco han podido ser ejecutados. Por todos estos motivos, la Dirección de Infraestructura ha dispuesto la suspensión total de las obras del Contrato, hasta tanto se emita una orden de inicio"

Como consecuencia del procedimiento antedicho, mediante adenda N° 003/2022, las partes convienen en dejar sin efecto las Adendas N° 001 y 002 del Contrato N° 53/2021, a fin de disponer la ejecución de las obras del mismo únicamente en las siguientes plazas, conforme a los antecedentes de la Resolución N° 951/2022 que lo autoriza. Las plazas serán:

- *Lote 3 – Plaza "25 de noviembre" – Municipio de Atyra – Dpto. de Cordillera*
- *Lote 3 – Plaza "Antonio Parquet Ledesma" – Municipio de Caacupé – Dpto. de Cordillera*
- *Lote 3 – Plaza "Pedro Pablo Caballero" – Municipio de Piribebuy – Dpto. de Cordillera*
- *Lote 3 – Plaza "San Antonio" – Municipio de Arroyos y Esteros – Dpto. de Cordillera*
- *Lote 3 – Plaza "San Francisco" – Municipio de Valenzuela – Dpto. de Cordillera*
- *Lote 10 – Plaza "Municipal" – Municipio de Santa Rita – Dpto. de Alto Paraná*
- *Lote 10 – Plaza "Arthur Poland" – Municipio de Iruña – Dpto. de Alto Paraná, que sustituye al Centro de Eventos de Iruña correspondiente al mismo Municipio y Lote del Contrato*
- *Lote 14 – Plaza "El Colorado" – Municipio de Nanawa – Dpto. de Presidente Hayes*
- *Lote 15 – Plaza "Primavera" – Municipio de Filadelfia – Dpto. de Boquerón*

COMUNICACIÓN DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:

En fecha 27/03/2023: por medio del Memorándum DI N° 55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.**, las cuales han sido formalizadas por notas institucionales

Tomando en consideración los antecedentes detallados, tenemos que el Administrador del Contrato, en este caso la Dirección de Infraestructura, ha expuesto de forma ordenada, los distintos eventos que se dieron a lo largo de la ejecución del contrato que nos ocupa, y en los que se han sucedido prórrogas que motivaron una recalendarización del cronograma de ejecución del contrato, encontrándose explicada, y además respaldada con los documentos correspondientes.

Así mismo, consta en las explicaciones brindadas por el Administrador del Contrato, que el Contratista presentó pedidos de prórrogas del plazo de ejecución contractual debido a circunstancias que acontecieron e impidieron el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas derivadas del Contrato, ante lo cual éste, otorgó las prórrogas en tiempo y forma.

Sobre el punto, cabe traer a colación lo dispuesto por la normativa vigente al respecto de las prórrogas y otras modificaciones a los contratos, que supongan una variación de los plazos, y para tal efecto debemos citar a la Resolución DNCP N° 1807/2022, del 31 de mayo del 2022, "POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003".

La referida resolución, en su Art. 2° - Modificación, señala, "El inciso **i)** del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: 'i)

Abog. ... DIRECTOR DE ... SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".

Las circunstancias explicadas por el Administrador del Contrato, se encuadra en el presupuesto de la norma citada, pues claramente las cuestiones explicadas no permitieron ejecutar válidamente el contrato, y las misas eran ajenas a la voluntad del contratista; así mismo, el periodo de prórroga es equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato.

Finalmente, las prórrogas concedidas, no supone una condición más ventajosa para el Contratista, por el contrario, las mismas resultaban claramente necesarias para ejecutar adecuadamente el Contrato.

Por tanto, en razón a lo expuesto en detalle, se puede cotejar que las prórrogas expuestas en el informe de la Dirección de Infraestructura y trascritas en este Dictamen, fueron concedidas en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria (fondo y forma) correspondiente, por lo que en opinión de esta UOC, las mismas resultan regulares.

Atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Unidad Operativa de Contrataciones